



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Οκτωβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 265677/1697

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. –  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1190/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **221980/3692/23-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1190/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμός: 6.320.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών/ΣΑΕ 071, κ.ε.: 2017ΣΕ07100010, ανάδοχος: «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 4<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 273284/1747/30-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσουγκράκης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1190/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμός: 6.320.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών/ΣΑΕ 071, κ.ε.: 2017ΣΕ07100010, ανάδοχος: «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **221980/3692/23-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις υπ'αριθμ.88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/08-08-2017(ΦΕΚ 2953/Β'/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί τροποποίησης-συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται-συμπληρώνεται η υπ'αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την αριθμ. 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την αριθμ. 249252/4252/29-09-2020(ΦΕΚ 4372/Β/05-10-2020), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ'αριθμ: 44488/495/15-02-2017( ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ'αριθμ: 110474/1670/27.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΠΝ07Λ6-ΦΨΓ) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ..
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 10.Την σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 06/03/2020 και η εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο έγινε στις 19/05/2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων του COVID-19.
- 11.Το γεγονός ότι μετά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο και την από 3-8-2020 αρχική υποβολή στοιχείων εδάφους από τον ανάδοχο ,διαπιστώθηκε ότι η μελέτη του έργου έχρηζε διορθώσεων και αναπροσαρμογών όσον αφορά στην προσαρμογή της στο φυσικό έδαφος.
- 12.Το γεγονός ότι ο ανάδοχος προέβη στις αναγκαίες διορθώσεις και μετά τον έλεγχο τους από την Διευθύνουσα Υπηρεσία έγινε η παραλαβή του Φυσικού εδάφους στις 22/10/2020.
- 13.Την από 25/06/2021(α.π.εισερχ.175450/2911) ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου,λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου(ο οποίος υποβλήθηκε στις 05/03/2021 και διαβιβάστηκε προς πληρωμή στις 22/03/2021).
- 14.Την με αρ.πρωτ.:175450/2911/20.07.2021 αποδοχή διακοπής εργασιών.

15. Το γεγονός ότι ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός εξοφλήθηκε στις 11/08/2021 και ο ανάδοχος έκανε άρση της διακοπής των εργασιών και οι εργασίες επανεκκίνησαν στις 12/08/2021.

16. Το γεγονός ότι συνεχίζεται η καθυστέρηση πληρωμών (στις 11/08/2021 υποβλήθηκε ο 2<sup>ος</sup> Λογαριασμός του έργου και στις 30/08/2021 υποβλήθηκε ο 3<sup>ος</sup> Λογαριασμός και οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα.)

17. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 06/07/2022 δεδομένου ότι: 1. ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του (ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06/03/2020 και η εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο έγινε στις 19/05/2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων του COVID-19. Ότι μετά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο διαπιστώθηκε πως η μελέτη του έργου έχρηξε διορθώσεων και αναπροσαρμογών όσον αφορά στην προσαρμογή της στο φυσικό έδαφος και ότι η παραλαβή του Φυσικού εδάφους έγινε στις 22/10/2020). Σημειώνεται ότι η αποτύπωση του φυσικού εδάφους έγινε με επίγειες μεθόδους και για μήκος δρόμου περίπου 8,5 χλμ. 2. υπήρξε καθυστέρηση στην πληρωμή του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού, που είχε ως συνέπεια την διακοπή των εργασιών, 3. Εξακολουθούν και παρατηρούνται προβλήματα χρηματοδότησης, 4. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου που έχει εκτελεστεί δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμα από τον ανάδοχο, λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης και 5. Κατά την χειμερινή περίοδο δεν είναι εφικτή η κατασκευή των ασφαλικών και συνοδών εργασιών που προβλέπονται στο έργο.

18. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

19. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	6.320.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	31/07/2018
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑ Ε071 με ενάρθμο:2017ΣΕ07100010
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	55,29 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	2.825.902,17 € με ΦΠΑ/06-03-2020
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	06/09/2021
Προτεινόμενη 1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας /απόφαση:	06/07/2022- Προς έγκριση

**Εισηγούμαστε**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι 06/07/2022, ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα όλες οι εργασίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο (δια ζώσης) – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων και στον κ. Κιτσοπάνο Παναγιώτη (δια ζώσης), Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 221980/3692/23-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 6.320.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ΣΑΕ 071, κ.ε.: 2017ΣΕ07100010, ανάδοχος: «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.» μέχρι 06/07/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα