



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Δεκεμβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 371248/2242

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1565/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **371205/6314/15-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1565/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 71/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 375180/2264/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσεκλήθη ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1565/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **371205/6314/15-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 09-8-2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 24,45% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: (913.865,23+219.327,66=1.133.192,89 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12-10-2020
Συμβατική Περαίωση	: 12-10-2021
1 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	31-12-2021, βάσει της υπ'αριθμ. 251595/4459/13.10.2021 , (ΑΔΑ:ΩΧΟΥ7Λ6-Τ5Λ) Απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας.
2 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης (Προτεινόμενη)	: 30-04-2022
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1 <sup>ος</sup> Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 266234/4694/24-9-2021 ΑΔΑ:ΩΥΡ47Λ6-ΨΧΑ) Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας
Πιστώσεις	: (ΠΔΕ /2018), ΣΑΕΠ 501, με κωδικό 2014ΕΠ50100001

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30-11-2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 348440/5967/30-11-2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 31/05/2022, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

➤ Με την υπ' αριθμ. 251595/4459/13-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΟΥ7Λ6-Τ5Λ) Απόφαση της Δ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ηλείας εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 31-12-2021.

➤ Οι εργασίες, που υπολείπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», αφορούν κυρίως εργασίες οδοστρωσίας, αλλά και κατασκευής νέων ταπητιδίων (ασφαλτικές εργασίες) με ταυτόχρονη υλοποίηση της απαιτούμενης διαγράμμισης επί αυτών. Οι προαναφερθείσες εργασίες δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν λόγω των δυσχερών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου τμήματος του Νομού Ηλείας και κυρίως στα ορεινά τμήματα αυτού, στα οποία (βάσει της Τεχνικής Έκθεσης του έργου) προβλέπεται να γίνουν αυτές.

➤ Το σημερινό στάδιο υλοποίησης εκτέλεσης κατασκευής των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 54,00%, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ οι εργασίες που μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί και δεν έχουν πιστοποιηθεί ανέρχονται σε ποσοστό 65,00%.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι:

➤ Η 4<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 217.180,00€, η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 30-9-2021 και εγκρίθηκε στις 01-10-2021, παραμένει μέχρι σήμερα ανεξόφλητη. Η, εν λόγω, καθυστέρηση αποπληρωμής αυτής δυσχεραίνει την ταχεία και έγκαιρη υλοποίηση των εναπομεινάντων εργασιών, καθώς για την παραγγελία και την προμήθεια των υλικών -λόγω των ουσιαστικών ανατιμήσεων που έχουν σημειωθεί στην «αγορά»- είναι πλέον αναγκαία η προκαταβολική αποπληρωμή αυτών.

➤ Η εργολαβία συντήρησης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμού 9.300.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ501 και αφορά τις τακτικές ανάγκες συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, αν και δημοπρατήθηκε εγκαίρως, έχει δικαστικές εμπλοκές (ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της Απόφασης της Ο.Ε. περί έγκρισης του Πρακτικού Ι/ Προσωρινός Ανάδοχος) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη συμβασιοποίηση αυτής. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη, η σύμβαση που αφορά το έργο του θέματος, να είναι ενεργή και σε εξέλιξη με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που θα παρουσιαστούν στο Νότιο Τμήμα του Ν. Ηλείας κατά τον επερχόμενο χειμώνα.

➤ Οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση αυτού, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος, έως στις 30-04-2022, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 371205/6314/15-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», έως 30-04-2022, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, ενώ η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα