



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 380/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13**

**13<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 12<sup>η</sup> Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/105220/562/08-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/353485/5809/07-04-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
7. Την αριθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
8. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
9. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 147/Β/20-01-2022).
10. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
11. Την 20-10-2021 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία της αναδόχου εταιρείας (η οποία έλαβε το υπ'αριθμ. εισερχ. 297199/4966 πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)
12. Την με αριθμ. πρωτ: 297199/4966/22-10-2021 σχετική αίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για ορισμό επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 157 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
13. Την με αριθμ.πρωτ: 300900/5027 /25-10-2021(ΑΔΑ: 6ΘΘΔ7Λ6-ZKB) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ,με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.
14. Την με αριθμ.πρωτ: 343585/5693/25-11-2021(ΑΔΑ: 6ΘΘΔ7Λ6-ZKB) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ,με την οποία εγκρίθηκε το από 04-11-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου.
15. Την από 08-11-2021 (α.π. εισερχ. 318717/5313) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του από 29-09-2021 εγκεκριμένου και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση 6<sup>ου</sup> λογαριασμού.
16. Το με α.π. 4296/18-11-2021(α.π. εισερχ. 343389/5688/25-11-2021) έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο μας ενημερώνει ότι ο 6<sup>ος</sup> λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος στις 18-11-2021 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του κωδικού 2014ΕΠ50100000.
17. Την με α.π.318717/5313/25-11-2021 απόφαση αποδοχής της από 08-11-2021 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
18. Το από 22-12-2021 (α.π. εισερχ. 382311/6338/22-12-2021) έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποίησε την άρση της διακοπής εργασιών, που είχε προβεί με την από 08-11-2021 υποβληθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (μη εξόφληση 6<sup>ου</sup> λογαριασμού).
19. Την από 24-12-2021(α.π. εισερχ. 385411/6390) αναφορά - έκθεση αυτοψίας του επιβλέποντος μηχανικού, που διαπιστώνει την ύπαρξη νέων βλαβών σε τμήματα των αρ. 4 και 50 επαρχιακών οδών και πέραν αυτών που προβλέπονταν να συντηρηθούν από το έργο, συνεπεία των θεομηνιών που έπληξαν το νομό στα χρονικά διαστήματα από 08-10-2021 έως 16-10-2021 και από 10-12-2021 έως 11-12-2021.
- Στην αναφορά προτείνει την κατεπείγουσα αποκατάσταση των βλαβών, με δεδομένο ότι διεξάγεται αναγκαστικά και η κίνηση των οχημάτων από τα ανωτέρω βασικά οδικά τμήματα, ελλείψει εναλλακτικής διαδρομής, με την διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016: «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες». Το ύψος των επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, από την σχετική προσμέτρηση, ανέρχεται σε 264.656,09€ (με ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό 14,85 % της αξίας της σύμβασης με ΦΠΑ (264.656,09€ / 1.782.181,75€ X 100%= 14,85%).
20. Την υπ.αρ. 385411/6390/24-12-2021 Εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει, για την εκτέλεση επειγουσών και

- απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, ποσού 264.656,09€ (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,85% ,πλέον της Αρχικής σύμβασης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016: "Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες".
21. Την υπ.αρ. 385609/6392/24-12-2021 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής , ποσού 264.656,09€ (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,85%, πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.
22. Την υπ.αρ. 385639/6393/24-12-2021 Ειδική Εντολή Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, ως αυτές περιγράφονται στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της υπ.αρ. 385411/6390/24-12-2021 Εισήγησης.
23. Την από 09-02-2022 (α.π. εισερχ. 38375/639/09-02-2022) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του από 23-12-2021 εγκεκριμένου και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση 8<sup>ου</sup> λογαριασμού.
24. Το με α.π. 677/18-02-2022(α.π. εισερχ. 62604/1041/18-02-2022) έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο ενημερώνει ότι ο 8<sup>ος</sup> λογαριασμός υπογράφηκε από τον πρόεδρο του Π.Τ.Α.- ΠΔΕ και εκκρεμεί στο λογιστήριο για πληρωμή.
25. Την με α.π. 62604/1041/02-03-2022 απόφαση αποδοχής της από 09-02-2022 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
26. Το από 28-02-2022 (α.π. εισερχ. 60960/1001/28-02-2022) έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποίησε την άρση της διακοπής εργασιών, που είχε προβεί με την από 09 02-2022 υποβληθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (μη εξόφληση 8<sup>ου</sup> λογαριασμού).
27. Το γεγονός ότι οι παραπάνω αλληπάλληλες διακοπές εργασιών αντιστοιχούν σε αθροιστικά χρονικό διάστημα 63 ημερολογιακών ημερών αλλά και το γεγονός ότι όταν γίνεται η άρση τους για την επανεκκίνηση των εργασιών απαιτείται επιπλέον χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη των μηχανήματων και του προσωπικού.
28. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό άνω του 80% , χωρίς να έχει πιστοποιηθεί το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο από πλευράς του αναδόχου, λόγω των επαναλαμβανόμενων και συνεχιζόμενων προβλημάτων χρηματοδότησης.
29. Το γεγονός ότι το απαιτείται επιπλέον ικανό χρονικό διάστημα , για την κατασκευή των ενταλθέντων Επειγουσών και Απρόβλεπτων Συμπληρωματικών Εργασιών αλλά και των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα βία.
30. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 7 μήνες, ήτοι μέχρι 31-07-2022 ,δεδομένου ότι, ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης των παραπάνω αναφερόμενων λογαριασμών καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου.
31. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**
- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 5.000.000,00 € με ΦΠΑ  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 20-09-2019  
 Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000  
 Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 64,36%  
 Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.782.181,75€ με ΦΠΑ / 11-8-2020(αρ. πρωτ. 85901/1457/11-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΖΗ7Λ6-Ν9Μ)).  
 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (ποσό / απόφαση) : 1.782.181,75€ με ΦΠΑ / α.π. 103989/1946/22-04-2021(ΑΔΑ: 6ΤΨΖ7Λ6-ΒΗΞ).  
 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.: συνολικό ποσό / απόφαση : (1.782.181,75€ +166.400,60€ + 264.656,09€) = 2.213.238,44€ με ΦΠΑ / υπό έγκριση.  
 Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (11-08-2021)  
 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 4 μήνες και 20 ημέρες (31-12-2021) / αριθμ. 1037/2021 ( α.π. 235699/1498/08-09-2021 / ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ7Λ6-ΙΑΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 7 μήνες (31-07-2022) / υπό έγκριση

Σας στέλνουμε την από 03-12-2021 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 10 μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-10-2022.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ», αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ, προϋπολογισμού : 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού : 1.782.181,75€ (με ΦΠΑ), κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-07-2022 , λόγω ότι :

α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας της μη εξόφλησης του από 29-09-2021 εγκεκριμένου και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση 6<sup>ου</sup> λογαριασμού, ο οποίος εξοφλήθηκε τελικά στις 22-12-2021, καθώς και για την συνεπαγόμενη καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου.

β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας τη μη εξόφλησης του από 23-12-2021 εγκεκριμένου και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση 8<sup>ου</sup> λογαριασμού, ο οποίος εξοφλήθηκε τελικά στις 28-02-2022, καθώς και για την συνεπαγόμενη καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου.

γ) απαιτείται επιπλέον ικανό χρονικό διάστημα, για την κατασκευή των ενταλθέντων Επειγουσών και Απρόβλεπτων Συμπληρωματικών Εργασιών αλλά και των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα βία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ

501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ., κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι 31-07-2022 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα