



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1047/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35

35^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 26^η Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/251949/1424/22-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμός: 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100044, ανάδοχος : «Υιοί Χριστοδούλου Σαντοριναίου & Σία ΕΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/165708/3007/08-08-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Υιοί Χριστοδούλου Σαντοριναίου & Σία ΕΕ» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για 8 (οκτώ) μήνες, ήτοι έως 16-03-2023 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 250.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 21.09.2020 / 41,56 %

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 001

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 146.111,27 / 16.07.2021

Πληρωτέοι λογαριασμοί : 0

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 16.07.2022

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 16.03.2023

6. Ποσοστό εκτέλεσης εργασιών : 20% (χωρίς τη Σ.Σ.)

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 16.03.2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου καθώς μετά από έλεγχο για την εφαρμογή της μελέτης όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τις γεωλογικές μεταβολές που έχει υποστεί η περιοχή από το χρονικό διάστημα της αρχικής μελέτης μέχρι την δημοπράτηση του έργου, κρίθηκε απαραίτητο να προβούμε στην τροποποίηση της μελέτης, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Παρακαλώ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναφερόμενου στο θέμα έργου για (8) οκτώ μήνες από τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου (16.07.2022), ήτοι μέχρι 16.03.2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης και του 1ου ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητά του αναδόχου.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», Προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 001, Ανάδοχος : επιχείρησης «Υιοί Χριστοδούλου Σαντοριναίου & Σία ΕΕ»
4. Την από 16.07.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 146.111,27 € με το ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 16/07/2022.
6. Την από 18/07/2022 υποβολή νέας μελέτης και σχεδίου ΑΠΕ για έγκριση από το Τ.Σ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας» για 8 (οκτώ) μήνες ήτοι μέχρι 16/03/2023.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

Μετά από έλεγχο για την εφαρμογή της μελέτης επί εδάφους όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τις γεωλογικές μεταβολές που έχουν σημειωθεί στη περιοχή του έργου από το χρονικό διάστημα της αρχικής μελέτης μέχρι την δημοπράτηση του έργου, κρίθηκε απαραίτητο να προβούμε στην τροποποίηση της μελέτης, προκειμένου να βελτιωθεί το έργο και να αντιμετωπισθούν προβλήματα κατασκευαστικά και λειτουργικά για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο χώρο, την μορφολογία της περιοχής, τις νέες απαιτήσεις του έργου ως έχουν σήμερα και τους ισχύοντες σύγχρονους κανονισμούς για την σύνταξη μελετών κατηγορίας του εν λόγω έργου.

Επισημαίνουμε ότι οι γεωλογικές μεταβολές επήλθαν σε μεγάλο βαθμό λόγω των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια του χειμώνα και ειδικότερα, τα ακραία και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, τους μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) σε ολόκληρο το Νομό Αχαΐας και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετώπισε ο Νομός ,η οποία επιδείνωσε λόγο της μορφολογίας του εδάφους περισσότερο την κατάσταση του έργου. Επιπρόσθετα προκλήθηκαν βλάβες στην υδρομάστευση του έργου που απαιτούν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση.

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναφερόμενου στο θέμα έργου για (8) οκτώ μήνες από τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου (16.07.2022), ήτοι μέχρι 16.03.2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης και του 1ου ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητά του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο - Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Γουναρόπουλο Παναγιώτη - Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμός: 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100044, ανάδοχος: «Υιοί Χριστοδούλου Σαντοριναίου & Σία ΕΕ», για 8 μήνες από τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου (16.07.2022), ήτοι μέχρι 16.03.2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική