



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 189/2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8**

**8<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 21<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/55622/250/17-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **31<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ)/ΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/31602/322/17-02-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.600.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 9/04/2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 46,10%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 862.328,13€ (με Φ.Π.Α)/ 25.10.2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 25.10.2021
Συμβατική Περαίωση	: 25.10.2022
1 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 28.02.2023 αρ. 624/01.06.2022 (ΑΔΑ:9Ε3Φ7Λ6-Ρ02) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Προτεινόμενη περαίωση	: 05/07/2023
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001- ΠΠΑ Κωδικός έργου 2022ΝΠ40100043

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30/01/2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις 28.2.2023, είχε εγκριθεί -σύμφωνα και με την υπ'αριθμ.624/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.- διότι κατά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, απαιτήθηκε από αυτή (σ.σ

Ε.Α.Η.) η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών, μέσω της δημιουργίας υποέργου «Αρχαιολογία» στο Τεχνικό Δελτίο του έργου. Κατόπιν διαβουλεύσεων της Υπηρεσίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, προς επίλυση του θέματος της παρακολούθησης των εργασιών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων αποδέχτηκε την πρόταση της Υπηρεσίας για την πρόσληψη αρχαιοφύλακα, η δαπάνη πληρωμής του οποίου θα προερχόταν από τις πιστώσεις του έργου. Η εν λόγω προαναφερθείσα διαδικασία (αλληλογραφία με Ε.Α.Η, διαβουλεύσεις, σύνταξη Α.Π.Ε. για ενσωμάτωση, απολογιστικά, της δαπάνης πληρωμής του αρχαιολόγου κλπ) προκάλεσε/προξένησε ουσιαστική χρονοκαθυστερήση στην πορεία εκτέλεσης του έργου, η οποία ενσωματώθηκε στην έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

2. Εν συνεχεία, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία, άμεσα -μετά την έκδοση της υπ'αριθμ.624/1.6.2022 Απόφασης της Ο.Ε.- και συγκεκριμένα στις **16/06/2022**, προέβη στην παραγγελία του απαιτούμενου διαμορφωμένου σιδηρού οπλισμού σε εταιρεία εμπορίας & επεξεργασίας σιδήρου (όπως άλλωστε τεκμαίρεται και από τα συνημμένα, με την αίτησή του, αποδεικτικά έγγραφα) προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή των πασσάλων που περιλαμβάνονταν στην μελέτη του έργου. Λόγω, όμως, της οικονομικής κρίσης η οποία έχει επιφέρει δυσχέρειες στις προμήθειες των δομικών υλικών, η εταιρεία εμπορίας σιδήρου παρέδωσε το πρώτο φορτίο κλωθών των πασσάλων, επί τόπου του έργου, στις 16/11/2022.

3. Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστεί ότι για την υλοποίηση του έργου – κατασκευή πρακτικά ημιγέφυρας – επί της επίμαχης θέσης ( έξοδο της Τ.Κ. Αρβανίτη) της εν θέματι Επαρχιακής Οδού, ήταν αναγκαίος ο αποκλεισμός τμήματος της Ε.Ο., μήκους περίπου 240,00μ., μέσω εκτροπής της κυκλοφορίας από μη επαρκώς συντηρημένο δημοτικό οδικό δίκτυο. Επειδή, όμως, πρακτικά, πλέον, η έναρξη των εργασιών χρονικά ταυτίστηκε και με την ελαιοκομική περίοδο, και λόγω πολλαπλών αιτημάτων των ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι θα έπρεπε να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση από, και προς, τους ελαιώνες τους καθώς και τα τοπικά ελαιοτριβεία, κρίθηκε σκόπιμο από την Υπηρεσία, και προς διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής, η έναρξη των εργασιών να παραταθεί μέχρις ότου να ολοκληρωθεί η συγκομιδή της ελιάς.

4. Σήμερα, σημειώνεται ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, έχει ήδη προβεί σε έναρξη των συμβατικών των εργασιών και μάλιστα, προκειμένου να καλύψει τις ήδη σημαντικές καθυστερήσεις, έχει ολοκληρώσει την κατασκευή (οπλισμό και σκυροδέτηση) άνω των πενήντα (50) φρεατοπασσάλων, επί του συνόλου των ογδόντα δύο (82), ενώ εκτιμάται ότι θα τους έχει ολοκληρώσει (σ.σ στο σύνολο τους) εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το εν λόγω ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα και με τον συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης, ανέρχεται σε ποσοστό 45,00% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών στο έργο.

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ».

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του εν θέματι έργου μπορεί να υλοποιηθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα από εκείνο που ζήτησε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, ήτοι έως τις 05/07/2023.

Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 05/07/2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), καθώς και την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ)/ΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», έως **05/07/2023**, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική