



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1279/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 40

40^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 10^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/317530/1644/06-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος (Αντιπρόεδρος), Κοροβέσης Νικόλαος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Καπλάνης Διονύσιος και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/277472/4572/29-09-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.900.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης	: 25/08/2022
Έκπτωση	: 15,01%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.614.887,05 € (με Φ.Π.Α)/ 16.12.2022
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 16.12.2022
Συμβατική Περαίωση	: 16.08.2023
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 30.09.2023 αρ. 243801/3922/9.08.2023 (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ6-ΟΤΛ) απόφαση Δ.Τ.Ε.
Προτεινόμενη περαίωση	: 30/11/2023
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΝΠ 801 Κωδικός έργου 2023ΝΠ80100004

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 4/09/2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι μέχρι 30/11/2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 1,5 μήνα από τη συμβατική, ήτοι έως 30/9/2023, είχε εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 243801/3922/9.08.2023 (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ6-ΟΤΛ) απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (καθώς αφορούσε το αναθεωρητικό τρίμηνο της συμβατικής προθεσμίας) επειδή υπήρξε καθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσης ορισμένων εργασιών εξαιτίας αδυναμίας αποκατάστασης της καθίζησης που έχει υποστεί τμήμα της οδού ΜΕΛΙΣΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας της οδού και επιπλέον λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες – καύσωνας με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ») που επικράτησαν κατά το μήνα Ιούλιο, για τις οποίες εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 4491Β/12.7.2023 σχετικό ΦΕΚ.

2. Μέχρι σήμερα, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία, συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και αιτείται την προτεινόμενη παράταση διότι σε τμήμα της οδού ΜΕΛΙΣΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, το οποίο έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση, στο πλαίσιο αποκατάστασης αυτού, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή στραγγιστηρίου για τη διευθέτηση υπογείων υδάτων - προκειμένου να στεγανοποιηθεί η περιοχή - και κατόπιν να ακολουθήσει η οδοστρωσία της οδού και στη συνέχεια η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης.

3. Επιπρόσθετα, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία στις 15.9.2023, υπέβαλε «ειδική έγγραφη δήλωση – όχληση» για το εν θέματι έργο, η οποία έλαβε το υπ' αρ. 292993/4864/15.9.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. (την αποστέλλουμε συνημμένα), με την οποία δηλώνει ότι σε δέκα ημέρες από την υποβολή της, θα προβεί σε ειδική δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της εντολής, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016. Σημειώνεται ότι η 2^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών εκδόθηκε με το υπ' αριθμ. 146557/2314/1.6.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. και ανέρχεται στο ποσό των 228.894,90 €.

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ». Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 30/11/2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), καθώς και την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», **μέχρι 30/11/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα