



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1456/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/374962/1853/17-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5202315 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/350251/8084/13-11-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Για την πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/1.070.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δ.Ε. (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5202315 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801)

Κωδικός Έργου ΠΔΕ : 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006)

Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)

Κωδικός NUTS : EL631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Πηγή αρχικής χρηματοδότησης

Π.Δ.Ε. – ΣΑΝΠ 801

2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης

1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

Η με αρ.πρωτ.63534/21-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης	Αρ.πρωτ. 223589/5113/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΒΜ7Λ6-ΦΧ1) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
3. Ημερομηνία Δημοπράτησης	02/09/2022
4. Σύστημα Δημοπράτησης	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση	11,62%
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου	Απόφαση με αρ.1282/2022 (9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
7. Ποσό Σύμβασης	1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.)
8. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης	04/05/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	04/11/2023 (6 μήνες)
1 ^η Παράταση προθεσμίας	31/01/2024 (Υπό έγκριση)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ανάδοχος του έργου με τη με αρ.πρωτ.4648/02-11-2023 αίτησή του (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/350251/8084/03-11-2023) ζητάει παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως τις 31-01-2024, από την εγκεκριμένη προθεσμία περαιώσης του υποέργου.

Η αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας έγινε διότι σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.860/27-06-2023 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση εργασιών στις κατακλεισμένες με νερό διώρυγες λόγω της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου με εκτίμηση διάρκειας έως τις 30/10/2023.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη :

- τη με αρ.πρωτ.4648/02-11-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου σύμφωνα με την οποία ζητείται πρόσθετος χρόνος έως τις 31-01-2023 διότι κατόπιν του με αρ.πρωτ.860/27-06-2023 εγγράφου του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση εργασιών εντός των διωρύγων,
 - το με αρ.πρωτ.Φ-2/209/21-06-2023 έγγραφο του Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Μεσολογγίου προς την Υπηρεσία μας, στο οποίο επισημαίνεται η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 και Δ28 στα πλαίσια του έργου του θέματος, πριν την εκτιμώμενη λήξη της αρδευτικής περιόδου στις 15/11/2023,
 - τα με αρ.πρωτ. 1740/24-10-2023 και 2017/06-11-2023 έγγραφα του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, με τα οποία παρατάθηκε η διοχέτευση υδάτων στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 και Δ28 λόγω ανάγκης άρδευσης,
 - το γεγονός ότι έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης βλαβών λόγω αστοχιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2023 στη διώρυγα Δ20 στην περιοχή Άγιοι Ασώματοι και κατά τον μήνα Αύγουστο 2023 στη διώρυγα Δ20 κατάντι της περιοχής Άγιοι Ασώματοι, εργασίες κατασκευής τάφρου στράγγισης στην περιοχή Πλατάνια – Κεφαλόβρυσο (παραλία Σταμνών) και εργασίες αποκατάστασης των παράπλευρων αγροτικών δρόμων επιτήρησης της διώρυγας Δ28,
 - το γεγονός ότι έληξε η αρδευτική περίοδος και υπάρχει πλέον η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 και Δ28 και
 - την αναγκαιότητα ολοποίησης του φυσικού αντικείμενου του συνόλου του έργου,
- θεωρούμε αναγκαία τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών έως τις 31/01/2024, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.4412/2016 ως ισχύει) για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών έως τις 31/01/2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμού 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πηγής χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. - ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801) με Κ.Ε. 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), Αναδόχου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.».

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5202315 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.», έως τις **31/01/2024**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα