



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1605/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51

51^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/422163/2050/15-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης Παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ», προϋπολογισμός: 11.904.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001230/ ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2016ΕΠ00110036, ανάδοχος: Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. ΙΙ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/413439/6830/14-12-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 11.904.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 29-8-2018
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 43,09%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 6.775.004,58€ (με Φ.Π.Α)/ 4-2-2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 4-2-2021
Συμβατική Περαίωση	
1η Παράταση	: 4-8-2023
: 31-12-2023 (1277/2023 (ΑΔΑ:9ΤΡ37Λ6-ΒΘ9)	
Προτεινόμενη περαίωση	: 15-7-2025
Πιστώσεις	: 2016ΕΠ00110036

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο την από 28/11/2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. ΙΙ», διάδοχου σχήματος αρχικού αναδόχου «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», του έργου με τίτλο του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, μέχρι την 15η Ιουλίου 2025 (15-7-2025) και σας γνωρίζουμε ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις εκτέλεσης του έργου οφείλονται κυρίως στα ακόλουθα:

1. Ως προς την απαλλοτρίωση: Μετά την έκδοση της προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 220/2019 απόφαση του Εφετείου Πατρών, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου του θέματος, η Υπηρεσία προχώρησε, αρχικά, στην συντέλεση της απαλλοτρίωσης, καταθέτοντας το τίμημα της απαλλοτρίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εν συνεχεία, όμως, και κατόπιν της διαπίστωσης σφάλματος που είχε υπάρξει σε τρία (3) ακίνητα ως προς τις τιμές αποζημίωσης αυτών από την Εκτιμητική Επιτροπή του Άρθρου 15 του Ν. 28812/2001, προέβη σε μερική ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ 5466/9-9-2020) για τρία (3) συγκεκριμένα/ επίμαχα ακίνητα, και δη αυτά με διακριτικά ΙΔ4, ΙΔ8, ΙΔ10. Με την υπ' αριθμ. 61940/1083/9-3-2021 ανακοίνωση ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων να παραδώσουν τα ακίνητά τους. Μετά την συντέλεση της απαλλοτρίωσης (την 4-2-2021) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας και της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ. Ταυτόχρονα, με την έναρξη κατασκευής του έργου, η Υπηρεσία προχώρησε σε νέα απαλλοτρίωση των τριών (3) ακινήτων, για τα οποία είχε γίνει ανάκληση της απαλλοτρίωσης, με την διαδικασία του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001. Με την υπ' αριθμ. 730/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (νομίμως δημοσιευθεισών στο Φ.Ε.Κ. τ.Α.Α. Π. 557/26-8-2021) κηρύχθηκε η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση των ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ». Η Π.Δ.Ε. με την από 30-9-2022 αίτησή της (μέσω του δικηγόρου της) ζήτησε τον ορισμό δικασίμου από το Μονομελές Εφετείο Πατρών. Η δικάσιμος ορίσθηκε για την 12-1-2023. Έως την συντέλεση της νέας απαλλοτρίωσης δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες εντός των ακινήτων ΙΔ4, ΙΔ8, ΙΔ10α, ΙΔ10β και ΙΔ 10γ με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην εύρεση υλικών επίχωσης, αφού από την μελέτη του έργου είχε προβλεφθεί να χρησιμοποιηθούν τα υλικά εκσκαφής από τα συγκεκριμένα ακίνητα ως υλικά κατασκευής επιχωμάτων. Με την υπ' αριθμ. 61/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (διαδικασία Άρθρου 7Α Ν.2882/2001) καθορίστηκαν προσωρινά οι τιμές των ένδικων ακινήτων και των επικειμένων τους. Η αποζημίωση κατατέθηκε υπέρ των φερόμενων ως ιδιοκτητών των ακινήτων ΙΔ4, ΙΔ8, ΙΔ10α, ΙΔ10β και ΙΔ 10γ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Πύργου με το υπ' αριθμ. Νο 2623/23-6-2023 γραμμάτιο παρακαταθήκης ποσού 108.259,20€ (ΦΕΚ παρακατάθεσης 566/7-7-2023 / Τα Δ'). Με το υπ' αριθμ. 226655/3533/13-7-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ηλείας ειδοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για την παρακατάθεση και τους ζητήθηκε να παραδώσουν τα ακίνητά τους.
2. Ως προς το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων: Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της από 4-2-2021 σύμβασης και την εγκατάσταση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας στο έργο, προέβη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, με σκοπό να την ενημερώσει για την επικείμενη έναρξη εργασιών. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι απαιτείται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και πρόσληψη αρχαιολόγου με σκοπό την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ Π.Δ.Ε. και Εφορείας Αρχαιοτήτων, και για την προκήρυξη πρόσληψης αρχαιολόγου (η πρόσληψη έγινε στις 15-9-2022). Επειδή η όλη διαδικασία ήταν χρονοβόρα και προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της οδού, αφού από την υπογραφή της σύμβασης (4-2-2021) μέχρι και την ημερομηνία πρόσληψης του αρχαιολόγου θα μεσολαβούσε μεγάλο χρονικό διάστημα, αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας (15-7-2021) υπήρξε συνεννόηση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Δ/σης Τεχνικών Έργων για την διάθεση αρχαιολόγου εκ μέρους τους με σκοπό να μην υπάρξει πρόσθετη χρονική επιβάρυνση στην έναρξη των εργασιών. Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων απεστάλη στην ανάδοχο εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ το υπ' αριθμ. 484200/11-10-2021 έγγραφο με το οποίο της έκανε γνωστό ότι για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα ανταποκριθεί στις παρακολουθήσεις των εκσκαπτικών εργασιών με δικό της προσωπικό.
3. Ως προς τα εγγειοβελτιωτικά δίκτυα: Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή του έργου διέρχονταν υπόγεια δίκτυα άρδευσης, τα οποία θα έπρεπε να μετακινηθούν για να είναι δυνατή η συνέχιση των εκσκαφών και ειδικότερα αυτών των εργασιών που αφορούσαν την κατασκευή των τεχνικών έργων. Επίσης, η μετατόπιση των προαναφερθέντων εγγειοβελτιωτικών δικτύων ήταν αναγκαία διότι σε περίπτωση μελλοντικής βλάβης/ αστοχίας αυτών θα πρόκυπτε και εκδήλωση βλάβης στην νέα οδό, αφού τα εν λόγω δίκτυα θα ήταν «εγκιβωτισμένα» εντός της νέας οδού. Προς αποφυγή, επομένως, πιθανών μελλοντικών αστοχιών της νέας οδού, η Υπηρεσία, άμεσα, προέβη στην σύνταξη μελετών και στην έναρξη της διαδικασίας απ'ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα το άρθρου 118 του Ν. 4412/16, της σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ -ΤΟΕΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ» προϋπολογισμού: 74.400,00€ με Φ.Π.Α.», το οποίο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» που

συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για το προαναφερθέν έργο, η σύμβαση υπογράφηκε στις 31-8-2023, αλλά οι εργασίες εκτέλεσης αυτού δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν, άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης, αφού η αρδευτική περίοδος τελείωνε περί τα μέσα Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου, και αφού έληξε η αρδευτική περίοδος, ξεκίνησαν οι εργασίες, ώστε, εν συνεχεία να είναι και δυνατή η συνέχιση των εκσκαφών και των εργασιών κατασκευής των τεχνικών έργων του έργου του θέματος.

4. Ως προς τις εκσκαφικές εργασίες για την κατασκευή των πασσάλων: Κατά την διάρκεια των εκσκαφών για την κατασκευή του δαπέδου εργασίας των μηχανημάτων κατασκευής των φρεατοπασσάλων, πλησίον της διώρυγας λόγω παλαιότητας αυτής υπήρξε πρόβλημα σταθερότητάς της. Για την ασφαλή εκσκαφή των θεμελίων του τεχνικού έναντι θραύσης του υπεδάφους έδρασης της τραπεζοειδούς διώρυγας λόγω απώλειας στήριξης, έπρεπε να τοποθετηθούν σειρές από μεταλλικές πασσαλοσανίδων μήκους περίπου 10.0μ στις παρειές της διώρυγας προς στήριξή της, πριν την έμπηξη των φρεατοπασσάλων έδρασης των ακρόβαθρων. Η παλαιότητά της αρδευτικής διώρυγας, η μεγάλη διαρροή νερού από αυτήν και οι άσχημες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών δυσχέρανε πολύ το έργο έμπηξης των πασσαλοσανίδων και κατ' επέκταση της κατασκευής των φρεατοπασσάλων.

5. Ως προς τις καιρικές συνθήκες: Τέλος και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατασκευής του έργου κατά τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023 (χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις) - οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου - κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Εν κατακλείδι, και σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερθέντα ανωτέρω, τεκμαίρεται με σαφήνεια ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος έχουν ως αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 31-12-2023, ως αυτή έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1277/2023 (ΑΔΑ:9ΤΡ37Λ6-ΒΘ9) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ, με την οποία έχει εγκριθεί η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας Κοινοπραξίας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. II».

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2ης Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, μέχρι τις 15-7-2025, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ», προϋπολογισμός: 11.904.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001230/ ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2016ΕΠ00110036, ανάδοχος: Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. ΙΙ, μέχρι τις 15-07-2025 και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική