



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1571/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/316782/2051/03-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 30-04-2025, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/293883/4182/25-09-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.600.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 9/04/2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 46,10%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 862.328,13€ (με Φ.Π.Α)/ 25.10.2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 25.10.2021
Συμβατική Περαίωση	: 25.10.2022

1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 28.02.2023 αρ. 624/01.06.2022 (ΑΔΑ:9Ε3Φ7Λ6-Ρ02) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 05/07/2023 αρ. 189/21.02.2023 (ΑΔΑ:ΡΑΛ17Λ6-3ΗΠ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε
3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31.10.2023 αρ. 982/18.07.2023 (ΑΔΑ:646Τ7Λ6-9ΡΝ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε
4 ^η Παράταση προθεσμίας	: 15/4/2024 αρ. 1333/24.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΗ007Λ6-ΛΨ7) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε
5 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30/9/2024 αρ. 486/22.4.2024 (ΑΔΑ: 6ΗΚΦ7Λ6-ΚΗ2) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε
6^η Παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη) Πιστώσεις	: 30/4/2025 : ΠΔΕ ΣΑ ΝΠ401- ΠΠΑ Κωδικός έργου 2022ΝΠ40100043

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 17/09/2024 αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η με αριθμ. πρωτ 297871/4242/20-9-2024 (ΑΔΑ: 6Ζ6Λ7Λ6-4Γ5) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. περί Αποδοχής της από 19.9.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 10/6/2024, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», με την από 10.6.2024 υπ' αριθμ. πρωτ. 186585/2445/10.6.2024 αίτησή της υπέβαλε στην Υπηρεσία την 2^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών του εν θέματι έργου, η οποία ελέγχθηκε από την Υπηρεσία, υπεγράφη και με το υπ' αριθμ. πρωτ 186585/2445/9.7.2024 διαβιβαστικό, εστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. για την εξόφλησή της. Η προαναφερθείσα 2^η Πιστοποίηση Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 387.574,40 €..
2. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με την από 16-9-2024 (αριθμ. 291779/4150/16-9-2024 εισερχομένου πρωτ. της Υπηρεσίας) αίτησή της, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. πρωτ. 291779/4150/17-9-2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΦ7Λ6-ΠΙΟ) απόφαση για τυπικούς λόγους λόγω ελλείψεων στο περιεχόμενό της.
3. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, με την από 17-9-2024 (αριθμ. 293883/4182/17-9-2024 εισερχομένου πρωτ. της Υπηρεσίας) αίτησή της, υπέβαλε αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια διακοπής εργασιών, προκειμένου μετά την είσπραξη της 2^η Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών ποσού 387.574,40 € να είναι σε θέση να ολοκληρώσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου του έργου, το οποίο ανέρχεται στο 4% αυτού.
4. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, με την από 19-9-2024 (αριθμ. 297871/4242/19-9-2024 εισερχομένου πρωτ. της Υπηρεσίας) αίτησή της, υπέβαλε ΝΕΑ Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016. Η ως άνω αίτηση της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. πρωτ. 297871/4242/20-9-2024 (ΑΔΑ: 6Ζ6Λ7Λ6-4Γ5) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.

Επισημαίνεται επιπροσθέτως ότι:

Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών, ανέρχεται στο 96,00% του συμβατικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχει υλοποιηθεί πλήρως η κατασκευή της ημιγέφυρας, ενώ οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν την ασφαλτόστρωση τμημάτων στην αρχή και το πέρας της ημιγέφυρας για τη βέλτιστη πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και τη διαγράμμιση της τελικής διαμορφωμένης ασφαλτικής επιφάνειας.

Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο το υψηλό ποσοστό υλοποίησης του έργου, το οποίο ανέρχεται άνω του 80%, επομένως και για λόγους δημόσιου συμφέροντος κρίνεται αναγκαία η συνέχιση αυτού, η Υπηρεσία μας εισηγείται για την έγκριση παράτασης του έργου για επτά (7) μήνες, ήτοι έως τις 30/4/2025, και σύμφωνα

με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

α) Λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής στο χώρο εκτέλεσης του έργου δεν δύναται να συνεχιστούν οι ασφαλικές εργασίες εξ' αιτίας των επερχόμενων καιρικών συνθηκών,

β) Από εμπειρία κρίνεται ότι η ισχύουσα Διακοπή εργασιών θα αρθεί κατ'εκτίμηση μετά το πέρας του 2024, όπου και προβλέπεται ομαλοποίηση στον τρόπο χρηματοδότησης και αποπληρωμή του έργου.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από την υπ' αρ. 10978/12.9.2024 (ΑΔΑ:ΨΜ76Η-ΠΩΙ) απόφαση Τροποποίησης της ΣΑΝΠ 401 έτους 2024 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το έργο του θέματος.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), καθώς και την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 30-04-2025**, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ