



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1855/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51

51^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/385265/2411/21-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 30-04-2025, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/363857/5289/19-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.900.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης	: 25/08/2022
Έκπτωση	: 15,01%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.614.887,05 € (με Φ.Π.Α)/ 16.12.2022
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 16.12.2022
Συμβατική Περαιώση	: 16.08.2023
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 30.09.2023 αρ. 243801/3922/9.08.2023 (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ6-ΟΤΛ) απόφαση Δ.Τ.Ε.
2 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 30.11.2023 αρ. 1279/2023 (ΑΔΑ:ΨΕΒ97Λ6-7ΛΤ) απόφαση Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
3 ^η Εγκεκριμένη Παράταση Προθεσμίας	: 30.04.2024 αρ. 1495/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΔ97Λ6-ΣΘ1) απόφαση Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
4 ^η Εγκεκριμένη Παράταση προθεσμίας	: 31/12/2024 αρ. 484/22.4.2024 (ΑΔΑ: Ψ62Η7Λ6-Τ6Φ) απόφαση Π.Ε. της Π.Δ.Ε
5 ^η Παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη)	: 30/4/2025
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΝΠ 801 Κωδικός έργου 2023ΝΠ80100004

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 8.11.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30/4/2025 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 24.10.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλε την 3^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (υπ'αριθμ. 337113/5728/24.10.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 226.563,57€, η οποία μετά τον έλεγχο της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το υπ'αριθμ. πρωτ. 337113/5728/1.11.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
2. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. εξέδωσε το υπ'αριθμ. 387/24.1.2024 (ΑΔΑ: 62ΕΗΟΡΕΒ-ΗΣΗ) Ένταλμα Έναντι Πληρωμής για τον 3^ο Λογαριασμό του έργου του θέματος ποσού: 50.482,32 €.
3. Στις 30.1.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε την 4^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (υπ'αριθμ. 30889/344/30.1.2024 εισερχομένου πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 170.421,64 €, η οποία -μετά τον έλεγχο της- απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 30889/344/20.02.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
4. Στις 11.4.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» υπέβαλε Ειδική έγγραφη δήλωση – Όχληση για το έργο του θέματος (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 112897/1369/11.4.2024), στην οποία δηλώνεται ότι «σε 10 ημέρες θα προβεί σε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών για το εν λόγω έργο εφ'όσον δεν έχουν εξοφληθεί η 3^η και 4^η Πιστοποιήσεις Εργασιών»
5. Στις 23-4-2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία του εν θέματι έργου υπέβαλε, στην Υπηρεσία, Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (αριθμ. εισερχομένου πρωτ. Υπηρεσίας 127301/1587/23-4-2024), κατ'εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 3^{ης} και 4^{ης} Εντολών Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του μηνός από την υποβολή τους, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ'αριθμ. πρωτ. 127301/1587/8.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΠΡ7Λ6-ΖΑΥ) Απόφαση του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
6. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό:176.081,25€ της 3^{ης} Εντολής Πληρωμής καθώς και η 4^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, συνολικού ποσού: 170.421,64 €, παραμένουν, έως και σήμερα, ανεξόφλητες, με αποτέλεσμα η προαναφερθείσα Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί Αποδοχής της από 23-4-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών για το εν θέματι έργο, να εξακολουθεί να είναι εν ισχύ.
7. Στις 01.07.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε την 5^η Πιστοποίηση (Τόκων Υπερμερείας) (υπ'αριθμ. 211334/2846/01.07.2024 εισερχομένου πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού

ποσού : 33.727,64€, η οποία -μετά τον έλεγχο της- απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 211334/2846/31.07.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.

8. Στις 8.11.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία του εν θέματι έργου υπέβαλε αίτηση, με την οποία αιτήθηκε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσεως του ανωτέρω έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 30.04.2025.
9. Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης εργασιών, ανέρχεται στο 42,00% του συμβατικού αντικειμένου, βάσει των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων του έργου του θέματος.

Και επιπρόσθετα, επειδή:

- οι υπολειπόμενες εργασίες, οι οποίες αφορούν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών και διαγράμμισης, δύναται, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας, κατασκευαστικά να υλοποιηθούν εντός της αιτηθείσας χρονικά παράτασης, αν και εφόσον, φυσικά, πραγματοποιηθεί άρση των λόγων διακοπής εργασιών, ήτοι της μη ομαλής χρηματοδότησης αυτού,
- καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», δεδομένου

α) ότι ο συνολικός χρόνος Διακοπής Εργασιών του εν θέματι έργου λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών – συμπεριλαμβανομένης και προηγούμενης απόφασης Διακοπής Εργασιών με αριθμ. πρωτ. 415388/6864/15.12.2023 (ΑΔΑ:ΨΤ1Μ7Λ6-ΦΜΦ) - ανέρχεται σε 8 μήνες έως και σήμερα, και

β) του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την συνολική διάρκεια της ισχύουσας διακοπής, εξαιτίας των δυσχερειών στη χρηματοδότηση του έργου,

η Υπηρεσία, λαμβάνοντας ως γνώμονα το συμφέρον του έργου ώστε να επιτευχθεί η ορθή και έντεχνη -βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης- ολοκλήρωση αυτού, εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 5^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 30.04.2025 και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 30-04-2025**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100004 (πρώην 2022ΕΠ80100028), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ