



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ ,22 Ιουλίου 2011

Αρ. πρωτ.111143/672

**ΠΡΟΣ:**

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

Αλ. Παπαδιαμάντη & Αρέθα 14 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 183/2011 Απόφασης της Οικονομικής  
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**Σχετ:** η υπ' αριθμ. 110883/1597/22-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ  
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 183/ /2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης  
περαίωσης έργου, «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου  
Ωλενίας» ,ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22<sup>α</sup> Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106588/637/18-7-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 183/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου, «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας», ΠΕ Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας ο οποίος σύμφωνα και με την 110883/1597/22-7-2011 εισήγηση της Δ/σης εισηγήθηκε στα μέλη της επιτροπής να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30/9/2011, επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς δεν είχε εγκριθεί το Πρόγραμμα Δράσης του Επενδυτικού Προγράμματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 110883/1597/22-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας», ΠΕ Αχαΐας έως 30/9/2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Αυγέρης Σάββας

Ανδρέας Μαρίνος

Νικόλαος Τσάνης

Διονύσιος Μαυρόγιαννης

Νικόλαος Πυλαρινός

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου