



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014**  
 Αρ. πρωτ. 40356/390

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων  
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 350/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 325704/11424/10-2-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*  
 2) η υπ'αριθμ. 747/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 99461/10610/18-9-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 350/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας», εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τρύφωνας Φωτόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 350/2014

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας», εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα και αυτός με τη σειρά του στον εισηγητή του θέματος υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Ρεκούνα, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 325704/11424/10-2-2014 έγγραφό της και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΘΕΜΑ :** Γνωμοδότηση για την παράταση προθεσμίας και σχετική ένσταση αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας»

**Εργολαβία:** «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

Αναδόχου : ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ

Επιβλέπων : Ευαγ. Ρεκούνας

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

- 1.- Έγκριση πίστωσης με την υπ' αρ. 2842/24-08-2009 έγγραφο Γ.Γ ΠΔΕ ποσού 380.000 ΕΥΡΩ
- 2.- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας συντάχθηκαν από την ΔΕΚΕ και εγκρίθηκαν με την 55642/5743/7-10-2009 απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ.
- 3.- Ημερομηνία δημοπράτησης 3-11-2009
- 4.- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας η αρ. 63841/6726/16-10-2009 Δ.Δ.Ε. /Π.Δ.Ε.
- 5.- Ανάδοχος ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ με έκπτωση 48,97%.
- 6.- Ολικό ποσό δαπάνης έργου 195.206,25 ευρώ (με ΦΠΑ)
- 7.- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης η 21-01-2010
- 8.- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου η 21-07-2010.

9. Παράταση προθεσμίας 31-12-2010 εγκριθείσα με την αρ.132767/5237/27- 10-2010 απόφαση Δ.Δ.Ε-ΠΔΕ
10. Παράταση προθεσμίας 30-06-2011 εγκριθείσα με την αρ.28839/1296/07-04-2011 απόφαση ΔΔΕ-Δ.Ε
11. Παράταση προθεσμίας 31-10-2011 εγκριθείσα με την αρ. 293/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
12. Παράταση προθεσμίας 31-3-2012 εγκριθείσα με την αρ. 368/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε η οποία κρίθηκε νομότυπη με την 113760/23207/17-01-2012 απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδος &Ιονίου
13. Παράταση προθεσμίας 30-9-2012 εγκριθείσα με την αρ. 416/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε η οποία κρίθηκε νομότυπη με την 65569/12528/23-08-2012 απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδος &Ιονίου
14. Παράταση προθεσμίας 30-3-2013 εγκριθείσα με την αρ. 727/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
15. Παράταση προθεσμίας 30-9-2013 εγκριθείσα με την αρ. 549/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

#### **Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ και ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 , του Ν.2229/94 , του Ν.2372/96 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα .

Ο ανάδοχος του έργου με την από 27-09-2013 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας έως 2 μήνες μετά από την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος θα περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών στη Νότια είσοδο του Περιστερίου (747/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Επίσης με την από 9-10-2013 ένσταση ζητάει την ακύρωση του από 3-10-2013 θεωρηθέντος πίνακα διαχωρισμού εργασιών τον οποίο υπέγραψε με επιφύλαξη την 9-10-2013 για το λόγο ότι περιλαμβάνει υπερσυμβατικές εργασίες οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ

#### **Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ**

Η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν απαιτείται ο ως άνω χρόνος επειδή οι εργασίες που διαλαμβάνονται στον εν λόγω 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ έχουν εκτελεστεί .

Για διαδικαστικούς λόγους απαιτείται η έγκριση προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος έχει αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ.

Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμεθα

α) την αποδοχή της από 9-10-2013 ένστασης του αναδόχου

β) την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία συζήτησης του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του

Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 325704/11424/10-2-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 747/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Η από 9-10-2013 ένσταση του Αναδόχου

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας», εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ» μέχρι την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ από την Οικονομική Επιτροπή.

Β. Αποδέχεται την από 9-10-2013 ένσταση του αναδόχου σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου