



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 16 Μαρτίου 2015  
 Αρ. πρωτ. 68128/487

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων  
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 138/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 61151/1914/4-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αριθμ. 805/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 105115/10205/2-9-2014 ΑΔΑ 7 Ρ ΟΡ1Φ-1Η1 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 138/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ», Αναδόχου : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π. Μεσολογγίου (στην αίθουσα του καταστήματος της έδρας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου & Λεβίδου 1), σήμερα την 12η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65856/475/6-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της (σύμφωνα με την 134/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τόπου συνεδρίασης) η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. -Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Κων/νος Γαβρηλίδης ,κος Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 138/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> προ ημερησίας διάταξης θέμα, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος, με τίτλο:

«Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ- ΤΡΑΓΑΝΟΥ», Αναδόχου : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 61151/1914/4-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΘΕΜΑ** : Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ»

Εργολαβία : «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ»  
Αναδόχου : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  
Επιβλέπων : Ευάγγελος Ρεκούνας

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Η με αριθμ. 173463/10-1-2011 (ΑΔΑ: 45760-ΧΙΩ) απόφαση του ειδικού γραμματέα υδάτων του ΥΠΕΚΑ με την οποία εντάχθηκε το έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
2. Τον από 12-3-2013 διεξαχθέντα διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου.
3. Την με αριθμ. 225/2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο Γεωργόπουλο Βασίλειο του Παναγιώτη.
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5. Ανάδοχος έργου Γεωργόπουλος Βασίλειος με έκπτωση 33,15%.
6. Ολικό ποσό δαπάνης έργου : 614.155,22 €.
7. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25-9-2013.
8. Συμβατική παράταση περαιώσης του έργου : 25-3-2014.
9. 1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας 15-06-2014.
10. 2<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας 30-09-2014.

#### **B. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο ανάδοχος του έργου με την από 26-09-2014 αίτησή του ζητούσε παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών μέχρι 30-11-2014 επειδή:

«Δεν είχε εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Προϊσταμένη Αρχή λόγω καθυστέρησης έγκρισης αυτού από την Ειδική Υπηρεσία ΕΠΠΕΡΑΑ.»

Παρότι οι εργασίες συνεχίζονταν, υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα η ύπαρξη ανέμων επιφάνειας άνω των 4 μποφόρ, που καθιστούσαν αδύνατη την διάνοιξη του αύλακα. Επιπροσθέτως, υπήρξε καθυστέρηση στην αδειοδότηση παραχώρησης τμήματος του λιμένα της Κυλλήνης προκειμένου να μεταφορτωθούν τα αδρανή υλικά στο χώρο του έργου.

Σε συνέχεια της ως άνω αίτησης, ο ανάδοχος απέστειλε την από 13-10-2014 αίτηση, με αίτημα την αλλαγή ημερομηνίας παράτασης προθεσμίας από 10-11-2014 σε 30-11-2014 για τους ακόλουθους λόγους:

Δεδομένου ότι υπήρξε κρούσμα πυρκαγιάς σε όμορο αγροτεμάχιο του εργοταξίου, με αποτέλεσμα την καταστροφή αγωγού συνολικού μήκους 167 μέτρων, έτοιμου προς πόντιση, θέμα για το οποίο ο ανάδοχος ενημέρωσε την Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 270007/8688/07-10-2014 έγγραφο, και επιπλέον λόγω των καιρικών συνθηκών και ειδικότερα των ανέμων επιφανείας που επικρατούσαν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή και καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση των έργων αλλά και λόγω της αναγκαιότητας έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

#### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ανάδοχος από 18-08-2014 είχε μεταφέρει τον πλωτό εξοπλισμό και εκτελούσε υποθαλάσσιες εργασίες.

Οι εργασίες εξελίσσονταν ικανοποιητική βάσει και των προβλημάτων που προέκυπταν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά διαστήματα.

Επίσης, υπήρξε ανάγκη αποτελεσματικότερης μεταφοράς υλικών επίχωσης και αναζητήθηκε λύση στον λιμένα Κυλλήνης.

Μετά από σχετικές διαδικασίες, η αρμόδια Αρχή (Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης) επέτρεψε την χρήση τμήματος του λιμένος για την απόθεση υλικών και μεταφόρτωσή τους στην ρυμουλκούμενη φορτηγίδα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο ρυθμός εκτέλεσης του έργου.

Ήδη είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του χερσαίου τμήματος, μήκους 190 m περίπου και έχει κατασκευαστεί ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 1200 m περίπου, έναντι συνολικώς προβλεπομένου 1.680 m περίπου.

Ο ανάδοχος με την από 07-10-2014 αίτηση αποζημίωσης για βλάβη ενημέρωσε την Υπηρεσία, ότι στις 30-09-2014 διαπίστωσε ότι κατεστράφησαν λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από άγνωστη αιτία το προηγούμενο βράδυ 7 τεμάχια των 56 m και 1 τεμάχιο των 28 m στο μέσον του μήκους τους.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από επιτόπιο έλεγχο του επιβλέποντος επιβεβαίωσε τα ως άνω και ζήτησε από την προϊσταμένη αρχή τη σύσταση αρμόδιας επιτροπής για την διενέργεια ελέγχου.

Η συγκεκριμένη ζημιά επέφερε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, ενόψει της ανάγκης διενέργειας ελέγχου της ως άνω επιτροπής, καθώς επίσης και της ανάγκης παραγγελίας και προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων τμημάτων αγωγών, αντιστοιχών αυτών που κατεστράφησαν.

Παράλληλα, η ανάγκη σύνταξης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., η έγκριση του οποίου θα χρειαζόταν εύλογο χρόνο (γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου, προέγκριση Ε.Υ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ), σε συνδυασμό με τα πωσ άνω προβλήματα, οδήγησαν την Διευθύνουσα Υπηρεσία να εισηγηθεί αρμοδίως προς την Ε.Υ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ την προέγκριση παράτασης προθεσμίας του ως άνω έργου έως 31-12-2014.

Η Ε.Υ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ με το υπ' αριθμ. 61151/1914/03-03-2015 (Αριθμ. Πρωτοκόλλου Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.), έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου έως 31-12-2014.

**Εν όψει των ανωτέρω, η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2014, γνωστοποιώντας ότι το έργο έχει ήδη περαιωθεί από την 22-12-2014»**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 61151/1914/4-3-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ- ΤΡΑΓΑΝΟΥ», Αναδόχου : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, μέχρι την 31-12-2014 , σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου