



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16/11/2011

Αρ. πρωτ 183602/1180

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 309/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ' αριθμ. 103636/1579/21-9-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 309/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 9^η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 197933/1248/4-11-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη Συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Βασιλοπούλου, ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Γουναρόπουλος , ο αν. προϊστάμενος

της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης, ο ειδικός συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας κος Μητρογιώργος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 309/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αριθμ 103636/1579/21-9-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», με αναθεώρηση μέχρι 30-12-2011, λόγω του διμήνου περίπου διαστήματος που έχει παρέλθει από την εισήγηση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης για παράταση ήτοι 56 ημερολ. ημέρες και του επιπλέον χρόνου που απαιτείται, για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και την εκτέλεση εγκεκριμένων εργασιών κατ' εκτίμηση περίπου 106 ημ. ημέρες. Από τη Υπηρεσία εκτιμάται ότι με την οικονομική επιβάρυνση της αναθεώρησης από την παράταση δε θα υπερβούμε τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 103636/1579/21-9-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», με αναθεώρηση μέχρι 30-12-2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Αυγέρης

Τσάνης Νικόλαος

Σολτάτος Γεώργιος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Μαρίνος Ανδρέας

Μαυρόγιαννης Διονύσιος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου