



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Β. Τσούμα
Τηλέφωνο : 2613 613 517
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 114/2023

**Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα στις 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής) με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/233106/407/18-07-2023 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύουν.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (τηλεδιάσκεψη)
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
11. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
15. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ

17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη)
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
22. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
25. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
27. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
28. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
32. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
33. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
34. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
35. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
36. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
37. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
40. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
42. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
43. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
44. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
45. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
46. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
47. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
48. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη), ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος και ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 20-06-2023 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» » για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», συμβατικής αμοιβής: 734.488,83€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 2ης τροποποίησης (χρονική παράταση και τροποποίηση φυσικού αντικειμένου) της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/216852/3403/12-07-2023/Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής::**

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
2. *Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την 31449/11-4-2023 απόφαση (ΦΕΚ 2551 Β'/19-4-2023) του κ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.*
3. *Την υπ' αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ:6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2^ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).*
4. *Την υπ' αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ:6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2^ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α'87).*
5. *Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».*
6. *Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους*

Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 64055/1213/24.02.2023 (ΦΕΚ 1288/Β/06.03.2023) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6ΝΖ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.

8. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρθρο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

10. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

11. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.

12. Την υπ' αριθμ. 1367/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-7-2023.

13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

15. Το από 20-6-2023 Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α..

Στον Πύργο, στις 20 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Νιάρχος Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. Χριστοδουλόπουλος Περικλής, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. Διονυσόπουλος Ανδρέας, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 191048/2896/16-6-2023 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης καθώς και για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

3. Την υπ' αριθμ. 1367/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-7-2023.

4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 363597/5704/7-12-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου (Προμήθεια).

5. Η έκθεση τεκμηρίωσης προτεινόμενων αλλαγών η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το από 7-3-2023 έγγραφό της Αναδόχου Εταιρείας για την παροχή διευκρινίσεων (αριθ. πρωτ. 74776/880/8-3-2023 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας)

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 117821/1709/12-4-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας προς τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου.

7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 92/15-5-2023 έγγραφο του ΤΟΕΒ Β' Πύργου (αριθ. πρωτ. 154225/2274/16-5-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) με συνημμένα αιτιολόγηση του μελετητή περί τροποποίησης στοιχείων της μελέτης προμήθειας με τίτλο του θέματος.

8. Το από 16-6-2023 αίτημα παράτασης που υπέβαλε η Ανάδοχος Εταιρεία στην Υπηρεσία (αριθ. πρωτ. 196348/3012/19-6-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος έως 1-12-2023 και κατ' επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 31/12/2023, με συνημμένη αλληλογραφία με την κατασκευάστρια εταιρεία των υπό προμήθεια κεντρικών παροχομέτρων.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 132, 206 και 221 αυτού.

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

και αναλυτικότερα τα εξής:

Προμήθεια και Τοποθέτηση Μετρητών Παροχής Ηλεκτρομαγνητικού τύπου

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος το σύνολο των υπό προμήθεια Μετρητών Παροχής Ηλεκτρομαγνητικού τύπου είναι τέσσερα (4) τεμάχια τύπου DN1000.

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας, που διενεργήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, διαπιστώθηκε ότι οι κεντρικοί αγωγοί που ευρίσκονται στην έξοδο των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Β' Πύργου έχουν τις παρακάτω ονομαστικές διαμέτρους: DN 1000 (Σκουροχωρίου Γ3-1), DN 900 (Σκουροχωρίου Ζ), DN 1200 (Λαστείκων Η) και DN 500 (Λεβεντοχωρίου).

Η ανάδοχος εταιρεία στην έκθεση τεκμηρίωσης προτεινόμενων αλλαγών η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το από 7-3-2023 έγγραφό της Αναδόχου Εταιρείας για την παροχή διευκρινίσεων (αριθ. πρωτ. 74776/880/8-3-2023 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) αναφέρει μεταξύ άλλων «...Φρεάτια Μετρητών Παροχής...Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, η κατάσταση των αγωγών καθιστά την διεξαγωγή χηματοουργικών εργασιών σε περιοχή κοντά στους αγωγούς επικίνδυνη. Επιπροσθέτως, τα υφιστάμενα φρεάτια καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του έργου. Τέλος η θέση των υφιστάμενων φρεατίων είναι στην κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση των οργάνων σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης...».

Στη συνέχεια η Υπηρεσία απέστειλε σχετικό έγγραφο της προς τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου (υπ' αριθ. πρωτ. 117821/1709/12-4-2023 έγγραφο της η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) προκειμένου ο Οργανισμός να γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα διόρθωσης των διατομών των μετρητών ηλεκτρομαγνητικού τύπου καθώς και τη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων με πλήρη αιτιολόγηση του μελετητή της εν λόγω προμήθειας για την προτεινόμενη τροποποίηση.

Ο ΤΟΕΒ Β' Πύργου με το υπ' αριθ. πρωτ. 92/15-5-2023 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 154225/2274/16-5-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), απέστειλε στην Υπηρεσία αιτιολόγηση του μελετητή περί τροποποίησης στοιχείων της μελέτης προμήθειας και διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού για την εν λόγω τροποποίηση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την αναγκαιότητα διόρθωσης των διαμέτρων των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ο μελετητής της εν λόγω προμήθειας, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «...Στα αντλιοστάσια που έχουμε ονομαστική διάμετρο καταθλιπτικού αγωγού (DN 1000, DN 1200 και DN 900) θα τοποθετηθούν μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000 γιατί το εύρος λειτουργίας των αντλιοστασίων βρίσκεται εντός εύρους μετρήσεων του υδρομέτρου. Στο αντλιοστάσιο του Λεβεντοχωρίου όπου έχει ονομαστική διάμετρο DN 500 για την σωστή λειτουργία θα πρέπει να τοποθετηθεί μετρητής παροχής DN 500 ή DN 600...».

Όσον αφορά την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης των υφιστάμενων φρεατίων ο μελετητής της εν λόγω προμήθειας, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «...Επίσης κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε κάποια αντλιοστάσια παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν υφιστάμενα μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια στον καταθλιπτικό αγωγό και ο χώρος για εγκατάσταση νέων φρεατίων δεν επαρκεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητά του και τα υδραυλικά στοιχεία του αντλιοστασίου. Η χρήση των υφιστάμενων φρεατίων σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία καθώς θα επιλύσει το πρόβλημα των αποστάσεων που θα

πρέπει να υπάρχει (από το αντλιοστάσιο και το υπάρχον φρεάτιο) θα επιφέρει δε ελάχιστη παρέμβαση στους υπάρχοντες καταθλιπτικούς αγωγούς.»

Η πρόταση τροποποίησης της Σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, περιλαμβάνει :

α) Την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600.

β) Την προμήθεια και τοποθέτηση μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου εντός των υφιστάμενων φρεατίων και τη μη κατασκευή του συνόλου των νέων φρεατίων, από την οποία εξοικονομείται δαπάνη ποσού 16.000,00€. Το ποσό αυτό θα παραμείνει αδιάθετο, αφού δεν δύναται να διατεθεί για τη βελτίωση των υφιστάμενων φρεατίων π.χ. μέσω τοποθέτησης νέων καλυμμάτων διότι, οικονομικά επαχθείς βελτιστοποιήσεις δεν επιτρέπονται.

Στην παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι : «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες- πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιοδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:...δ) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ.4».

Η εν λόγω πρόταση τροποποίησης δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς:

α) Η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου προβλέπονταν στην αρχική Σύμβαση. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα επέλθει καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600.

β) Η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.

γ) Η τροποποίηση δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη λειτουργία 1071 ηλεκτρονικών υδροληψιών, 4 κεντρικών παροχόμετρων (ροόμετρων) και ενός συστήματος ελέγχου - παρακολούθησης λειτουργίας και φόρτισης καρτών στις υφιστάμενες υδροληψίες και Αντλιοστάσια στο δίκτυο άρδευσης του Β Τ.Ο.Ε.Β στον Πύργο Ηλείας.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης δεν αλλάζει το αντικείμενο της αρχικής Σύμβασης και ειδικότερα η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη λειτουργία των 4 μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου. Κατόπιν των ανωτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση του συμβατικού αντικείμενου συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών							
1.1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071	475,00 €	508.725,00 €	1071	475,00 €	508.725,00 €
1.2	Αποξήλωση υδροστομιών άρδευσης	Τεμ	1071	5,70 €	6.104,70 €	1071	5,70 €	6.104,70 €
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών Υδρομέτρων							

2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	4	9.400,00 €	37.600,00 €	3	9.400,00 €	28.200,00 €
2.1.α	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 500/DN600, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ				1	8.965,00 €	8.965,00 €
2.2	Τυπικό φρεάτιο μετρητή παροχής διαστάσεων 3 x 3 m	Τεμ	4	4.000,00 €	16.000,00 €	0	4.000,00 €	0,00 €
3	<u>Σταθμός Ελέγχου</u>							
3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1	23.900,00 €	23.900,00 €	1	23.900,00 €	23.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α					592.329,70 €	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α		575.894,70
Φ.Π.Α. 24%					142.159,13 €	Φ.Π.Α. 24%		138.214,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					734.488,83 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		714.109,43

Η προτεινόμενη, νέα τιμή μονάδας, για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ονομαστικής διαμέτρου DN 500/DN600, PN16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων, καθορίζεται ανάλογα με τις τιμές του κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων εργασιών (ΦΕΚ 1746B/2017) για μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο ΥΔΡ 13.18.01 η τιμή ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής DN600, PN10 καθορίζεται στο ποσό των 10.300,00€ και στο άρθρο ΥΔΡ 13.18.03 η τιμή ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής DN1000, PN10 καθορίζεται στο ποσό των 10.800,00€.

Κατ' αναλογία για συμβατική τιμή ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής DN1000, PN 16 η νέα τιμή μονάδας για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ονομαστικής διαμέτρου DN 500/DN600, PN16 καθορίζεται στο ποσό των 8.965,00€ (με στρογγυλοποίηση) ως αναλύεται κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τιμή Αναλυτικού Τιμολογίου (άρθρα ΥΔΡ 13.18.02 και ΥΔΡ 13.18.03) [€]	Συμβατική Τιμή [€]
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής DN600	10.300,00	X
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής DN1000	10.800,00	9.400

$$X = (9.400 \times 10.300) / 10.800 = 8.964,81€$$

Με στρογγυλοποίηση: 8.965,00€ (οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ)

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών

Η εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην από 16-6-2023 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της προμήθειας της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378), μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«...με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος έως τις 01/12/2023 και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 31/12/2023 για τους εξής λόγους:...Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλες ελλείψεις σε ημιαγωγούς, το οποίο επηρέασε την παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αυτό είχε και συνεχίζει να έχει, ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παράδοσης των παροχομέτρων, αντικείμενο του άρθρου 2.1 από τους προμηθευτές μας.... Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στη φόρτωση και αποστολή υλικών από χώρες του εξωτερικού, όπως η Ιταλία, χώρα κατασκευής των οργάνων μέτρησης παροχών του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής των παροχομέτρων είναι 14 βδομάδες....»

Η Επιτροπή διαπίστωσε αρχικά ότι στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι : «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016...».

Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«...1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης...»

Κατά συνέπεια, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών εξαιτίας των ζητημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται και οι σωρευτικές προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο αίτημά της επικαλείται ως αιτία τις συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού, γεγονός υπαρκτό και αυταπόδεικτο το οποίο σε συνδυασμό με την κρίση στην Ουκρανία, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών. Συνεπώς τηρείται η προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όπως άλλωστε αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Επίσης, τηρείται και η δεύτερη προϋπόθεση καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναφέρεται ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...», κατά συνέπεια τηρείται και η τρίτη προϋπόθεση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, προτείνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, έως τις 7-11-2023, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου έως 31/12/2023, καθώς πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), και υπό την προϋπόθεση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εκτελέσει την προμήθεια και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, σε συνεννόηση με τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά

Για την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841 στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος του παρόντος πρακτικού.

Η τροποποίηση συνίσταται:

- 1) Στην προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.

2) Στην 2^η Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7/11/2023.

Και επιπρόσθετα:

Το υπ' αριθ. πρωτ. 3617/04-07-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του εν λόγω υποέργου, όπως προτείνεται μέσω της 2^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7/11/2023 καθώς επίσης και της τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου ως προς την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση – αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.

Εισηγούμαστε

σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) και ιδίως του άρθρου 33 περί τροποποίησης της παρ. 1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τα εξής:

α) Την έγκριση του από 20-6-2023 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής,
β) Την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Η τροποποίηση συνίσταται:

1. Στην προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.

2. Στην 2^η Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7/11/2023.

Η Τροποποιητική Σύμβαση έχει ως εξής:

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.106122/1485/11-4-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010404378)

Ποσού 714.109,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της προμήθειας

«Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης», συνολικού προϋπολογισμού έως 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως Υπόεργο της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου Αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», ενάρθρου έργου 2020ΣΕ08210003 – ΟΠΣΑΑ 0016071841 της Σ.Α. 082/1.

Στην Πάτρα σήμερα την/...../2023, ημέρα μεταξύ αφενός:

1. Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με Α.Φ.Μ. 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου

2. Της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Νίκαιας Αττικής (οδός Γρ. Λαμπράκη 40) με Α.Φ.Μ. 095755965 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, κ., που στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

3. Την υπ' αριθμ. 1367/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών

της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-7-2023.

4. Την υπ' αριθ./2023 (ΑΔΑ:.....) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεσης της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και την 2^η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, η οποία συνίσταται στα εξής ακόλουθα:

α. Στην προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.

β. Στην 2^η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-11-2023.

συμφωνήθηκαν, συνυπολογήθηκαν και έγινε αποδεκτή η έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου Άρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ως προς τα εξής ακόλουθα:

Ι. Τροποποιείται ο πίνακας της παρ. 12 της αρχικής σύμβασης ως ακολούθως:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών							
1.1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071	475,00 €	508.725,00 €	1071	475,00 €	508.725,00 €
1.2	Αποξήλωση υδροστομίων άρδευσης	Τεμ	1071	5,70 €	6.104,70 €	1071	5,70 €	6.104,70 €
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών Υδρομέτρων							
2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	4	9.400,00 €	37.600,00 €	3	9.400,00 €	28.200,00 €
2.1.α	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 500/DN600, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ				1	8.965,00 €	8.965,00 €
2.2	Τυπικό φρεάτιο μετρητή παροχής διαστάσεων 3 x 3 m	Τεμ	4	4.000,00 €	16.000,00 €	0	4.000,00 €	0,00 €
3	<u>Σταθμός Ελέγχου</u>							

3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1	23.900,00 €	23.900,00 €	1	23.900,00 €	23.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α					592.329,70 €	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		575.894,70
Φ.Π.Α. 24%					142.159,13 €	Φ.Π.Α. 24%		138.214,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					734.488,83 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		714.109,43

II. Τροποποιείται το εδάφιο «Αναθέτει» της αρχικής Σύμβασης ως ακολούθως:

Αναθέτει:

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης», σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.

63360/1110/10-03-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008261392) και την περιγραφή του φυσικού αντικείμενου, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους (Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) που αναφέρονται σε αυτήν που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, συνολικής δαπάνης επτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (714.109,43€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

III. Τροποποιείται το άρθρο 1 της αρχικής Σύμβασης ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης», συνολικής δαπάνης επτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (714.109,43€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008261392), όσα αναλυτικά ορίζονται στα Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

IV. Τροποποιείται το άρθρο 4 της αρχικής Σύμβασης ως προς το κεφάλαιο «Χρόνος παράδοσης» και ειδικότερα οι παρ. 1,2,3 και 4 αυτού, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 4:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν. 4412/2016.

Χρόνος Παράδοσης

Ως συνολικός χρόνος της εν λόγω προμήθειας και εγκατάστασης, ορίζονται οι δεκαεννέα (19) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 7-11-2023 περιλαμβανομένου και του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας και κατά οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. του Παραρτήματος II της οικείας διακήρυξης.

Ειδικότερα, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στις ακόλουθες προθεσμίες:

- Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στην Π.Δ.Ε. χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, ο ανάδοχος θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα υπόμνημα ενεργειών του που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση των χώρων εγκατάστασης της προμήθειας καθώς και κάθε ενέργειας για την υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης στην οποία θα προβεί ο ανάδοχος προς διάφορες κατευθύνσεις π.χ. ενημέρωση ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τη τμηματική διακοπή λειτουργίας των αντλιοστασίων ή και κλάδων άρδευσης, εφόσον απαιτηθεί για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος πρέπει να προχωρήσει σε διευθέτηση του χώρου εργασίας, αυτοψία χώρων Αντλιοστασίων, Θέσεων Υδροληψιών που θα υποδειχθούν από τον Β Τ.Ο.Ε.Β Πύργου και, γενικά, προετοιμασία για την απρόσκοπτη εκτέλεση της προμήθειας. Η αυτοψία και αποτύπωση κάθε θέσης υδροληψίας, όπως και των τεσσάρων θέσεων των κεντρικών ροόμετρων θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία.
Χρόνος: έως 15 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- Υλοποίηση της προμήθειας, μέχρι της θέσης της σε λειτουργία
Χρόνος: 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- Επίδειξη ορθής λειτουργίας της προμήθειας, δοκιμαστική επί ένα (1) μήνα λειτουργία του και θέση σε αποδοτική λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού του Β ΤΟΕΒ.
Χρόνος: 19 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- Ολοκλήρωση εγγυημένης λειτουργίας.
Χρόνος: 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής .

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) υπογραφείσας αρχικής Σύμβασης.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε 4 (τέσσερα) όμοια αντίτυπα.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Αναθέτουσα Αρχή
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Για τον Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

.....

Πριν τη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γαλάνης Κυριάκος και κ. Κοσίνας Χρήστος είχαν αποχωρήσει από την συνεδρίαση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Περιφερειάρχη, την Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 20-06-2023 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» » για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», συμβατικής αμοιβής: 734.488,83€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της ανωτέρω Σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου:

1) με τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου και ειδικότερα την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

2) με 2η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής

λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 07-11-2023, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Παρών δήλωσε ο Επικεφαλής της παράταξης «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ