



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Πληροφορίες : Β. Τσούμα  
Τηλέφωνο : 2613 613 517  
Email : [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 115/2023**

**Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14  
14<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα στις 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής) με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/233106/407/18-07-2023 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύουν.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (τηλεδιάσκεψη)
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
11. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
15. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ

17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη)
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
22. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
25. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
27. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
28. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
32. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
33. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
34. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
35. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
36. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
37. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
40. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
42. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
43. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
44. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
45. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
46. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
47. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
48. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη), ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος και ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελουπούλου Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Α) Έγκριση του από 15-06-2023 Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ.: 14407/127/21-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», συμβατικής αμοιβής 769.395,20€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 1ης τροποποίησης (χρονική παράταση) της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυροματάη Αθανάσιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/212532/3342/12-07-2023/Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής::**

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α' /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την 31449/11-4-2023 απόφαση (ΦΕΚ 2551 Β' /19-4-2023) του κ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
3. Την υπ' αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ:6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2<sup>ο</sup> /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).
4. Την υπ' αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ:6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2<sup>ο</sup> /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α'87).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/19/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/19/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους

Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 64055/1213/24.02.2023 (ΦΕΚ 1288/Β/06.03.2023) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986809) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.

8. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρθρο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 74909/1349/23-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008323574) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 26898/276/26-1-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: 62ΓΟ7Λ6-ΣΟΙ) περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.

12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

14. Το από 15-6-2023 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

##### Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 877.530,22€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ με Φ.Π.Α.

Στον Πύργο, στις 15 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Νιάρχος Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. Χριστοδουλόπουλος Περικλής, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. Ασημακόπουλος Ανδρέας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 26898/276/26-1-2023 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: 62ΓΟ7Λ6-ΣΟΙ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 183476/2756/13-6-2023 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επί της από 22-5-2023 αίτησης της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 74909/1349/23-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008323574) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 65868/756/6-3-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.
4. Την από 22-5-2023 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 162818/2421/23-5-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών για έξι (6) μήνες.
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 162818/2421/30-5-2023 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί παροχής διευκρινίσεων επί του αιτήματος παράτασης

6. Το από 2-6-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναδόχου εταιρείας (αριθ. πρωτ. 183476/2756/8-6-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) με συνημμένα δύο επιστολές από προμηθεύτριες εταιρίες ως στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 132, 206 και 221 αυτού.

8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

και αναλυτικότερα τα εξής:

Η εταιρεία «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» στην από 22-5-2022 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της προμήθειας της υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756), μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «...Είναι δε κοινώς αποδεκτό και ομολογούμενο ότι η ενεργειακή κρίση, συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, επιβάρυνε περαιτέρω τις καθυστερήσεις των παραγγελιών, ακόμα και ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του εξοπλισμού, καθώς αυτονοήτως μια γενικευμένη έκρυθμη κατάσταση εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία προϊόντων και την αρμονική εμπορική συνεργασία των χωρών, ιδίως ενόψει της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της έλλειψης αυτονομίας σε πρώτες ύλες.... Ενόψει δε της ειδικής αυτής συνθήκης, η οποία απεικονίζει μια κατάσταση αυταπόδεικτα ιδιαίτερας σοβαρή, πέραν της σφαίρας υπαιτιότητας και επιμέλειας της αναδόχου εταιρείας μας, κρίνεται αναγκαία η παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της επίμαχης σύμβασης, δοθέντος ότι τούτο ουδόλως μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης, ούτε επιδρά στο συμφωνηθέν συμβατικό τμήμα, το οποίο παραμένει σταθερό, με συνέπεια να καταφάσκει η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων που θέτουν συνδυαστικά οι διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του ν. 4412/2016.....οι επικείμενοι μήνες θέρους συμπίπτουν με την αρδευτική περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας είναι παντελώς αδύνατη η διακοπή παροχής νερού, προκειμένου να δύναται η εταιρεία μας να προβεί στην προσήκουσα εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών....Ενόψει των ανωτέρω, αιτούμαστε με την παρούσα την παράταση 6 μηνών από την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτός ορίστηκε στο άρθρο 4 παρ. 2 της υπ'αριθ. 14407/127 από 24.01.2023 σύμβασης, προκειμένου να μπορέσει η εταιρεία μας να υπερκεράσει τις ως άνω δυσχέρειες που εκδηλώνονται στο πεδίο των μεταφορών-παραδόσεων προϊόντων και να ανταποκριθεί προσηκόντως στις δεσμεύσεις και στο επίπεδο ποιότητας που εγγυήθηκε ότι θα παράσχει κατά την ανάδειξή του ως οριστικού αναδόχου της εν θέματι σύμβασης συνεκτιμώμενης συνάμα της ανάγκης εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου....»

Με το από 2-6-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η ανάδοχος εταιρεία (αριθ. πρωτ. 83476/2756/8-6-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) προσκόμισε στην Υπηρεσία δύο επιστολές από προμηθεύτριες εταιρίες ως στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε αρχικά ότι στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία», αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι : «....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016....».

Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«....1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερας, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερας σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης....»

Κατά συνέπεια, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών εξαιτίας των ζητημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία,

είναι δυνατή εφόσον πληρούνται και οι σωρευτικές προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» στο αίτημά της επικαλείται μεταξύ άλλων ότι η ενεργειακή κρίση, συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, επιβάρυνε περαιτέρω τις καθυστερήσεις των παραγγελιών, γεγονός υπαρκτό και αυταπόδεικτο, που έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών. Συνεπώς τηρείται η προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όπως άλλωστε αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Επίσης, τηρείται και η δεύτερη προϋπόθεση καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Στο άρθρο 4 της εν λόγω σύμβασης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...». Κατά συνέπεια τηρείται και η τρίτη προϋπόθεση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, προτείνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, έως τις 16-11-2023, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2023, καθώς πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), και υπό την προϋπόθεση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εκτελέσει την προμήθεια και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, σε συνεννόηση με τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Σαβαλίων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα

#### Γνωμοδοτεί θετικά

Για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, για τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 16-11-2023.

Και επιπρόσθετα:

Την υπ' αριθ. πρωτ. 3511/27-06-2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του εν λόγω υποέργου, όπως προτείνεται μέσω της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, έως 16-11-2023.

#### Εισηγούμαστε

σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) και ιδίως του άρθρου 33 περί τροποποίησης της παρ. 1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τα εξής:

α) Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, για τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 16-11-2023, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Η Τροποποιητική Σύμβαση έχει ως εξής:

1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14407/127/24-1-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012018756)

Ποσού 769.395,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της προμήθειας

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», συνολικού προϋπολογισμού έως 877.530,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως Υποέργο της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου Αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», εναριθμού έργου 2020ΣΕ08210003 – ΟΠΣΑΑ: 0016072077 της Σ.Α. 082/1.

Στην Πάτρα σήμερα την ...../...../2023, ημέρα ..... μεταξύ αφενός:

1. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με Α.Φ.Μ. 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου
2. Της εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία», με διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στον Δήμο Ευκαρπίας/Θεσσαλονίκης (οδός Μύλοι 3) με Α.Φ.Μ. 094371450 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. ...., που στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 74909/1349/23-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008323574) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας (Υποέργου).

3. Την υπ' αριθ. ..../2023 (ΑΔΑ:.....) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία», για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, για τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 16-11-2023.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγινε αποδεκτή η έγκριση της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία», για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, ως προς τα εξής ακόλουθα:

Ι. Τροποποιείται το άρθρο 4 της αρχικής Σύμβασης ως προς το κεφάλαιο «Χρόνος παράδοσης» και ειδικότερα οι παρ. 1,2,3 και 4 αυτού, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 4:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν. 4412/2016.

Χρόνος Παράδοσης

Ως συνολικός χρόνος της εν λόγω προμήθειας και εγκατάστασης, ορίζονται οι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 16-11-2023 περιλαμβανομένου και του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας και κατά οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. του Παραρτήματος ΙΙ της οικείας διακήρυξης.

Ειδικότερα, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στις ακόλουθες προθεσμίες:

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στην Π.Δ.Ε. χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, ο ανάδοχος θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα υπόμνημα ενεργειών του που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση των χώρων εγκατάστασης της

προμήθειας καθώς και κάθε ενέργειας για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στην οποία θα προβεί ο ανάδοχος προς διάφορες κατευθύνσεις π.χ. ενημέρωση ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τη τμηματική διακοπή λειτουργίας των αντλιοστασίων ή και κλάδων άρδευσης, εφόσον απαιτηθεί για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος πρέπει να προχωρήσει σε διευθέτηση του χώρου εργασίας, αυτοψία χώρων Αντλιοστασίων, Θέσεων Υδροληψιών που θα υποδειχθούν από τον Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων και, γενικά, προετοιμασία για την απρόσκοπτη εκτέλεση της προμήθειας. Η αυτοψία και αποτύπωση κάθε θέσης υδροληψίας, όπως και των πέντε θέσεων των κεντρικών ροόμετρων θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία.

Χρόνος: έως 15 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

2. Υλοποίηση της προμήθειας, μέχρι της θέσης της σε λειτουργία

Χρόνος: 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

3. Επίδειξη ορθής λειτουργίας της προμήθειας, δοκιμαστική επί ένα (1) μήνα λειτουργία του και θέση σε αποδοτική λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.

Χρόνος: 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

4. Ολοκλήρωση εγγυημένης λειτουργίας.

Χρόνος: 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής .

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθ. πρωτ. 14407/127/24-1-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012018756) υπογραφείσας αρχικής Σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε 4 (τέσσερα) όμοια αντίτυπα.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Αναθέτουσα Αρχή  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Για τον Ανάδοχο  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  
.....

Πριν τη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γαλάνης Κυριάκος και κ. Κοσίνας Χρήστος είχαν αποχωρήσει από την συνεδρίαση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Περιφερειάρχη, την Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει το από 15-06-2023 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ.: 14407/127/21-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», συμβατικής αμοιβής 769.395,20€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:



0016072077, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την 1η τροποποίηση (χρονική παράταση) της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, για τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 16-11-2023, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

**Παρών** δήλωσε ο Επικεφαλής της παράταξης «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ**

**ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**