



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 11 Ιουνίου 2015  
Αρ. πρωτ. 151232/1326

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 569/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 90432/2893/28-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 1184/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 160171/15262/22-1-2014 ΑΔΑ Ψ9ΟΡ1Φ-Σ6Δ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 569/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 2013», συμβ. Προϋπ. : 426.000,00 € , αναδόχου : ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 8η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **156518/1454/4-6-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαχαροπούλου-Στούμπου, κος Γεώργιος Σύρμος, Κος Κων/νος Γαβριηλίδης και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 569/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 2013», συμβ. Προϋπ. : 426.000,00 € , αναδόχου: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας η οποία διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ'αριθμ. 90432/2893/28-5-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2013»**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

**I . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΠΔΕ/2013-ΣΑΕΠ001 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 600.000,00 €     |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |   |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης                                     | 16/03/2012  |
|  | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης  | εργασιών.   |
| 4. Έκπτωση   | 29,00 %   |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών                                 | Υπ. Αριθμ.: 1184/2013 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ                          |
| 6. Ποσό Σύμβασης   | 426.000.00  |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης   | 1/04/2014   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης    | 31/03/2015                        |
| 4. <u>1<sup>η</sup> Παράταση</u> | <u>Προτείνεται έως 30-06-2015</u> |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :****1<sup>ος</sup> ΑΠΕ**

Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.:137350/4525/19-06-2014 (ΑΔΑ:71ΠΗ7Λ6-37Λ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ.

**2<sup>ος</sup> ΑΠΕ****ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ****II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 31-03-2015 αίτησή του (με αρ.πρωτ.:90432/2893 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως **30-06-2015**, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.

Ως αιτιολογία επικαλείται τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (από τον Δεκέμβριο και εντεύθεν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις) λόγω της χειμερινής περιόδου κατά την οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, αλλά και εξαιτίας της μη έγκρισης έως σήμερα του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της εργολαβίας, λόγω των συνεχών διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των εργασιών, κατόπιν σχετικών εγγράφων της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου, δεδομένου των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν από τη χειμερινή περίοδο οι οποίες δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας, αλλά και λόγω της μη έγκρισης έως σήμερα του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της εργολαβίας, εξαιτίας των συνεχών τροποποιήσεων των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών κατόπιν έγγραφων εντολών μας, λόγω και της κακής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το ΕΟΔ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνεπεία των ελάχιστων διατιθέμενων πιστώσεων για την συντήρησή του, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-06-2015**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 90432/2893/28-5-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 1184/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 2013», συμβ. Προϋπ. : 426.000,00 € , αναδόχου: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέχρι 30-06-2015, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου