



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Ιουνίου 2015
 Αρ. πρωτ. 155089/1424

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 570/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 134496/4325/29-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ' αριθμ. 215/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 37630/4215/08-04-2015 ΑΔΑ:7Ξ3ΨΟΡ1Φ-ΙΓ1 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 570/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης-αντικατάσταση στηθαίων ασφάλειας του Ε.Ο.Δ./ΠΔΕ» προϋπολ. 250.000,00€», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 8η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 156518/1454/4-6-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαχαροπούλου-Στούμπου, κος Γεώργιος Σύρμος, Κος Κων/νος Γαβριηλίδης και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 570/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης-αντικατάσταση στηθαίων ασφάλειας του Ε.Ο.Δ./ΠΔΕ» προϋπολ. 250.000,00€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας η οποία διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ'αριθμ. 134496/4325/29-5-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ./Π.Δ.Ε»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝ.Μ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ – 001 Π.Δ.Ε.2013 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 250.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ : ΒΕΖΘΦ-Τ3Χ) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | 204118/7093/οικ/26-07-'13 Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 10-09-2013 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση | 37% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 932/2013 Απόφαση Οικον. Επιτροπής (ΑΔΑ ΒΛ147Λ6-ΛΛΡ) |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 128.048,78 € (χωρίς ΦΠΑ) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 13-03-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 13-09-2014 |
| 1 ^η Παράταση | 31-12-2014 (Αρ.Αποφ.965/2014 Οικον.Επιτροπής) |
| 2 ^η Παράταση | 28-02-2015 (Αρ.Αποφ.6/2015 Οικον.Επιτροπής) |
| 3 ^η Παράταση | 30-05-2015 (Αρ.Αποφ.215/2015 Οικον.Επιτροπής) |
| 4 ^η Παράταση | 30-06-2015 (Υπό έγκριση) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

1 ^{ος} Α.Π.Ε.	128.048,78 € (χωρίς ΦΠΑ) (Απόφαση έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε με αρ.πρωτ.271826/8763/οικ./09-10-2014 ΑΔΑ :75Χ77Λ6-4Υ7)
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	128.048,78 € (χωρίς ΦΠΑ) (Απόφαση έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε με αρ.πρωτ. 57552/1741/11-03-2015 ΑΔΑ :6ΨΤ37Λ6-ΜΠΠ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 14-05-2015 αίτησή του (αρ.πρωτ. 134496/4325/14-05-2015) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **30-06-2015**, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα από την προηγούμενη εγκριθείσα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας χρώματος διαγράμμισης (με τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους) από την Υπηρεσία μας, το οποίο στη συνέχεια θα διατεθεί στον Ανάδοχο στα πλαίσια της εργολαβίας σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-06-2015 δηλαδή κατά ένα (1) μήνα, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 134496/4325/29-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 215/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης-αντικατάσταση στηθαίων ασφάλειας του Ε.Ο.Δ./ΠΔΕ» προϋπολ. 250.000,00€, μέχρι 30-06-2015 δηλαδή κατά ένα (1) μήνα, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου