



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,25 -11- 2011

Αρ. πρωτ 209319/1323

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 343/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ' αριθμ 207876/3565/16-11-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 343/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πατρών Καραμανδάνειο» προϋπολογισμού 2.700.000,00€», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 210659/1331/18-11-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη Συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης, η αν. προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη και ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Γουναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 343/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παιδων Πατρών Καραμανδάνειο» προϋπολογισμού 2.700.000,00€».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Γουναρόπουλο ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα κάτωθι:

«Η Εργοληπτική Επιχείρηση Κ/Ξ Γ. Καφετζης- Α. Συμβουλίδης -Ν. Θεοδωρόπουλος ανάδοχος του έργου του θέματος με την από 10/8/2011 αίτησή της ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31/12/2011 χωρίς καμία αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως καθώς λόγω διακοπής εργασιών δεν εκτελέστηκαν εργασίες μεταξύ του διαστήματος 30-12-2010 έως 1-6-2011, δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ. και υπάρχει δυσχέρεια στην προμήθεια αδρανών υλικών λόγω διακοπής λειτουργίας των λατομείων.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από το ΕΣΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 31/12/2011 με αναθεώρηση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την υπ' αριθμ 207876/3565/16-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 247/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παιδων Πατρών Καραμανδάνειο» προϋπολογισμού 2.700.000,00€, έως 31-12-2011 με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σάββας Αυγέρης
Τσάνης Νικόλαος

Σολτάτος Γεώργιος
Φωτόπουλος Τρύφωνας
Σκαρμούτσος Γεώργιος
Μαρίνος Ανδρέας
Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου