



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2015
Αρ. πρωτ. 171312/1608

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 645/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 166349/5279/17-6-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 629/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 102052/18672/27-11-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 645/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ης} παράταξης προθεσμίας περαιώσης (έως 31-12-2015) της μελέτης : «Οριστική Μελέτη συνδ. Οδού από ΕΟ 111 – (περιοχή Λαμπραίικα) με την παράκαμψη Πατρών (κόμβος Κ7)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **172426/1638/19-6-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Κωνσταντοπούλου Αναστασία, κα Ζαχαροπούλου Στούμπου, κος Γεώργιος Σύρμος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 645/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως 31-12-2015) της μελέτης : «Οριστική Μελέτη συνδ. Οδού από ΕΟ 111 – (περιοχή Λαμπραϊκά) με την παράκαμψη Πατρών (κόμβος Κ7)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας η οποία διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ'αριθμ. 166349/5279/17-6-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης:

«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ από Ε.Ο. 111 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΚΑ) με την ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)»

I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Αρχικός Προϋπολογισμός

δημοπράτησης της μελέτης:	431.570,00€ (με ΦΠΑ 19%) – 362.663,87 (χωρίς ΦΠΑ)
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	5990/13-07-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού:	10-09-2007
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:	71892/5805/01-10-2008 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	14-11-2008
Ποσό σύμβασης:	290.134,00 € (μετά από έκπτωση 20%) – (χωρίς το ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας:	355.280,85 € <u>με Φ.Π.Α.</u> (με την υπ' αρ.: 75673/474/06.04.2012 απόφ. ΑΔΑ:Β4ΩΚ7Λ6-ΓΡ6 της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ)
Ανάδοχος μελέτης:	ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (Γ10, Γ13), ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Γ21), ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. (Γ08), ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Γ16), ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΥΧΙΑ (υποκατάσταση από Ιωάννου – Αναστασίου Βασιλική, με την υπ' αριθμ. 164535/2471/οικ/27.09.2011 απόφαση μας) (Β20,Β27) , ΑΡΣΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Β09)
Προθεσμία περαίωσης (αρχική):	1838/250/15-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 14-01-2010
1 ^η Παράταση περαίωσης:	47502/2072/26-04-2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
2 ^η Παράταση περαίωσης:	24039/1115/24-03-2011 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011
3 ^η Παράταση περαίωσης:	Η υπ. αριθμ.:629/2012 αποφ της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ:Β43Θ7Λ6-5ΦΛ) έως 31-12-2012
4 ^η Παράταση περαίωσης:	<u>Προτείνεται έως 31-12-2015</u>

II. Σχετικά έγγραφα:

1) Την υπ' αριθμ.:71892/5805/01-10-2008 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:

ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ,
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.,
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,

**ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΥΧΙΑ (υποκατάσταση από Ιωάννου – Αναστασίου Βασιλική)
ΑΡΣΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

- 2) Την υπ' αριθμ. 6823/12.11.08 υποβολή του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ορισμού του εκπροσώπου της σύμπραξης και του αναπληρωτή του.
- 3) Την από **14-11-2008 σύμβαση** ποσού: 290.134,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.
- 4) Την υπ' αριθμ. 7080 / 20.11.08 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων για την εκπόνηση της μελέτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με την υπ. αριθμ.: 336256/10974/09-12-2014 (ΑΔΑ: 6Β5Τ7Λ6-Υ3Χ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ.
- 5) Την υπ' αριθμ. 1838/250/15.01.09 απόφαση έγκρισης της Τεχνικής Περιγραφής (μελέτης διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων σε αναγνωριστικό στάδιο) και του χρονοδιαγράμματος.
- 6) Την υπ' αριθμ. 98/2010 (από το πρακτικό 6/2010 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης της 10.03.10) απόφαση "Γνωμοδότησης για την οριστική μελέτη σύνδεσης οδού από της Ε.Ο. 111 (περιοχή Λαμπραϊκά) με την Παράκαμψη Πατρών (κόμβος Κ7)" και έγκρισης της "χωροθέτησης της οδού δυτικά της κοίτης του ρέματος Μανωλιά, όπως αυτή προτείνεται από την υπηρεσία και τον μελετητή".
- 7) Την υπ' αριθμ. 35097/1596/24.03.10 απόφαση έγκρισης της Αναγνωριστικής Γεωλογικής Μελέτης.
- 8) Την υπ' αριθμ. 68706/3019/09.06.10 εντολή εκπόνησης της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, της Προμελέτης Οδοποιίας, της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης και του προγράμματος εκτέλεσης Γεωτεχνικών Ερευνών.
- 9) Την υπ' αριθμ.: 75078/3269/ 22.06.10 εντολή εκπόνησης της τοπογραφικής μελέτης.
- 10) Την υπ' αριθμ.:103339/4253/26.08.10 απόφαση έγκρισης της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης και το διαβιβαστικό αυτής με το οποίο διατυπώνεται και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας με το Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών.
- 11) Την υπ' αριθμ.: 138672/5472/11.11.10 απόφαση έγκρισης της τοπογραφικής μελέτης.
- 12) Την υπ' αριθμ.:52997/2346/ 21.06.11 απόφαση έγκρισης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) (ΑΔΑ:4ΑΣΓΟΡ1Φ-0Ψ3).
- 13) Την υπ' αριθμ.: 123203/1104/05.08.11 εντολή εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
- 14) Την υπ' αριθμ.: 53537/2390/22-06-2011 απόφαση έγκρισης της Προμελέτης Οδοποιίας και Υδραυλικών της Μελέτης (ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ1Φ-ΑΥΞ).
- 15) Την υπ' αριθμ. 768/24.02.2012 απόφαση της Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Β4ΠΠ7Λ6-4Ε3) περί ένταξης της χρηματοδότησης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι".
- 16) Την υπ' αριθμ.: 133/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (απόσπασμα εκ του αριθμ.: 9/2012 πρακτικού συνεδριάσεως) (ΑΔΑ:Β4ΩΚ7Λ6-ΓΡ6) για την αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης κατά 10.021,39 € λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ (με τελική διαμορφούμενη προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης: 355.280,85 €) σε βάρος του κωδικού ΣΑΕΠ0018 με κωδ. Πράξης: 2012ΕΠ00180010.
- 17) Την υπ' αριθμ. Οικ/169276 / 08.07.13 απόφαση "έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την συνδετήρια οδό από τον κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας έως την εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης στην περιοχή Λαμπραϊκά" της ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-Θ7Φ).
- 18) Την υπ' αριθμ.:311270/10870/23.11.13 υποβολή των τροποποιημένων σχεδίων της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων μετά από σημειακή μετατόπιση του άξονα προς το ρέμα Μανωλιάς στη χ.θ. 0+750.
- 19) Την υπ' αριθμ.: 4692/19.09.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Θ7Λ6-ΣΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικής με την "Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης" στο ΕΣΠΑ της ΔΕ.
- 20) Την υπ' αριθμ.: 34161/26.03.2015 (ΑΔΑ:ΒΝΨΑ465ΦΘΘ-09Χ) απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την **ένταξη/τροποποίηση του (ΠΔΕ) 2015** και της ένταξης της μελέτης στην ΣΑΜΠ 001 με κωδικό ΜΙΣ: 2015ΜΠ00100000.
- 21) Την υπ' αριθμ.:345721/11252/16.12.14 αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31.07.2015, προεκτιμώντας τους απαιτούμενους καθαρούς

χρόνους εκπόνησης των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης, κατόπιν έκδοσης των σχετικών εντολών εκπόνησης τους από την Δ/νουσα Υπηρεσία.

22) Το γεγονός ότι εξαιτίας της σημειακής μετατόπισης του άξονα της οδού στην χ.θ. 0+750 αυτής προς το ρέμα του Μανωλιά, σε σχέση με την εγκεκριμένη ΜΠΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 & 11 του Ν.4014/2011 σχετικά με την διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ.

23) Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την 1η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος (όπως αυτό επικαιροποιούνταν με την 2η και 3η παράταση προθεσμίας, προβλέπεται για την ολοκλήρωση της μελέτης χρονικό διάστημα **8 μηνών** συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων και της οριστικής παραλαβής της μελέτης.

Υπολείπονται : α) Η έγκριση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και Κόμβων και της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, β) Η έγκριση της κτηματογραφικής αποτύπωσης, γ) Η εντολή εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων, της Σύνταξης Κτηματολογικών Διαγραμμάτων, της Οριστικής Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, και της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης, δ) Οι εγκρίσεις των ως άνω Μελετών, ε) Η εντολή εκπόνησης των Μελετών Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και της Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης, στ) Η έγκριση των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και των Τευχών Δημοπράτησης, ζ) Η οριστική παραλαβή της μελέτης.

24) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

25) Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-12-2015, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 14ο πρακτικό (θέμα 2^ο) της από 27-05-2015 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:175/08-06-2015 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:16649/5279/15-06-2015 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

ΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ από Ε.Ο. 111 (Περιοχή Λαμπραϊκά) με την ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)» μέχρι την 31-12-2015, για την χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (22 & 23) και

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος»..

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 166349/5279/17-6-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 629/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ από Ε.Ο. 111 (Περιοχή Λαμπραίικα) με την ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)» μέχρι την 31-12-2015, για την χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (22 & 23) και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου