



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 3 Ιουλίου 2015
Αρ. πρωτ. 185124/1788
& σχετ. 185019/1787, 172699/1642

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 723/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 123347/2082/17-6-2015 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) η υπ' αριθμ. 1137/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 158876/15162/9-1-2014 ΑΔΑ Ι6ΝΟΡ1Φ-ΙΦΔ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 723/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκδίκαση ένστασης αναδόχου, κατά απόφαση έκπτωσης, στο έργο: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 2α Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **182961/1748/30-6-2015** νόμιμη επείγουσα πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Γενικός Δ/ντης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της ΠΔΕ κος Νικόλαος Τσολοδήμος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Εκδίκαση ένστασης αναδόχου, κατά απόφαση έκπτωσης, στο έργο: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε ένα σύντομο ιστορικό του έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 123347/2082/17-6-2015 εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

Κατόπιν ο πρόεδρος παρέθεσε την από 17-6-2015 έκθεση απόψεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου επί της από 4-5-2015 ένστασης της ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ κατά της υπ' αρ. 99366/1709/08-04-2015 απόφασης έκπτωσης αναδόχου και της αριθμ. 4970/768/24-02-2015 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας, πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.350.000 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.

ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΑΠΟ 05/05/2015, ΚΑΤΑ:

- A) Της αριθμ. 99366/1709/08-04-2015 **Απόφασης Έκπτωσης** και
- B) Της αριθμ. 4970/768/24-02-2015 **Ειδικής Πρόσκλησης**, της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Επί ανωτέρω σχετικών, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

- α. Η Απόφαση Έκπτωσης κατά της οποίας στρέφεται η Ανάδοχος εταιρεία, είναι η υπ' αρ. 99366/1709/08-04-2015 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Τμήμα Δομών Περιβ/ντος της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας)
- β. Η κοινοποίηση της ανωτέρω Αποφάσεως στον ανάδοχο, έγινε μέσω υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, με αποδεικτικό επίδοσης και επεδόθη στον ανάδοχο την 22/04/2015.
- γ. Η Ειδική Πρόσκληση, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, εκτέλεσης εργασιών για ολοκλήρωση του έργου, κατά της οποίας στρέφεται η Ανάδοχος εταιρεία, είναι η αριθμ. πρωτ. 4970/768/24-02-2015.
- δ. Η κοινοποίηση της ανωτέρω Ειδικής Πρόσκλησης στον ανάδοχο, έγινε μέσω υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, με αποδεικτικό επίδοσης και επεδόθη στον ανάδοχο την 27/02/2015.
- ε. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 09/07/2010, με ποσό σύμβασης 1.128.853,52 € (με ΦΠΑ 21%) και συμβατική προθεσμία περαιώσης 270 ημερολογιακές ημέρες.
- στ. Με την αριθ. 344058/6430/16-12-2014 Απόφαση εγκρίθηκαν:
 - Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. μετά 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ποσού 1.147.512,24 € (με ΦΠΑ) και
 - Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2014.
- ζ. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της ενστάσεως:

1. Οι εργασίες :
 - Εσωτερικές ξύλινες θύρες προσαριστές, σε wc
 - Καθρέπτες μετά ξύλινου πλαισίου, σε προθάλαμους WC
 Όντως δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκρι. 3^ο Α.Π.Ε. του έργου, αλλά είχε συμφωνηθεί προφορικά η εκτέλεσή των.
2. Για την εργασία:
 - Επισκευή συντήρηση και επανατοποθέτηση, υπάρχουσας θύρας κεντρικής εισόδου
 Συμφωνούμε ότι η εν λόγω θύρα χρήζει ανακατασκευής και είχε συμφωνηθεί εγκαίρως, προφορικά, η εκτέλεσή της.
3. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες που αναφέρονται στην ειδική πρόσκληση και την Απόφαση έκπτωσης, περιλαμβάνονται στον εγκεκρι. 3^ο Α.Π.Ε. του έργου.
4. Από την κοινοποίηση της ανωτέρω Αποφάσεως Έκπτωσης, μέχρι και σήμερα, ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τις εξής εργασίες:

A. Επενδύσεις επιστρώσεις

- Το 50% των επενδύσεων τοίχων με κεραμικά πλακίδια, σε wc γενικά, κουζίνα & βοηθητικούς χώρους
- Κατώφλια επιστρώσεων εκ μαρμάρου, σε ανοίγματα ισογείου
- Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σε, χωλ εισόδου
- Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου, σε διάδρομο ανατολικής εισόδου ΑΜΕΑ

B. Κατασκευές ξύλινες η μεταλλικές

- Δάπεδο σύμμεικτης κατασκευής, στην αίθουσα συγκεντρώσεων ισογείου & φουαγέ
- Το 50% των εξωφύλλων θυρών & παραθύρων Α' ορόφου- θυρών ισογείου
- Επισκευή συντήρηση και επανατοποθέτηση, υπάρχουσας θύρας κεντρικής εισόδου
- Εσωτερικές ξύλινες θύρες προσαριστές, σε wc

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- Ερμάρια τοίχου ύδρευσης-κεντρικής θέρμανσης Α.Τ. Υ7 (ΟΙΚ.5472.2)
- Μηχανοσίφωνα PVC Φ 12,5 Α.Τ. Υ12 (ΗΛΜ 9)
- Φρεάτιο επισκ. Δικτύου 40x50 cm βάθ. 0,5 – 1,0 m Α.Τ. Υ17 (ΗΛΜ 10)
- Καλύμματα φρεατίων Χυτοσιδηρά Α.Τ. Υ18 (ΗΛΜ 29)
- Αναμκτήρας Νιπτήρα Φ ½'' ΑΜΕΑ Α.Τ. Υ24 (ΗΛΜ 13)
- Αναμκτήρας Νιπτήρα Φ ½'' Φ/Κ Α.Τ. Υ25 (ΗΛΜ 13)
- Λεκάνη WC Χ.Π. με δοχείο πλύσεως Α.Τ. Υ26 (ΗΛΜ 14)
- Λεκάνη WC Χ.Π. με δοχείο πλύσεως ΑΜΕΑ Α.Τ.27 (ΗΛΜ 14)
- Νιπτήρας πορσ. 46x64 cm Α.Τ. Υ28 (ΗΛΜ 17)
- Νιπτήρας πορσ. 65x60 cm ΑΜΕΑ Α.Τ. Υ30 (ΗΛΜ 17)
- Καθρέπτης τοίχου 42x60 cm Α.Τ. Υ33 (ΗΛΜ 13)
- Καθρέπτης τοίχου 60x70 cm ΑΜΕΑ Α.Τ. Υ34 (ΗΛΜ 13)
- Χαρτοθήκη αυτομ. Με Φ/Κ 13 cm Α.Τ. Υ36 (ΗΛΜ 14)

5. Επειδή:
 - Η κύρια αιτία καθυστέρησης των εργασιών, είναι η οικονομική δυσχέρεια του αναδόχου, λόγω συγκυρίας (ελληνική οικονομική κρίση).
 - Το εκτελεσθέν έργο, μέχρι σήμερα, αντιπροσωπεύει το 97% περίπου, του συνολικού.
 - Η ποιότητα των εκτελεσθέντων εργασιών, μέχρι σήμερα, είναι πολύ καλή.
 - Η έκπτωση, που έδωσε ο ανάδοχος, για την κατασκευή του έργου, είναι υψηλή (52,76%).
 - Ο ανάδοχος δείχνει, με τις τελευταίες ενέργειές του, προσπάθεια ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπάρχει καταφανής βελτίωση του ρυθμού των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έντεχνη και σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτέλεση του

έργου, έχουμε την γνώμη ότι θα πρέπει να δοθεί μια τελευταία ευκαιρία στον ανάδοχο του έργου, με αποδοχή της ένστασής του, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί, επ' ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η ενιστάμενη ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ δεν προσήλθε, αν και νομίμως προσκλήθηκε, και αντ' αυτού απέστειλε το από 1-7-2015 υπόμνημα με τις απόψεις τους το οποίο και ανέγνωσε στα μέλη της επιτροπής προκειμένου να λάβουν γνώση των απόψεων της ενιστάμενης εταιρείας.

Έπειτα ο πρόεδρος παρέθεσε και το απόσπασμα του 18^{ου} πρακτικού της από 1-7-2015 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ σχετικά με την παραπάνω ένσταση όπου γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ τη αποδοχής της ένστασης του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι» κατά της απόφασης υπ' αρ. 99366/1709/08-04-2015 έκπτωσης αναδόχου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ.

Κατόπιν των παραπάνω ο πρόεδρος εισηγήθηκε την αποδοχή στο σύνολό της ένστασης του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι» ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ κατά της απόφασης υπ' αρ. 99366/1709/08-04-2015 έκπτωσης αναδόχου και της με αριθμ. 4970/768/24-2-2015 Ειδικής Πρόσκλησης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 123347/2082/17-6-2015 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την από 4-5-2015 ένστασης της ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ κατά της υπ' αρ. 99366/1709/08-04-2015 απόφασης έκπτωσης αναδόχου και της αριθμ. 4970/768/24-02-2015 Ειδικής Πρόσκλησης
- την από 17-6-2015 έκθεση απόψεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου επί της από 4-5-2015 ένστασης της ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ κατά της υπ' αρ. 99366/1709/08-04-2015 απόφασης έκπτωσης αναδόχου και της αριθμ. 4970/768/24-02-2015 Ειδικής Πρόσκλησης

- το από 1-7-2015 υπόμνημα με τις απόψεις της ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ σχετικά με την παραπάνω ένσταση
- το απόσπασμα του 18^{ου} πρακτικού της από 1-7-2015 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ σχετικά με την παραπάνω ένσταση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται στο σύνολό της, την από 4-5-2015 ένσταση του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι» ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ κατά της απόφασης υπ' αρ. 99366/1709/08-04-2015 έκπτωσης αναδόχου και της με αριθμ. 4970/768/24-2-2015 Ειδικής Πρόσκλησης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 17-6-2015 έκθεση απόψεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου επί της ένστασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου