



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 8 Ιουλίου 2015
Αρ. πρωτ. 185915/1812

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 745/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 183414/3301/1-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) η υπ' αριθμ. 696/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 116542/20830/31-12-2012 ΑΔΑ ΕΦΘΟΡΙΦ-Ρ4Η απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 745/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 185902/1811/3-7-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος- αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεώργιος Σύρμος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Κ. Ζησιμόπουλος και ο Δ/ντης Οικονομικού της ΠΔΕ κος Ηλίας Κορηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 183414/3301/1-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 19-3-2015 αίτηση του αναδόχου , με την οποία υπέβαλλε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα με παράταση των εργασιών μέχρι τις 11-08-2015.
5. Η από 30-12-2014 αρχική αίτηση του αναδόχου , με την οποία υπέβαλλε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα με παράταση των εργασιών μέχρι τις 11-12-2015.
6. η με α.π.398/24-02-2015 γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , που συμφωνεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 11-08-2015 και όχι μέχρι τις 11-12-2015 που αιτούνταν ο ανάδοχος
7. Η αριθ. Πρωτ. 78172/1366/29-06-2015 εισήγηση της Δ/νουςας Υπηρεσίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης: : 07-12-2010
 Πηγή Χρηματοδότησης :ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001
 Ανάληψη Δαπάνης :
 Έκπτωση Δημοπρασίας : 39,60%
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :10.225.449,12€ / 11-01-2013
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11-01-2015

Σας στέλνουμε την από 19-03-2015 με αρ. πρωτ. 78172/1366 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ., αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία υπέβαλλε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα με παράταση των εργασιών μέχρι τις 11-08-2015, σε συνέχεια της από 30-12-2015 με αρ. πρωτ. 359229/6636 αίτηση της αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι τις 11-12-2015.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 11-08-2015 .
 Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση είναι συνοπτικά οι κάτωθι:

- Α) η άδεια επέμβασης στις δασικές εκτάσεις συντελέστηκε στις **19-09-2013** και **11-10-2013** με την έκδοση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων εγκατάστασης του αρμόδιου Δασαρχείου.
- Β) μη ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποζημίωσης των ιδιωτικών απαλλοτριούμενων εκτάσεων. Η δικάσιμος καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης έγινε στις 10 -12-2013 και η απόφαση εκδόθηκε στις **23-06-2014**. Η Δικάσιμος καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης, αναγνώρισης δικαιούχων κλπ ορίστηκε για τις **13-10-2015**. Για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και στις ιδιωτικές εκτάσεις εξασφαλίστηκε ,με επιμέλεια του αναδόχου ,η συνηγορία κάποιων εκ των ιδιοκτητών με συλλογή υπεύθυνων δηλώσεων . Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και σήμερα.
- Γ) το μνημόνιο συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, που αφορά στο σχετικό υποέργο της πράξης ,υπογράφηκε στις 23-09-2013 και η απόφαση έγκρισης εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών εκδόθηκε στις 24-10-2013. Ο ορισμός υπολόγου του υποέργου έγινε στις **04-11-2013**.
- Δ) μη σύνταξη στατικής μελέτης τοίχων αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος άνω των 6μ. , που δεν ήταν αντικείμενο της συνταχθείσας τεχνικής μελέτης και που καθιστούσε αδύνατη την κατασκευή τους. Η λύση που δόθηκε ήταν η εντολή εκπόνησης από τον ανάδοχο Γεωτεχνικής Μελέτης Αντιστήριξης Επιχωμάτων, που εκδόθηκε στις 08-09 -2014. Η αμοιβή εκπόνησης αυτής συμπεριλήφθηκε στον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την α.π. 344724/6438/**16-12-2014** απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Γεωτεχνική Μελέτη Αντιστήριξης Επιχωμάτων υποβλήθηκε στις 19-03-2015 και εγκρίθηκε με την α.π. 77983/1360/**07-04-2015** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η δαπάνη θα καλυφτεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενη από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ενάριθμος κωδικός 2014ΚΑΠ0112000.
- Ε) η γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , που συμφωνεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 11-08-2015 και όχι μέχρι τις 11-12-2015 που αιτούνταν ο ανάδοχος ,εκδόθηκε στις **24-02-2015**.
- Ζ) η καθυστέρηση εξόφλησης του συνόλου των λογαριασμών του έργου λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης . Για την μη εξόφληση του 7^{ου} λογαριασμού που εγκρίθηκε στις 19-03-2015 ο ανάδοχος υπέβαλλε στις 02-06-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών ,που έγινε αποδεκτή με την α.π. 153309/2707 / **10-06-2015** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης μέχρι τις 11-8-2015, δεδομένου ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος αλλά και οι λόγοι που συμπληρώνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία στην από 29-06-2015 εισήγησή της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 183414/3301/1-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 696/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι 11/8/2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου