



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 30 Ιουλίου 2015
Αρ. πρωτ. 196115/1962

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 809/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 182256/5793/9-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 325/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 48124/5284-14/05/2015 ΑΔΑ: Μ27ΟΡ1Φ-Ψ73 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 809/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας 2013», Αναδόχου: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, προϋπ. 500.000,00€», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 28/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 201541/2054/22-7-2015 (σε ορθή επανάληψη) νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κος Κρηνίδης, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Στολάκης, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Παππάς , καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 809/2015

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας 2013», Αναδόχου: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, προϋπ. 500.000,00€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 182256/5793/9-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:"

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας:

Του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2013»

Αναδόχου: «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»

Πρ/σμού: 500.000€

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

1. Πηγή χρηματοδότησης	ΠΔΕ ΣΑΕΠ001/2013
Κωδ. Έργου	2013ΕΠ00100000
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης	500.000€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Απόφαση Έγκρισης Τευχών & Όρων Δημοπράτησης	687/2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ77Λ6-1Λ4)
--	----------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	3-9-13
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Ανοικτή Δημοπρασία (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)
4. Έκπτωση "	39,00%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών Οικον. Επιτρ.	930/13
6. Ποσό Σύμβασης με ΦΠΑ	305.000 €
7. Ημερομηνία Σύμβασης	16-04-14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	16-4-15
1 ^η Παράταση	16-7-2015
2 ^η Παράταση αιτούμενη	31-8-2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1ος Α.Π.Ε. δαπάνης-σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση -Απόφ.Έγκρ. ΔΤΕ-ΠΔΕ	305.000 € 341032/11121/23-12-14
--	------------------------------------

2ος Α.Π.Ε. δαπάνης-σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση -Απόφ. Έγκρ. ΔΤΕ-ΠΔΕ 305.000 €
167549/5307/16-6-15 (ΑΔΑ: ΩΝΨΝ7Λ6-ΙΒΙ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου αν και με την από 6-3-15 αίτησή του ζητούσε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών εκατόν είκοσι (120) ημερών ήτοι έως 16-8-15, δηλαδή κατά τέσσερεις (4) μήνες, λόγω κακοκαιρίας και έντονων βροχοπτώσεων που μεσολάβησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, του χορηγήθηκε μέχρι 16-7-2015, η παράταση μειωμένη κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Με την παρούσα από 30-6-15 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά νέα (2η) παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, αρχικά εξήντα (60) ημερών ήτοι έως 16-9-15, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης λόγω δυσμενών εξελίξεων που προκλήθηκαν από τη διακοπή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (ΦΕΚ 65Α/28-6-15), ως το χρόνο άρσης των λόγων που παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και έως ότου εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη προμήθεια των υλικών για την εκτέλεση του έργου

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του εν λόγω έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2013» μέχρι 31-8-2015 δηλαδή **κατά** σαράνταέξι (46) ημέρες, **χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**, α) για τους παραπάνω λόγους δυσμενών εξελίξεων που προκλήθηκαν από τη διακοπή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (ΦΕΚ 65Α/28-6-15), ως το χρόνο άρσης των λόγων που παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την απρόσκοπτη προμήθεια των υλικών για την εκτέλεση του έργου που επικαλείται ο ανάδοχος και

β) επειδή η αποκατάσταση της γέφυρας στη διασταύρωση ΝΕΟ Πατρών-Πύργου προς Βάρδα χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης και σχετικά πρόσφατα αποφασίσθηκε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν από την παρούσα εργολαβία, καθώς είναι εν εξελίξει και άλλες εργολαβίες στην περιοχή και επειδή πρόσφατα με την αρ. πρ. 167549/5307/16-6-15 Απόφαση του Πρ/νου ΔΤΕ-ΠΔΕ, εγκρίθηκε ο απαραίτητος 2^{ος} ΑΠΕ του έργου που περιλαμβάνει εγκεκριμένες πλέον τις προμετρημένες ποσότητες των σχετικών εργασιών αποκατάστασης που θα απαιτηθούν».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών,

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 182256/5793/9-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 325/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου ««Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας 2013», Αναδόχου: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, προϋπ. 500.000,00€ μέχρι 31-8-2015 δηλαδή κατά σαράντα έξι (46) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου