



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 30 Ιουλίου 2015
 Αρ. πρωτ. 199979/2010

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 841/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 195284/1754/15-7-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
 2) η υπ' αριθμ. 192333/3423/14-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 3) η υπ' αριθμ. 400/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 57637/6166-25/05/2015 ΑΔΑ: ΖΑΡΟΡ1Φ-Τ4Ε απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 841/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Δύμης (Δ.Δ. Αλισσού – Κ. Αλισσού)» προϋπ. 2.999.970,00€ αναδόχου ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 28/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **201541/2054/22-7-2015 (σε ορθή επανάληψη)** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κος Κρηνίδης, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Στολάκης, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Παππάς , καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 841/2015

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 34^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Δύμης (Δ.Δ. Αλισσού – Κ. Αλισσού)» προϋπ. 2.999.970,00€ αναδόχου ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 192333/3423/14-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε για διαβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή α) την από 29-5-2015 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-07-2015 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή , β) την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμημ. Δομών Περιβάλλοντος και γ) την με αρ. πρωτ. 3195/06-07-2015 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την παράταση της προθεσμίας Περαιώσης και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την αίτηση του αναδόχου
5. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 2.999.970,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση : 19/03/2013 / 54,64 %

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.360.714,33 – 01/08/2013

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 01/08/2014

Ημερομηνία παράτασης προθεσμίας : 31/05/2015

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31/07/2015

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου με αναθεώρηση μέχρι 31/07/2015 λόγω:

Α. Της καθυστέρησης στη παραλαβή των εισαγόμενων εξοπλισμών ενώ η παραγγελία έχει γίνει εγκαίρως όπως φαίνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Αναδόχου και της ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. 195284/1754/15-7-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. 192333/3423/14-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. 400/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Δύμης (Δ.Δ. Αλισσού – Κ. Αλισσού)» προϋπ. 2.999.970,00€ αναδόχου ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΕ, με αναθεώρηση μέχρι 31/07/2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου