


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 5 Αυγούστου 2015
 Αρ. πρωτ. 209255/2154

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 870/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 209034/3753/31-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 24/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 5988/772/18-2-2015 ΑΔΑ Ψ4ΙΠΟΡ1Φ-ΑΔ9 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 870/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 209025/2153/31-7-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι , κος Γ. Σύρμος, κος Κ. Γαβριηλίδης και κος Αν. Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ κος Καλογερόπουλος καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων και μελετητικών σχημάτων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 870/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 209034/3753/31-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 2^η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 6.100.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 19/3/2013
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 10,49%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 5.502.915,29 € (με Φ.Π.Α)/ 2.8.2013
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 2/8/2013
Συμβατική Περαίωση	: 2/2/2015
1 ^η Παράταση Περαίωσης	: 31/07/2015 (Απόφαση 24/2015 της Ο.Ε)
Προτεινόμενη 2 ^η Παράταση περαίωσης	: 31/10/2015
1 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 5.502.915,29 €
Πιστώσεις	: ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (ΕΣΠΑ 2007-2013)- Κωδικός έργου 2011ΕΠ00180010)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30.6.2015 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31.10.2015, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά την χειμερινή περίοδο του 2015 (μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο μέχρι και Απρίλιο) παρουσιάστηκαν δυσχερείς συνθήκες, λόγω συχνών και έντονων -κατά διαστήματα- βροχοπτώσεων στην περιοχή κατασκευής του έργου. Οι καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα την ανάγκη αναστολής μέρους των εργασιών, και ειδικότερα των εκσκαφών και των επιχωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στις θέσεις όπου απαιτείτο η κατασκευή επιχωμάτων, λόγω της φύσης του έργου (έργο οδοποιίας) ήταν απαιτητή η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή και απαραίτητη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια έδρασης των εξυγιαντικών στρώσεων από κατάλληλα υλικά (επιχώματα με αμμοχάλικα λατομείου), εργασία σημαντική για την έντεχνη κατασκευή του έργου. Επίσης, στις θέσεις με ορύγματα, λόγω της φύσης των υλικών του εδάφους (εναλλαγή αργιλικών και ψαμμιτικών υλικών) εμφανίστηκαν έντονα προβλήματα ευστάθειας των πρανών (με πτώσεις και ολίσθηση προϊόντων), τα οποία εγκυμονούσαν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων στο έργο. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία βλέποντας την καθημερινή εξέλιξη των φαινομένων κατάπτωσης και

ολίσθησης των πρανών, έκρινε σκόπιμη την μερική αναστολή των εργασιών εκσκαφής στα ορύγματα, αφού προείχε η ασφάλεια των εργαζομένων της.

2. Κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου και λόγω της φύσης του εδάφους, το οποίο αποτελείται κυρίως από αργιλικά και ψαμμιτικά υλικά στο συνολικό μήκος κατασκευής της νέας οδού, κρίθηκε, αναγκαία και απαιτητή, η πρόσθετη κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (σε κάποιες θέσεις, με μεγάλα ορύγματα, Τύπου Εγνατίας και σε κάποιες άλλες θέσεις με μικρό ύψος πρανών, Τοίχοι Βαρύτητας) για την διασφάλιση της ευστάθειας των πρανών των ορυγμάτων και την αποφυγή ολίσθησης μέρους των υλικών των πρανών (χώματα) επί του οδοστρώματος της νέας οδού. Οι ποσότητες, για την κατασκευή των ανωτέρω αναγκαίων τοίχων, έχουν συμπεριληφθεί στον **2^ο ΑΠΕ και στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, στο **1^ο θέμα** του υπ' αριθμ. **5/2015** Πρακτικού αυτού, γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλλοπων δαπανών, καθώς και της ανάληψης των απρόβλεπτων δαπανών και εν συνεχεία το Σχέδιο του **2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** απεστάλη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, στις 29.6.2015, για την Σύμφωνη Γνώμη αυτής. Η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας, λαμβάνοντας υπόψη και το υπ' αριθμ.πρωτ. 3365/6.7.2015 έγγραφο της Ε.Δ.Α, έκδωσε την υπ' αριθμ. **188677/3345/9.7.2015** Απόφαση Έγκρισης του **2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**
3. Τέλος, η επιβληθείσα, με την με αριθμ. ΦΕΚΑ'65/28/06/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Τραπεζική Αργία και ο περιορισμός της κίνησης κεφαλαίων, έχουν ως αποτέλεσμα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν, να καθίσταται μη ομαλή η εξέλιξη της Συμβάσεως λόγω δημιουργίας οικονομικών συνθηκών χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, αναστολή εκτέλεσης των περισσότερων τραπεζικών εργασιών και έλλειψη ρευστότητας από μέρους του αναδόχου για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του έργου (αδυναμία προμήθειας καυσίμων, ασφατικών, πρώτων υλών κλπ).

Βάση των ανωτέρω είναι προφανές ότι, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «**Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»** και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις **31/10/2015**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, έχει ζητήσει, με το υπ' αριθμ. **181689/3201/9.7.2015** έγγραφο της, προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή την Σύμφωνη Γνώμη αυτής και αναμένεται η απάντηση αυτής.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 209034/3753/31-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 24/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ξ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», έως στις 31/10/2015, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου