



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 5 Αυγούστου 2015
Αρ. πρωτ. 204781/2083

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 896/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 199588/3579/23-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 5978/768/10-2-2015 ΑΔΑ 60ΕΗΟΡ1Φ-Ζ7Π απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 896/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσεινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 209025/2153/31-7-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι , κος Γ. Σύρμος, κος Κ. Γαβριηλίδης και κος Αν. Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ κος Καλογερόπουλος καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων και μελετητικών σχημάτων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 896/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 199588/3579/23-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:** Η με αρ.πρωτ. 147439/2447/26-5-2015 αιτηση της αναδοχου Κ/Ξ για παραταση προθεσμιας του εργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπ/σμός Μελέτης Δημοπράτησης:	14.235.000 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπρ. /έκπτωση :	13/3/2012 / 12,22 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	12.541.877,34ευρώ με ΦΠΑ/ 27-8-2012
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	27-04-2014
Προτεινομενη παραταση προθεσμιας:	31-10- 2015

Σας στελνουμε σε φωτ/φο την παραπανω σχετικη αιτηση της Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., αναδοχου του εργου του θεματος,με την οποια ζητα παραταση της συνολικης συμβατικης προθεσμιας εκτελεσεως αυτου εως τις 31-12-2015 και σας γνωριζουμε τα εξης:

1)Κατά την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα κατά το διαστημα της προηγούμενης χειμερινής περιόδου (2014-2015) σημειώθηκαν στην περιοχή του έργου εντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις,προκαλώντας καθυστέρηση στην προοδο των εργασιων,κυριως αυτων που αφορουσαν στις στρωσεις οδοστρωσιας της υπο βελτιωση επαρχιακης οδου.

2) Για την αρτια και εντεχνη κατασκευη του εργου προεκυψε η απαιτηση εκτελεσης εργασιων σε ποσοτητες που υπερβαινουν τις αντιστοιχες συμβατικες αφενος λογω της από 3-6-2015 2^{ης} τροποποιησης της αρχικης μελετης του εργου στα τμηματα από ΧΘ 15+800 εως Χ.Θ. 16+150 και από ΧΘ 18+150 εως Χ.Θ. 18+600 (της οποιας η εγκριση εχει ηδη δρομολογηθει) και αφετερου λογω των κατασκευαστικων απαιτησεων που ανεκυψαν κατά την προοδο των εργασιων του εργου.Επιπροσθετα προεκυψε η εκτελεση και νεων εργασιων,που δεν περιλαμβανονται στο αρχικο συμβατικο αντικειμενο του εργου,αλλα είναι αναγκαιες και επιβελημενες για την αρτια κατασκευη και λειτουργικοτητα του εργου.

Για την ενταξη τοσο των νεων εργασιων οσο και των υπερσυμβατικων ποσοτητων στο συμβατικο αντικειμενο του εργου εχει συνταχθει ο,από 3-6-2015, 2^{ος} ΑΠΕ και εχει δρομολογηθει η διαδικασια εγκρισης του,ώστε να κατασται δυνατη η υλοποιηση των προαναφερομενων εργασιων.

Όπως προκυπτει από τα παραπανω προκληθηκαν καθυστερησεις στην προοδο των εργασιων του εργου,οι οποιες δεν οφειλονται σε υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ και οι οποιες κατεστησαν μη δυνατη την εμπροθεσμη ολοκληρωση του.

Μετα τα παραπάνω εισηγουμαστε την εγκριση της παρατασης της συνολικης προθεσμιας περαιωσης του εργου, προκειμενου να καταστει δυνατη η ολοκληρωση του, εως τις **31-10-2015**, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθ.48,παρ.8^α του Ν.3669/08 ,δηλ.με αναθεωρηση των τιμων,αφου η καθυστερηση των εργασιων δεν οφειλεται σε υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ και παρακαλουμε να αποφασισετε σχετικα,γνωριζοντας σας ότι η Ενδιαμεση Διαχειριστικη Αρχη Περιφ.Δ.Ελλαδας,με το με ΑΠ 3394/15-7-15 εγγραφο της εχει διατυπωσει τη συμφωνη γνωμη της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 199588/3579/23-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του, έως τις **31-10-2015**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48,παρ.8^α του Ν.3669/08 ,δηλ. με αναθεώρηση των τιμών, αφού η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ανάδοχου Κ/Ξίας σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου