



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 19 Αυγούστου 2015
 Αρ. πρωτ. 211042/2183

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 923/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) το υπ'αριθμ. 204741/1827/4-8-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
 2)η υπ'αριθμ. 195420/3519/20-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
 3) η υπ'αριθμ. 402/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 57768/6188/8-6-2015 ΑΔΑ:762ΥΟΡ1Φ- Φ2 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 923/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00 , αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΕΛΕΠΗ Ε.Δ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 18η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **216865/2241/12-8-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Γ. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη, κος Γ. Σύρμος, κος Κ. Γαβριηλίδης και κος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 923/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 200.000,00 , αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΕΛΕΠΗ Ε.Δ.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 195420/3519/20-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:** Η από 15/07/2015 αίτηση του Αναδόχου.

Έχοντες υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρο 54 & 53 § 6.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το Φάκελο του έργου, από τον οποίο προκύπτουν:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α	
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 08-04-2014/ 47,00%	
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: 2013ΚΑΠ0605006	
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 106.000,00 € / 28-04-2014	
Αρχική συμβατική Προθεσμία	: 18/04/2015	
1 ^η Παράταση Προθεσμίας	: 18/07/2015	402/2015 Απ. ΟΕ
2 ^η Παράταση Προθεσμίας	: 18/10/2015	Αιτούμενη

Σας στέλνουμε την από 15-07-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι **18-10-2015** καθώς και την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων , σύμφωνα με την οποία λόγω των δυσμενών συνθηκών στην Ελληνική Οικονομία δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **18-10-2015**, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την διαβίβασή της στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. 204741/1827/4-8-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 195420/3519/20-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 402/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 200.000,00 , αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΕΛΕΠΗ Ε.Δ.Ε. , μέχρι **18-10-2015**, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου