



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 227526/2397

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Υψηλαντη 1

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1000/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 225644/7287/26-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
2) η αριθμ 809/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ 96105/10408/11-8-2015 ΑΔΑ ΩΚ88ΟΡ1Φ-Κ0Υ απόφαση σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1000/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας 2013» με ανάδοχο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ», προϋπολογισμού 500.000,00 €», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 33/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 1^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 227980/2404/28-8-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου –Μαρτζάκη Γεωργία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κ. Γαβριηλίδης και κ. Α. Κελεπούρης .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1000/2015

1. Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **30^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και Ορισμός ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή για τις ανάγκες των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 225644/7287/26-8-2015 Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Για έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας:

Του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2013»

Αναδόχου: «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»

Πρ/σμού: 500.000€

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΔΕ ΣΑΕΠ001/2013 |
| Κωδ. Έργου | 2013ΕΠ00100000 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 500.000€ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Απόφαση Έγκρισης Τευχών & Όρων Δημοπράτησης | 687/2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ77Λ6-1Λ4) |
|--|----------------------------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 3-9-13 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ανοικτή Δημοπρασία (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) |
| 4. Έκπτωση " | 39,00% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών Οικον. Επιτρ. | 930/13 |
| 6. Ποσό Σύμβασης με ΦΠΑ | 305.000 € |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 16-04-14 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 16-4-15 |
| 1 ^η Παράταση | 16-7-2015 |
| 2 ^η Παράταση | 31-8-2015 |
| 3 ^η Παράταση αιτούμενη | 31-10-2015 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1ος Α.Π.Ε. δαπάνης-σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση -Απόφ. Έγκρ. ΔΤΕ-ΠΔΕ | 305.000 €
341032/11121/23-12-14 |
| 2ος Α.Π.Ε. δαπάνης-σε ισοζύγιο με την | 305.000 € |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Η τελευταία 2^η χορηγηθήσα παράταση του έργου λήγει την 31-8-15 (εγκεκριμένη με την απόφαση 809/15 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε. ΑΔΑ: 7ΞΩ67Λ6-3Χ2)

Με την παρούσα από 26-8-15 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά νέα (3η) **παράταση προθεσμίας περαίωσης** των εργασιών, **εξήντα (60) ημερών ήτοι έως 31-10-15**, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης λόγω: α)δυσμενών εξελίξεων που προκλήθηκαν από τη διακοπή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (ΦΕΚ 65Α/28-6-15), λόγος που παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς **και έως ότου** εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη προμήθεια των υλικών για την εκτέλεση του έργου

β) καθυστέρησης μέχρι σήμερα της έκδοσης άδειας διακοπής κυκλοφορίας από την αρμόδια Τροχαία για τις εργασίες ανακατασκευής του τοιχίου στην γέφυρα στην είσοδο της Βάρδας, εξ αιτίας της αυξημένης κίνησης διερχομένων λόγω καλοκαιρινής περιόδου.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του εν λόγω έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2013» μέχρι **31-10-2015** δηλαδή κατά εξήντα (60) ημέρες, **χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**, α) για τους παραπάνω λόγους δυσμενών εξελίξεων που προκλήθηκαν από τη διακοπή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (ΦΕΚ 65Α/28-6-15), ως το χρόνο άρσης των λόγων που παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την απρόσκοπτη προμήθεια των υλικών για την εκτέλεση του έργου που επικαλείται ο ανάδοχος,

β) επειδή η αποκατάσταση της γέφυρας στη διασταύρωση ΝΕΟ Πατρών-Πύργου προς Βάρδα χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης και σχετικά πρόσφατα αποφασίσθηκε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν από την παρούσα εργολαβία, καθώς είναι εν εξελίξει και άλλες εργολαβίες στην περιοχή και

γ) επειδή η αρμόδια Τροχαία Αμαλιάδας καθυστερεί την έκδοση άδειας διακοπής κυκλοφορίας στην είσοδο Βάρδας προκειμένου να προβεί η ανάδοχος στις εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας στην είσοδο της Βάρδας, επικαλούμενη προφορικά λόγους αυξημένης κίνησης διερχομένων λόγω της καλοκαιρινής περιόδου που διανύουμε.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **226064/7298/26-8-2015** Εισηγήση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
- την 809/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του εν λόγω έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2013» μέχρι **31-10-2015** δηλαδή κατά εξήντα (60) ημέρες, **χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα