

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 17 Σεπτεμβρίου 2015  
Αρ. πρωτ. 238832/2502

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1058/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η υπ'αριθμ. 235683/4389/7-9-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1058/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου : «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **240107/2539/10-9-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1058/2015**

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 49ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου :  
«Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 235683/4389/7-9-2015 εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ.:** Η από 13-07-2015 αίτηση τού αναδόχου.

Έχοντες υπόψη:

- 1.Τό Ν.Δ.1418/84 & ειδικότερα την §4 τού άρθρου 5, την §2 & 3 τού άρθρου 10 & την §1 τού άρθρου 8 αυτού.
- 2.Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
- 3.Την από 13-07-2015 αίτηση τού αναδόχου.
- 4.Το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
- 5.Το γεγονός ότι η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 18/09/2015.
- 6.Την Αρ.Πρωτ. 4149/04-09-2015 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος **μέχρι 30-11-2015**, λόγω των εξής γεγονότων:

- 1) Την πυρκαγιά που ξέσπασε την 17/02/2015 σε τμήμα της νέας στέγης του κτιρίου του Γυμνασίου Θέρμου, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της στέγης, ενός τμήματος των Η/Μ εγκαταστάσεων στον Α Όροφο και φθορές στα επιχρίσματα του Ισογείου ορόφου του Κτιρίου από τις εργασίες πυρόσβεσης.
- 2) Την καθυστέρηση της παραλαβής της νέας σύνθετης ξυλείας για την κατασκευή των ζευκτών λόγω προμήθειας τους από το εξωτερικό.
- 3) Την καθυστέρηση στην αποκατάσταση των φθορών που προαναφέρθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση του έργου του θέματος **μέχρι 30/11/2015** και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 235683/4389/7-9-2015 εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου», μέχρι **30-11-2015** με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου