



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 13 Οκτωβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 268433/2924

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
 2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1152/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 264049/2389/9-10-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 261055/4740/6-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
 3) η υπ'αριθμ. 841/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 95969/10375/27-8-2015 ΑΔΑ Ω909ΟΡ1Φ-9Ξ1 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1152/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Δύμης (Δ.Δ. Αλισσού – Κ. Αλισσού)» προϋπ. 2.999.970,00€ αναδόχου ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **265641/2859/8-10-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Γεώργιος Σύρμος, κος Κων/νος Πετρόπουλος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1152/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα , που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Δύμης (Δ.Δ. Αλισσού – Κ. Αλισσού)» προϋπ. 2.999.970,00€ αναδόχου ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **261055/4740/6-10-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Π. Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 “Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων” .
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ (Δ.Δ. ΑΛΙΣΣΟΥ- Κ.ΑΛΛΙΣΟΥ), αναδόχου: Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ .
4. Την από 01/08/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 1.360.714,33€ με το Φ.Π.Α
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας:
 Ημερομηνία περαιώσης αρχική 01/08/2014.
 Ημερομηνία περαιώσης μετά την 1^η παράταση 30-09-2014 (Απόφαση 752/2014 Ο.Ε.)
 Ημερομηνία περαιώσης μετά τη 2^η παράταση 31-12-2014 (Απόφαση 903/2014 Ο.Ε.)
 Ημερομηνία περαιώσης μετά τη 3^η παράταση 31-3-2015 (Απόφαση 30/2015 Ο.Ε.)
 Ημερομηνία περαιώσης μετά τη 4^η παράταση 31-5-2015 (Απόφαση 400/2015 Ο.Ε.)
 Ημερομηνία περαιώσης μετά τη 5^η παράταση 31-7-2015 (Απόφαση 841/2015 Ο.Ε.)
6. Την από 05-08-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης για 3 μήνες ήτοι μέχρι 31/10/2015 λόγω :
 - i. Των χρηματοπιστωτικών συγκυριών της χώρας είναι απαγορευτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ.
 - ii. Το σχέδιο του 5^{ου} ΑΠΕ δεν είχε εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για παράταση της προθεσμίας περαιώσης από τον Ανάδοχο, γιατί εκκρεμούσε η σύμφωνη Γνώμη από την Ε.Υ.Δ.
7. Την με αρ. πρωτ. 4105/1-10-2015 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.
 Μετά τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι την 31/10/2015 με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Λόγοι καθυστέρησης :

- i. Των χρηματοπιστωτικών συγκυριών της χώρας είναι απαγορευτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ.

Το σχέδιο του 5^{ου} ΑΠΕ δεν είχε εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για παράταση της προθεσμίας περαιώσης από τον Ανάδοχο, γιατί εκκρεμούσε η Σύμφωνη Γνώμη από την Ε.Υ.Δ.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- το υπ'αριθμ. 264049/2389/9-10-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 261055/4740/6-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 841/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Δύμης (Δ.Δ. Αλισσού – Κ. Αλισσού)» προϋπ. 2.999.970,00€ αναδόχου ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΕ, μέχρι 31-10-2015 με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση μέρους των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου