


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 13 Οκτωβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 255916/2749

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1165/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 236425/7549/24-9-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2)η υπ'αριθμ. 567/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 74077/7793-13/07/2015 ΑΔΑ:6ΤΒΙΟΡ1Φ-4Α3 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1165/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **265641/2859/8-10-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Γεώργιος Σύρμος, κος Κων/νος Πετρόπουλος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1165/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. **236425/7549/24-9-2015** έγγραφο της Δ/σης και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012 Κ.Ε. 2012ΕΠ00100014

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100014 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.370.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ.πρωτ.11078/ΔΕ-1391/07.03.2012 Απόφασης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | Αρ. 427/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-12-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 47,15% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | Αρ.919/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 23-05-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 23-11-2014 (6 μήνες) |
|----------------------------|----------------------|

1 ^η Παράταση	23-05-2015 (Απόφαση με αρ.44/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
2 ^η Παράταση	23-09-2015 (Απόφαση με αρ.567/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
3 ^η Παράταση	23-11-2015 (Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1 ^{ος} Α.Π.Ε.	1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.344547/11229/09-01-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΨ67Λ6-ΒΣΞ)
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 100614/3251/27-04-2015 (ΑΔΑ: 7Χ8Θ7Λ6-ΗΩ4)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 08-09-2015 αίτησή του (αρ.πρωτ. 236425/7549/08-09-2015) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **23-01-2016**, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες από την τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

Τα έργα κατασκευής της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής παράλληλα με τη Ν.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου του Δ.Αιγιάλειας («ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ», «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ») διασταυρώνονται με τον άξονα της Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου με αποτέλεσμα η αλληλουχία των εργασιών των εμπλεκόμενων κατασκευαστικών εταιρειών, να επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην προσπάθεια τήρησης του χρονοδιαγράμματος της υπόψη εργολαβίας.

Επίσης, η αναγκαστική αργία των ελληνικών τραπεζών προκάλεσε την γενικότερη αναστολή εργασιών και ειδικότερα την διακοπή της τροφοδοσίας των εργοταξίων με πρώτες ύλες με αποτέλεσμα την αδυναμία συνέχισης των εργασιών σε ικανοποιητικό ρυθμό κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **23-11-2015**, **δηλαδή κατά δύο (2) μήνες**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 236425/7549/24-9-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 567/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€, μέχρι **23-11-2015, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου