



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 20 Οκτωβρίου 2015  
Αρ. πρωτ. 267120/2882

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ:** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27100, Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1227/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 265942/4958/9-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) η υπ'αριθμ. 496/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 67039/7045/11-6-2015 ΑΔΑ;7Γ1ΩΟΡ1Φ-8Φ0 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1227/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης –Εθνικής οδού Πύργου –Πατρών» αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 272961/2970/15-10-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,, κα Αδαμαντία Ζαχαροπούλου Στούμπου, κος Γεώργιος Σύρμος, κος Γαβριηλίδης Κων/νος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Διονυσία Μαράτου , ο προϊστάμενος της Δ/σης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού κος Ανδρέας Ματθιόπουλος , ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Ηλίας Κρηνίδης και μεταφορείς.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1227/2015

Ακολουθώς ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **26<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών» αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **265942/4958/9-10-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 11.567.838,95 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 22-6-10 / 45,34 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 6.867.227,81 € /22-12-10
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 22-6-12
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	: 7.742.742,26 € (με ΦΠΑ) (απόφ. έγκρ. 421/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 31-12-2012 (απόφ. έγκρ. 325/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 30-10-2013 (απόφ. έγκρ. 765/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 28-2-2014 (απόφ. έγκρ. 1151/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
4 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 31-8-2014 (απόφ. έγκρ. 399/2014 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
5 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 31-3-2015 (απόφ. έγκρ 979/2014 /2014 Οικ. Επιτρ. Π.Δ.Ε.)
6 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 30-9-2015 (απόφ. έγκρ. 496/2015 Οικ. Επιτρ. Π.Δ.Ε.)
Προτεινόμενη Παράταση	: 30-11-2015

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 30-11-2015 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση και παραθέτουμε σχετικά τα παρακάτω:

Όπως είναι γνωστό, κατά τους καλοκαρινούς μήνες του 2015, δηλ. εντός της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου, κηρύχθηκε τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και στις τραπεζικές εργασίες/πράξεις που ήταν δυνατό να πραγματοποιούνται (Π.Ν.Π από 28-6-2015 δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Α'65 καθώς και οι μεταγενέστερες συμπληρωματικές αυτής Π.Ν.Π και Υπουργικές Αποφάσεις).

Οι ως άνω επιβληθέντες περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομικών συνθηκών που επέφεραν αντικειμενικές δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου από την ανάδοχο και προκάλεσαν προβλήματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Ιδιαίτερα, στο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε ως άνω, εγκαταστάθηκαν σημαντικές δυσχέρειες αναφορικά με την έγκαιρη προμήθεια απαραίτητων για το έργο υλικών (στηθαία ασφαλείας κ.λ.π.) με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών του έργου

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια του συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου (όπως παρατάθηκε έως 30-9-2015) προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ε και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως **30-11-2015**.

Η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου συνεκτιμώντας:

- 1. το στάδιο εκτέλεσης του έργου στην παρούσα χρονική περίοδο κατά την οποία έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το ενενήντα επί τοις εκατό (90 %) του συμβατικού αντικειμένου (τελικό στάδιο υλοποίησης) και,
- 2. την ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο προκειμένου να παραδοθεί στην κυκλοφορία η οδός με τα πλήρη γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό σήμανσης και ασφάλισης που προβλέπει η μελέτη ώστε, αφενός μεν, να υλοποιηθεί πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στην Απόφαση ένταξης της Πράξης και στο Τεχνικό Δελτίο που τη συνοδεύει, αφετέρου δε, το έργο να μπορεί με επάρκεια να ανταποκριθεί στον προορισμό του που είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση οδικής ασφάλειας της σύνδεσης του λιμανιού της Κυλλήνης με την Ε. Ο Πύργου-Πατρών.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ε για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε για την προέγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 265942/4958/9-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου –Πατρών» αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», μέχρι 30-11-2015, σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 48 του Ν3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου