


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 2 Νοεμβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 284683/3068
 & σχετ. 275723/2993

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 , Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1252/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 274052/8642/16-10-2015 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 1185/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 160147/15252/22-1-2014 ΑΔΑ ΒΙΨ9ΟΡ1Φ-ΥΙ6 απόφασή σας)
 3) το υπ'αριθμ. 5201/27-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1252/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (μελέτης Ν.3316/2005) «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», Ανάδοχος υποέργου (μελέτης): Σύμπραξη γραφείων μελετών Χόνδρος Σταύρος & Συνεργάτες Ε.Ε., Ρίτσος Απόστολος, Πανάγου Μαρία & Κορασίδη Αλεξάνδρα» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστεϊδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **281303/3043/23-10-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν επίσης ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κος Κρηνίδης, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης και κα Παναγιωτοπούλου και εκπρόσωποι ενιστάμενων εταιριών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1252/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (μελέτης Ν.3316/2005) «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», Ανάδοχος υποέργου (μελέτης): Σύμπραξη γραφείων μελετών Χόνδρος Σταύρος & Συνεργάτες Ε.Ε., Ρίτσος Απόστολος, Πανάγου Μαρία & Κορασίδη Αλεξάνδρα».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. **274052/8642/16-10-2015** έγγραφό τους και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (μελέτης Ν.3316/2005):

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Προϋπολογισμός υποέργου: **271.047,36 € (με ΦΠΑ)**

Προϋπολογισμός σύμβασης: **90.800,866 € (με ΦΠΑ)**

Κωδικός έργου: **2010ΕΠ00180001**

Ανάδοχος υποέργου (μελέτης): **Σύμπραξη γραφείων μελετών Χόνδρος Σταύρος & Συνεργάτες Ε.Ε., Ρίτσος Απόστολος, Πανάγου Μαρία & Κορασίδη Αλεξάνδρα**

1. Ιστορικό υποέργου:

Προϋπολογισμός: **271.047,36 € (με ΦΠΑ)**

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: **726/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ6-Ρ6Λ) Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε.**

Ημερομηνία διαγωνισμού: **12-02-2103**

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: **1185/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ17Λ6-ΑΜΒ) Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε.**

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: **02-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ7Λ6-Η10)**

Ποσό σύμβασης: **90.800,866 € (με ΦΠΑ)**

Ανάδοχος μελέτης: **Σύμπραξη γραφείων μελετών Χόνδρος Σταύρος & Συνεργάτες Ε.Ε., Ρίτσος Απόστολος, Πανάγου Μαρία & Κορασίδη Αλεξάνδρα**

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία :

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών για την σύνταξη μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών Μελετών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989.
9. Οι κανονισμοί προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών του Ν. 3316/2005 όπως ισχύουν.
10. Το ΦΕΚ 3081/Β/2014 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».

3. Σχετικά με το υποέργο έγγραφο :

1. Η υπ' αριθμ. 1063/13-03-2012 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013, με την οποία εντάχθηκε ως υποέργο η μελέτη του θέματος.
2. Η υπ' αρ. 726/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ6-Ρ6Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι διεξαγωγής διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης του θέματος και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
3. Η υπ' αρ. 1185/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ17Λ6-ΑΜΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος στην Σ.Γ. μελετών Χόνδρος Σ. & Συν. Ε.Ε., Ρίτσος Απ., Πανάγου Μ. & Κορασίδη Αλ.
4. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος και το υπ' αριθμ. 119695/3954/12-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ7Λ6-Η10) ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης.
5. Οι υπ' αρ. 134858/4435/οικ/19-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΧ7Λ6-807) & 141822/4698/οικ/26-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΠ77Λ6-5Δ5) Αποφάσεις ΔΤΕ/ΠΔΕ ορισμού επιβλεπόντων της μελέτης του θέματος.
6. Η υπ' αριθμ./ 213042/6821/02-09-2014 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ έγκρισης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της μελέτης του θέματος.
7. Η υπ' αριθμ./ 215949/6917/05-09-2014 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ έγκρισης του τεύχους αξιολόγησης της Γεωτεχνικής έρευνας της μελέτης του θέματος.
8. Η υπ' αριθμ./ 215949/6917/05-09-2014 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ έγκρισης της Γεωλογικής μελέτης της μελέτης του θέματος.
9. Η υπ' αρ. 270603 / 8528 / οικ. / 14.10.2015 (ΑΔΑ: ΒΖΠ07Λ6-ΩΩΗ) Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ αντικατάστασης των επιβλεπόντων της μελέτης του θέματος
10. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 170445/5409/18-06-2015 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2015.

11. Η θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαιώσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2015, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Πρακτικό 26 – παρ.2 της συνεδρίασης της 14-10-2015.

3. Εισήγηση :

Η σύμβαση εκπόνησης του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 02-05-2014 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το συμβατικό χρόνο εκπόνησης μελέτης η προθεσμία περαιώσης του υποέργου ήταν η 02-01-2015. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί η Τοπογραφική μελέτη, η Γεωλογική μελέτη και η Γεωτεχνική Αξιολόγηση. Εκκρεμεί η εκπόνηση και έγκριση των γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών μελετών και των κτηματολογικών διαγραμμάτων και απαλλοτριώσεων.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί τον συμβατικό χρόνο εκπόνησης και την οριακή προθεσμία, κατόπιν και της από 18-06-2015 αίτησης (συναίνεσης) του Αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη την παρ.3 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 και την θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Πρακτικό 26 – παρ.2 της συνεδρίασης της 14-10-2015.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαιώσης του υποέργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» μέχρι την 31-12-2015».

Κατόπιν ο πρόεδρος παρέθεσε το υπ'αριθμ. 5201/27-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας του υποέργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» μέχρι την 10-12-2015.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 274052/8642/16-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 1185/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ'αριθμ. 5201/27-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» μέχρι την 10-12-2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και το υπ' αριθμ. 5201/27-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου