



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19-12- 2011

Αρ. πρωτ 227752/1422

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 362/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: η υπ' αριθμ 214527/3826/6-12-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 362/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Σήμανση ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας-Θέρμου-Μεσολογγίου-Ξηρομέρου-Τριχωνίδας-Βάλτου», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 229020/1433/9-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 362/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Σήμανση ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας-Θέρμου-Μεσολογγίου-Ξηρομέρου-Τριχωνίδας-Βάλτου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Καραθανάση η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 214527/3826/6-12-2011 εισήγησή της ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα κάτωθι:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

*Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α*

*Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 26-08-2008 / 2,00%*

*Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ*

*Ανάληψη Δαπάνης :*

*Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :391.999,98 € /31-10-2008*

*Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 28-02-2009.*

*1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 30/06/2009 Αποφ. 2181/16-03-2009*

*« « : 30/12/2009 Αποφ. 8091/11-09-2009*

*Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30/04/2012.*

*Σας στέλνουμε την από 23-11-2011 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30/04/2012 και σας γνωρίζουμε τα εξής:*

*Με το Τ.Υ 11883/3012/2009 έγινε η αποδοχή της διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 1<sup>ης</sup> πιστοποίησης. Σήμερα στις 2-12-2011 υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για την άρση διακοπής εργασιών και τη συνέχιση του έργου, λόγω εξόφλησης των ήδη πιστοποιημένων εργασιών. Η άποψη της Υπηρεσίας είναι η συνέχιση των εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου λόγω αναγκαιότητας τοποθέτησης συστημάτων σήμανσης που συμβάλλουν στην ασφάλεια του επαρχιακού δίκτυου.*

*Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας λόγω αύξησης της αναθεώρησης τιμών ο ανάδοχος με υπεύθυνη δήλωση του δεν απαιτεί το ποσό που προκύπτει.*

*Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30/04/2012 με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθμ. 214527/3826/6-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Ότι πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

#### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Σήμανση ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας-Θέρμου-Μεσολογγίου-Ξηρομέρου-Τριχωνίδας-Βάλτου» έργου μέχρι **30/04/2012** με αναθεώρηση.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακό Σύμβουλος κος Γ. Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Αυέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου