



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14-12- 2011

Αρ. πρωτ 214056/1359

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 367/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ:η υπ' αριθμ 210948/4480/21-11-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 367/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού», ανάδοχος : Κ/Ε ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΕΡΜΩΝ ΑΕ & ΣΙΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 229020/1433/9-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 367/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού», ανάδοχος : Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΕΡΜΩΝ ΑΕ & ΣΙΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αριθμ 210948/4480/ εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/νσης κο Καραγιάννη ο οποίος εισηγήθηκε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. δήμου Αστακού» αναδόχου : Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΕΡΜΩΝ ΑΕ & ΣΙΑ έως 31/12/2011 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω διακοπής εργασιών η οποία οφείλεται σε αδυναμία χρηματοδότησης των λογαριασμών του έργου .

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 210948/4480/21-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και

την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. δήμου Αστακού» αναδόχου : Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΕΡΜΩΝ ΑΕ & ΣΙΑ έως 31/12/2011 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω διακοπής εργασιών η οποία οφείλεται σε αδυναμία χρηματοδότησης των λογαριασμών του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος  
 Σκαρμούτσος Γεώργιος  
 Αυγέρης Σάββας  
 Μαρίνος Ανδρέας  
 Μιχαλόπουλος Νικόλαος  
 Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου