



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19-12- 2011

Αρ. πρωτ 228884/1431

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 379/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ:1) η υπ' αριθμ 224943/3910/7-12-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2)το αριθμ. 227218/1371/8-12-201 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 379/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 229020/1433/9-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 379/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κο Γουναρόπουλο ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 224943/3910/7-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ εγκα/σεις)» προϋπολογισμού 280.000,00€ μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Κ/Ξ Κατσαϊτή Μιχαήλ- Κρίκη Παναγιώτη, έως 30/4/2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο πρόεδρος με τη σύμφωνη γνώμη των μελών εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 30-3-2012.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την υπ' αριθμ. 224943/3910/7-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Το αριθμ. 227218/1371/8-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- Πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ εγκα/σεις)» προϋπολογισμού 280.000,00€ μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Κ/Ξ Κατσαΐτη Μιχαήλ- Κρίκη Παναγιώτη, έως 30/3/2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου..

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος
Σκαρμούτσος Γεώργιος
Αυγέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου