



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 2 Δεκεμβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 312800/3391

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1429/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 305520/5704/18-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
 2) Το υπ'αριθμ. 312320/2886/24-11-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
 3) η υπ' αριθμ. 1028/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 120389/12797/30-9-2015 ΑΔΑ Ω4ΛΙΟΡ1Φ-Δ17 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1429/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Δημόσιου Πατρών», ΟΠΣΑΑ: 171622 , Αναδόχου : ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ.» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 49/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 315208/3412/26-11-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1429/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Δημόσιου Πατρών», ΟΠΣΑΑ: 171622 , Αναδόχου : ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **305520/5704/18-11-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

“ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα αλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 3/11/2015 αιτιολόγηση του αναδόχου ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ για την έγκριση της συγκεκριμένης παράτασης
5. Την από 6/11/2015 εισήγηση του Π.Τ.Δ.Π.
6. Το από 18/11/2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας Μονάδα με την σύμφωνη γνώμη τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 3.690.000 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 8-05-2012/40,12%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΛΙΕΙΑΣ (2011 ΣΕ 086/80016)

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 2.209.447,52 € /26-11-2012

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 06/03/2014

1^η Παράταση συνολικής προθεσμίας : 30/08/2014

2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας : 30/12/2014

3^η Παράταση συνολικής προθεσμίας : 31/03/2015

4^η Παράταση συνολικής προθεσμίας : 30/06/2015

5^η Παράταση συνολικής προθεσμίας : 31/08/2015

6^η Παράταση συνολικής προθεσμίας : 30/11/2015

Προτεινόμενη παράταση : 15/12/2015

Σας υποβάλλουμε την νέα αίτηση από τις 3-11-2015 της εργοληπτικής επιχείρησης : ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 15-12-2015 και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται λόγω συνθηκών, για την ολοκλήρωση του έργου.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από την συμβατική αναθεώρηση που προβλέπεται στην πράξη ένταξης του έργου.

ατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **15-12-2015** χωρίς αποζημίωση με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης”.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. 312320/2886/24-11-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. **305520/5704/18-11-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. **1028/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Δημόσιου Πατρών», ΟΠΣΑΑ: 171622 , Αναδόχου : ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ , μέχρι **15-12-2015** χωρίς αποζημίωση, με επιβάρυνση μόνο της νόμιμης αναθεώρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου