



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 10 Δεκεμβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 322703/3507

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254
 2) Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1467/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)το υπ'αριθμ. 322103/2972/3-12-2015 διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
 Π.Ε. Αχαΐας

- 2) η υπ' αριθμ. 310978/5840/27-11-2015 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
 3) την 359/2014 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής (η οποία κατέστη **νόμιμη** με την
 υπ'αρ.53661/5062/08-05-2014, , απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΑΔΑ:ΒΙΦΘΟΡ1Φ-ΦΗΩ)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1467/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ»,
 αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 50/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 323384/3523/4-12-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Κατριβέσης , κος Φλωράτος και κα Ανδριώτη καθώς και εκπρόσωποι ενιστάμενων εταιρειών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1467/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **310978/5840/27-11-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση δικαιολογητικών για την αποστολή τους στην Οικονομική Επιτροπή με αίτημα την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ.

Σας στέλνουμε α) την αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών για 212 ημερολογιακές ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και β) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την από 25-08-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 7 μήνες.
5. Το υπ. αριθμ. 4550/22-09-2015 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.
6. Την από 8/10/2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 212 ημερολογιακές ημέρες λόγω :
 - Της κακοκαιρίας του περασμένου χειμώνα , κυρίως των έντονων βροχοπτώσεων που δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.
 - Την καθυστέρηση λόγω μεταφοράς στύλων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 - Των χρηματοπιστωτικών συγκυριών της χώρας.
7. Την με αρ. πρωτ. 5090/10-11-2015 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για τη παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 15-12-2015.
8. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 2.400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης / Μέση τεκμαρτή έκπτωση : 18/06/2013 / 37,71 %

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.494.985,46 – 18/06/2014
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 10/09/2015
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 15/12/2015

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου με αναθεώρηση μέχρι 15/12/2015 λόγω α)Της κακοκαιρίας του περασμένου χειμώνα , κυρίως των έντονων βροχοπτώσεων που δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, β)την καθυστέρηση λόγω μεταφοράς στύλων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και γ)Των χρηματοπιστωτικών συγκυριών της χώρας».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ'αριθμ. **322103/2972/3-12-2015** διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. **310978/5840/27-11-2015** της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- την **359/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ**», με αναθεώρηση , μέχρι 15/12/2015.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου