



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 341622/3703

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1503 /2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 326866/10275/18-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1503/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 339254/3683/17-12-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α') αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αυγέρης Σάββας και κος Κελεπούρης Ανδρέας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Γιαννακισίδου Όλγα , κα Συμειωνίδου, κος Δεπούντης Ν. ,κος Κρηνίδης Η., κος Τσολοδήμος Ν., καθώς και εκπρόσωπος ενιστάμενης εταιρείας κος Καπόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1503 /2015

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6^ο θέμα της προ ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **326866/10275/18-12-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.300.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.300.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ. 7261/25-10-2010 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 |
| 4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης | Αρ. 5253/18-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ.Ελλάδας |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Ανάδοχος Μελέτης | Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-Π.ΛΕΝΤΖΟΣ-Ξ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. |
| 2. Ποσό Σύμβασης | 423.622,82 € (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Ημερομηνία περαίωσης | 28-09-2012 |
| 4. Δ/νουσα Υπηρεσία | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης | Απόφαση 191/2012 Περ/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Απόφαση 53/2013 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 09-04-2013 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 5. Έκπτωση " | 43,73% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης | 08-05-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 08-11-2015 (18 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 08-05-2016 (Υπό έγκριση) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.134927/4326/οικ./14-05-2015 ΑΔΑ:6ΡΘ47Λ6-Υ7Β)

2^{ος} Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Υπό έγκριση)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 06-10-2015 αίτησή του (αρ.πρωτ. 262289/8311/06-10-2015) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 08-05-2016, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από την αρχική εγκριθείσα προθεσμία περαίωσης του υποέργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

Στο εγκεκριμένο πεδίο λήψης αδρανών υλικών 4 (περιοχή Λιναριάς) δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι σήμερα να γίνουν εκσκαφές λόγω έντονων αντιδράσεων και αντιρρήσεων της τοπικής κοινωνίας της Λιναριάς με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην ποσότητα των αδρανών υλικών πλήρωσης των συρματοκιβωτίων. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί με τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια και μεταφορά υλικών λιθοπλήρωσης συρματοκιβωτίων» με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 24^η-11-2015. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές χρονικό διάστημα για την κατασκευή των συρματοκιβωτίων κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του ανωτέρω διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των χειμερινών μηνών.

Επίσης, η αναγκαστική αργία των ελληνικών τραπεζών προκάλεσε την γενικότερη αναστολή εργασιών και ειδικότερα την διακοπή της τροφοδοσίας των εργοταξίων με πρώτες ύλες με αποτέλεσμα την αδυναμία συνέχισης των εργασιών σε ικανοποιητικό ρυθμό κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 08-05-2016, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **326866/10275/18-12-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας μέχρι **31-12-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα