



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 336148/3638

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1517 /2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 331612/10427/15-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 5/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 25001/2875/13-3-2015 ΑΔΑ ΜΥΕΟΡ1Φ-ΩΓΟ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1517/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προυπ. υποέργου **50.000 €** με Φ.Π.Α», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 339254/3683/17-12-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α') αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αυγέρης Σάββας και κος Κελεπούρης Ανδρέας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Γιαννακισίδου Όλγα , κα Συμειωνίδου, κος Δεπούντης Ν. ,κος Κρηνίδης Η., κος Τσολοδήμος Ν., καθώς και εκπρόσωπος ενιστάμενης εταιρείας κος Καπόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1517 /2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προυπ. υποέργου 50.000 € με Φ.Π.Α.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. 331612/10427/15-12-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (μελέτης Ν.3316/2005):

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (111)»

Προϋπολογισμός υποέργου: 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προϋπολογισμός σύμβασης: 10.055,46 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Κωδικός έργου: 2012ΕΠ00100055

Ανάδοχος υποέργου (μελέτης):

Σύμπραξη γραφείων μελετών Χριστόπουλος Σοφοκλής (Μελέτη Τοπογραφίας) - Σκόνδρας Ιωάννης (Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων)- Κολοκύθας Γεράσιμος (Μελέτη Υδραυλικών Έργων)-Πυργάκης Δημήτριος (Περιβαλλοντική Μελέτη)- Βλαχάκης Βασίλειος(Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες)- Μητσόπουλος Θεόδωρος(Μελέτη Η/Μ Έργων).

Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (2012 ΚΑΠ 0705011- ΣΑΕ012ΕΠ00100055).

1. Ιστορικό υποέργου:

Προϋπολογισμός: 50.000,00 € (με ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης:228/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΒΙΚ57Λ6-ΒΛ4).

Ημερομηνία διαγωνισμού: 22-05-2014

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:

5/2015 (ΑΔΑ:7ΟΧ7Λ6-ΒΛ4), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΘΔ57Λ6-7ΚΥ)

Ποσό σύμβασης: 10.055,46 € (χωρίς το ΦΠΑ)

Ανάδοχος μελέτης:

Σύμπραξη γραφείων μελετών Χριστόπουλος Σοφοκλής (Μελέτη Τοπογραφίας) - Σκόνδρας Ιωάννης (Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων)- Κολοκύθας Γεράσιμος (Μελέτη Υδραυλικών Έργων)-Πυργάκης Δημήτριος (Περιβαλλοντική Μελέτη)- Βλαχάκης

**Βασίλειος(Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες)-
Μητσόπουλος Θεόδωρος(Μελέτη Η/Μ Έργων).**

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών για την σύνταξη μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών Μελετών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989.
9. Οι κανονισμοί προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών του Ν. 3316/2005 όπως ισχύουν.
10. Το ΦΕΚ 3081/Β/2014 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».

3. Σχετικά με το υποέργο έγγραφα:

1. Το γεγονός ότι η μελέτη του θέματος αποτελεί υποέργο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (111)», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ.
2. Η υπ' αρ. απόφαση 228/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΒΙΚ57Λ6-ΒΛ4) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι διεξαγωγής διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης του θέματος και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
3. Η υπ' αρ. 5/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:7ΤΟΧ7Λ6-ΒΛ4), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», στη σύμπραξη μελετητικών γραφείων:
 - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
 - ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 - ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 - ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος και το υπ' αριθμ. 159804/5055/οικ/8-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΘΔ57Λ6-7ΚΥ) ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης.
5. Η υπ' αρ. 169387/5363/οικ/17-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΛΙ7Λ6-Σ3Φ) Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ ορισμού επιβλεπόντων της μελέτης του θέματος.
6. Η υπ' αριθμ. 202152/6408/ 6-08-2015 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ έγκρισης της Έγκριση της εισηγητικής Τεχνικής Έκθεσης και του χρονοδιαγράμματος της μελέτης του θέματος.
7. Η υπ' αριθμ. 213969/6875/13-11-2015 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ έγκρισης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της μελέτης του θέματος.
8. Η υπ' αριθμ. 232999/7477/8-09-2015 διαβίβαση εγκεκριμένου προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας- Τεχνικής Έκθεσης της μελέτης του θέματος.

9. Η υπ' αριθμ.235336/7518/16-10-2015 διαβίβαση της θεωρημένης από την Υπηρεσία μας ΜΠΕ του Κόμβου Καλλιθέας στην Δ/ση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για έγκριση της και έκδοση της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων.
10. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 300259/9556/12-11-2015 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την **14-03-2016**.
11. Το απόσπασμα του 29^{ου} Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος (μελέτης ν. 3316/2005) με τίτλο «**Μελέτη Κόμβου Καλλιθέας**», το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 401/10-12-2015 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 331612/10427/10-12-2015) έγγραφο του.

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 08-06-2015 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το συμβατικό χρόνο εκπόνησης μελέτης η προθεσμία περαίωσης του υποέργου ήταν η 14-11-2015, (160 ημέρες από την υπογραφή της). Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι μελέτες Α και Β σταδίου, η Τοπογραφική μελέτη, το πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας και η Μ.Π.Ε. του υποέργου του θέματος. Εκκρεμούν οι μελέτες του Γ' Σταδίου, όπως η έγκριση της Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνών, η έγκριση της Οριστικής Μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων και η εκπόνηση των υδραυλικών μελετών, Β' φάσης Τοπογραφικών μελετών (κτηματολόγιο), η μελέτη των Η/Μ έργων και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ΦΑΥ και ΣΑΥ.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός:

- ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί τον συμβατικό χρόνο εκπόνησης, κατόπιν και της από 12-11-2015 αίτησης (συναίνεσης) του Αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην μη έγκριση της Μ.Π.Ε. από την αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία Δ/ση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθυστέρηση για την οποία δεν ευθύνεται ο ανάδοχος,
- το άρθρο 27 του ν. 3316/2005 «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης.

Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (μελέτης Ν.3316/2005):
 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (11)»
 μέχρι την 14-03-2016

».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- την υπ' αριθμ. **331612/10427/15-12-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. **5/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (μελέτης Ν.3316/2005): «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (111)» μέχρι την **14-03-2016**.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα