



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,27-12- 2011

Αρ. πρωτ 230570/1443

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 397/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ' 216554/4698/25-11-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 397/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Σκυλλούντος» του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 237309/1481/16-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος- αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Μιχαλόπουλος και Μαρίνος.

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετείχε η τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 397/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Σκυλλούντος» του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην τμηματάρχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 216554/4698/25-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Σκυλλούντος» του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» μέχρι 31/12/2011 δηλαδή κατά έξι μήνες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 216554/4698/25-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Σκυλλούντος» του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» μέχρι 31/12/2011 δηλαδή κατά έξι μήνες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος
 Τσάνης Νικόλαος
 Αυέρης Σάββας
 Φωτόπουλος Τρύφωνας
 Πυλαρινός Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου