



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 24 Δεκεμβρίου 2015  
 Αρ. πρωτ. 331211/3587

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ:** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας  
 Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1564/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 328523/6036/9-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας

2) Την υπ' αριθμ. **1058/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κατέστη νόμιμη με το υπ' αρ. **119677/12727/5-10-2015 ΑΔΑ 732ΖΟΡ1Φ-ΟΩ8** έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1564/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, τού έργου : «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 339254/3683/17-12-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α') αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αυγέρης Σάββας και κος Κελεπούρης Ανδρέας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Γιαννακισίδου Όλγα , κα Συμειωνίδου, κος Δεπούντης Ν. ,κος Κρηνίδης Η., κος Τσολοδήμος Ν., καθώς και εκπρόσωπος ενιστάμενης εταιρείας κος Καπόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1564 /2015**

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **51<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, τού έργου : «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **328523/6036/9-12-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ.1418/84 & ειδικότερα την §4 τού άρθρου 5, την §2 & 3 τού άρθρου 10 & την §1 τού άρθρου 8 αυτού.
2. Το Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
3. Το 1<sup>ο</sup> Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
4. Το γεγονός ότι μετά την 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας η λήξη του έργου είναι μέχρι την 30/11/2015.
5. Την από 11-11-2015 αίτηση τού αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι **31/05/2016**.
6. Την αρ.πρωτ. 205645/3739/03-08-2015 Απόφαση διακοπής εργασιών του εν λόγω .
7. Την αρ.πρωτ. 299185/5524/11-11-2015 Αίτηση του Αναδόχου για επανέναρξη εργασιών από την 16/11/2015.
8. Την από 16/11/2015 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Διαχειριστική Αρχή για παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι **30/05/2016**
9. Την Αρ.Πρωτ. 5684/07-12-2015 γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος για παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι **31/12/2015** λόγω λήξης του προγράμματος ΕΣΠΑ.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την **παράταση τής συνολικής προθεσμίας**, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος **μέχρι 31- 12 - 2015**, σύμφωνα με την γνωμάτευση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος, λόγω της λήξης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ .

Για την πραγματική ολοκλήρωση του έργου ,θα απαιτηθεί η χορήγηση πρόσθετης παράτασης προθεσμίας μετά την ένταξη του ,στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Δ.Ε.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- η υπ' αριθμ. **328523/6036/9-12-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας
- Την υπ' αριθμ. **1058/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τη παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος μέχρι 31- 12 -2015, σύμφωνα με την γνωμάτευση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος, λόγω της λήξης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ .

Για την πραγματική ολοκλήρωση του έργου ,θα απαιτηθεί η χορήγηση πρόσθετης παράτασης προθεσμίας μετά την ένταξη του ,στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Δ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα