



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 331205/3586

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1565 /2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 320002/5920/1-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας

2) Την υπ' αριθμ. 1289/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (η οποία κατέστη νόμιμη με το υπ' αρ. 152637/15635/26-11-2015 ΑΔΑ 7Σ7ΔΟΡ1Φ-ΥΧΡ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1565/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ –ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.)» ,για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 339254/3683/17-12-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α') αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αυγέρης Σάββας και κος Κελεπούρης Ανδρέας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Γιαννακισίδου Όλγα , κα Συμειωνίδου, κος Δεπούντης Ν. ,κος Κρηνίδης Η., κος Τσολοδήμος Ν., καθώς και εκπρόσωπος ενιστάμενης εταιρείας κος Καπόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1565 /2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **52ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ –ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **320002/5920/1-12-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 26-11-2015 σχετική αίτηση της αναδόχου , με συνοπτικό αιτιολογικό.
5. Την από 26-11-2015 αίτηση της αναδόχου, μετά Τεχνικής Έκθεσης , χρονοδιαγράμματος και πίνακα προβλεπόμενης μηνιαίας απορρόφησης πιστώσεων
6. η από **23-10-2015 σύσκεψη στο γραφείο της κας Αντιπεριφερειάρχη, με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την Διευθύνουσα Υπηρεσία**
7. Η αριθ. Πρωτ. **314727/5810/01-12-2015** εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης: : 07-12-2010
 Πηγή Χρηματοδότησης :ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001
 Ανάληψη Δαπάνης :
 Έκπτωση Δημοπρασίας : 39,60%
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :10.225.449,12€ / 11-01-2013
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11-01-2015
 1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-08-2015 / 745/7-7-2015/αρ.πρακτ. 24/2015
 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
 2^η « « / « : 11-12-2015 /1285/06-11-2015/αρ.πρακτ. 44/2015
 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 3^η « « / « : 29-08-2016 /Αιτούμενη

Σας στέλνουμε την από 26-11-2015 σχετική αίτηση της αναδόχου , με συνοπτικό αιτιολογικό, με αρ. πρωτ. **314727/5810**, αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ., αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 29-08-16 και την από 26-11-2015 αίτηση του αναδόχου , με αρ. πρωτ. **314727/5810**, με την οποία υπέβαλλε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα παράτασης των εργασιών μέχρι τις 29-08-2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις **29-08-2016** .

Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση είναι συνοπτικά οι κάτωθι:

α) η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποζημίωσης των ιδιωτικών απαλλοτριούμενων εκτάσεων. Η δικάσιμος καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης έγινε στις 10 -12-2013 και η απόφαση εκδόθηκε στις **23-06-2014**. Η Δικάσιμος καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης, αναγνώρισης δικαιούχων κλπ ορίστηκε για τις **13-10-2015**. Για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και στις ιδιωτικές εκτάσεις εξασφαλίστηκε ,με επιμέλεια του αναδόχου ,η συνηγορία κάποιων εκ των ιδιοκτητών με συλλογή υπεύθυνων δηλώσεων . Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και σήμερα.

β) η μη σύνταξη στατικής μελέτης τοίχων αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος άνω των 6μ. , που δεν ήταν αντικείμενο της συνταχθείσας τεχνικής μελέτης και που καθιστούσε αδύνατη την κατασκευή τους. Η λύση που δόθηκε ήταν η εντολή εκπόνησης από τον ανάδοχο Γεωτεχνικής Μελέτης Αντιστήριξης Επιχωμάτων, που εκδόθηκε στις 08-09-2014. Η αμοιβή εκπόνησης αυτής συμπεριλήφθηκε στον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την α.π. 344724/6438/**16-12-2014** απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Γεωτεχνική Μελέτη Αντιστήριξης Επιχωμάτων υποβλήθηκε στις 19-03-2015 και εγκρίθηκε με την α.π. 77983/1360/**07-04-2015** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η δαπάνη θα καλυφτεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενη από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) , ενάριθμος κωδικός 2014ΚΑΠ0112000.

γ) η μη ομαλή χρηματοδότησή του έργου από τον Δεκέμβριο 2014 έως και τον Αύγουστο 2015 που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή εργασιών, για τη μη εξόφληση του 7ου λογαριασμού ,που έγινε αποδεκτή με την α.π. 153309/2707 / 10-06-2015 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τελικώς ο ανάδοχος ήρε την διακοπή εργασιών, μετά την εξόφληση του, στις **21-09-2015**.

δ) Την από 23-10-2015 σύσκεψη στο γραφείο της κας Αντιπεριφερειάρχη, με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την Διευθύνουσα Υπηρεσία, στην οποία συμφωνήθηκε για τους ανωτέρω λόγους, να δοθεί παράταση έως 29-08-2016

Η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης μέχρι τις **29-08-2016**, δεδομένου ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος στην αίτησή του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- η υπ'αριθμ. 320002/5920/1-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας
- Την υπ' αριθμ. 1289/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας, τού έργου « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ –ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)**» αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ προϋπολογισμού :16.366.115,7€ (με Φ.Π.Α.), μέχρι **31-12-2015**,

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα