



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 22 Ιανουαρίου 2016
Αρ. πρωτ. 17879/230
& σχετ. 17211/218

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 26 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 17193/175/20-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
2) το υπ'αριθμ. 17787/182/21-1-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
3) η υπ'αριθμ. 1237/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 148549/15312/16-11-2015 ΑΔΑ 7529ΟΡ1Φ-Γ 5 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **26/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακόλου» αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **21η Ιανουαρίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **13756/167/15-1-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κος Σάββας Αυγέρης και κος Κων. Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 26/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα**, που το σώμα συμφώνησε για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος, με τίτλο:

«Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακόλου» αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **17193/175/20-1-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε συνημμένα την με αριθ. πρωτ 10210/ΕΞ/31-12-2015 αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είχε οριστεί η 13-06-2015. Με την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας ορισθηκε προθεσμία περαίωσης η 18-10-2015, με την έγκριση της 2^{ης} παράτασης η 15-12-2015 και με την έγκριση της 3^{ης} παράτασης η 31-12-2015. Με την ανωτέρω σχετική αίτηση του, ο ανάδοχος αιτείται, βάσει του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση» λόγω μη υπαιτιότητας του, περαιτέρω παράταση 31 ημερών, έως την 31/1/2016 για τους παρακάτω λόγους:

Ο 10^{ος} λογαριασμός του έργου, εξοφλήθηκε με καθυστέρηση 16 ημερών (συγκεκριμένα από τις 8-12-2015 έως 24-12-2015 που έγινε η αποπληρωμή), γεγονός το οποίο προκάλεσε αντικειμενικές δυσκολίες στη χρηματοδότηση του έργου από τον ανάδοχο με συνεπαγόμενες καθυστερήσεις στην πρόοδο και την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Επίσης, όπως επισημάνθηκε και παλαιότερα, η επιβολή περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, δημιούργησε καθυστερήσεις κατά 15 ημέρες στην προμήθεια των προσκρουστήρων και την ενσωμάτωση τους στο έργο.

Σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι στην παρούσα φάση, το ποσοστό υλοποίησης του έργου υπερβαίνει το 96%.

Η άποψη της υπηρεσίας μας και την οποία εισηγούμαστε, είναι ότι θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με την παρ 8Α του άρθρου 48 του Ν.3669/08 κατά 31 ημέρες επιπλέον ήτοι **μέχρι τις 31-1-2016 με αναθεώρηση** καθότι οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για την εν λόγω παράταση έχει ζητηθεί, με το με αριθ. πρωτ.352391/6468/11-1-2016 έγγραφο μας, η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής η οποία αναμένεται και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- την υπ' αριθμ. **17193/175/20-1-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
- το υπ' αριθμ. **17787/182/21-1-2016** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
- την υπ' αριθμ. **1237/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας του έργου «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακόλου» αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», μέχρι **31/1/2016**, με αναθεώρηση καθότι οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου