



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 22 Ιανουαρίου 2016  
Αρ. πρωτ. 5788/84

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 34 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 5566/57/8-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ'αριθμ. 920/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής  
Ελλάδας ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 103542/11340/2-9-2015 ΑΔΑ  
Ψ ΙΓΟΡ1Φ-804 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 34/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», Πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ): 2010ΕΠ00180002, Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398, Προϋπολογισμός Μελέτης : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Σύμβασης : 16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.)» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **21η Ιανουαρίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **13756/167/15-1-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κος Σάββας Αυγέρης και κος Κων. Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 34/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», Πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ): 2010ΕΠ00180002, Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398, Προϋπολογισμός Μελέτης : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Σύμβασης : 16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 5566/57/8-1-2016 έγγραφό τους και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ..... σελ. 1  
 II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..... σελ. 2  
 III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ..... σελ. 3

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ****I.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

1.	Πηγή Χρηματοδότησης	2010ΕΠ00180002
2.	Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3.	Απόφαση Χρηματοδότησης	Με την από 16/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΦ-ΝΛΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και την αριθ. πρωτ. 53580/ΔΕ-6201/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟΧΦ-ΟΙΕ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε / τροποποιήθηκε το <b>συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ σκέλος</b> του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (στην ΣΑΕΠ 001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013) και <b>στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος με κωδικό 2010ΕΠ00180001</b>

**I.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε)
2.	Ημερομηνία Σύνταξης (περαιώσης) Μελέτης	15/04/2013
3.	Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	Η αριθ. πρωτ. 6981/157/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΥ7Λ6-ΦΒΩ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

**1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε.
2.	Αποφάσεις Έγκρισης Τευχών	Η με αριθ. πρωτ. 117890/4139/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ7Λ6-Η0Ν) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 818/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ι7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε..
3.	Ημ/νία Δημοπράτησης	15/04/2013
4.	Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους Ποσοστά έκπτωσης στις ομάδες εργασιών και στα Απολογιστικά
5.	Έκπτωση	Μέση έκπτωση ομάδων εργασιών 38,1392% - Έκπτωση Απολογιστικών Εργασιών 39,00 %
6.	Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών	Η με αριθ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒ7Λ6-8ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 121/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩ7Λ6-ΞΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία απορρίπτεται η από 03.02.2014 προδικαστική προσφυγή της "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε."
7.	Ποσό Σύμβασης	16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.) / 13.678.513,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
8.	Στοιχεία Σύμβασης	Αριθ. πρωτ. : 139 580 / 4 622 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : ΒΠΟ7Λ6-ΤΗ6 Ημ/νία :23 / 05 / 2014

**1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

1.	Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	23 / 07 / 2015 (14 ΜΗΝΕΣ)
2.	1 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης εργασιών	31 / 12 / 2015 - Αριθ. Απόφασης 920/18.08.2015 (ΑΔΑ: Ω70Λ7Λ6-Δ05) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
3.	2 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης εργασιών	<b>31 / 12 / 2016 - Υπό έγκριση.</b>

**1.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)**

1.	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. με το 1 <sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε	Αριθ. πρωτ. απόφασης έγκρισης:115281/3775/ 5-05-2015 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ): 16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.)
----	---	--

**1.6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1.	Απόφαση περί υποκατάστασης Αναδόχου.	Την με αριθ. πρωτ. 345733/10874/23-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΒΩ7Λ6-Λ86) απόφαση περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»
2.	Απόφαση Διόρθωσης της υπ' αρ. 345733/10874/23-12-2015 απόφασης περί υποκατάστασης Αναδόχου	Την με αριθ. πρωτ. 350477/10990/30-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΠΩ 27Λ6-Φ9Β) απόφαση διόρθωσης της υπ' αρ. 345733/10874/23-12-2015 απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου με την αρ. πρωτ. 390/ΕΞ/085/ 5-11-2015 αίτησή του (η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 293155/9343/5-11-2015) **ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-12-2016**, δηλαδή κατά δώδεκα (12) μήνες από το τέλος της 1<sup>ης</sup> εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, (που λήγει την 31-12-2015).

Επίσης:

1. Η εταιρεία «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.», υπέβαλε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του υποέργου την με αριθμ. πρωτ. 390\_ΕΞ\_84/04.12.2015 (αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 324416/10176/04.12.2015) αίτηση, με την οποία ζητεί να υποκατασταθεί στην εκτέλεση του υπολειπόμενου έργου από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» και να απαλλαγεί από την αντίστοιχη ευθύνη (άρθρ. 65 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008), επειδή βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να ολοκληρώσει το έργο λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο ανάδοχος έχει ήδη υπαχθεί, με την αριθμ. 489/2015 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο καθεστώς του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007).

Με την πιο πάνω απόφαση διατάσσεται το άνοιγμα της διαδικασίας της εξυγίανσης της «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» και επικυρώνεται η συμφωνία εξυγίανσης, που συνήφθη μεταξύ της «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» και της εκ του νόμου προβλεπομένης πλειοψηφίας των πιστωτών της.

2. Η εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», που προτείνεται από την αρχική ανάδοχο για την υποκατάσταση της, υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 494/18-12-2015 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 340087/10696/18-12-2015) αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος έως την 31-12-2016.
3. Με την με αριθ. πρωτ. 345733/10874/23-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΒΩ7Λ6-Λ86) απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ εγκρίθηκε η αποδοχή του αιτήματος για υποκατάσταση της αναδόχου «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» του υποέργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ**», από την «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», η οποία είχε αναδειχθεί τρίτη μειοδότηρια στο διαγωνισμό του υποέργου. Η υποκατάσταση εγκρίθηκε με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν.3669/08 και αφορά το σύνολο των εργασιών του έργου.
4. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε. διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη της για την 2<sup>ης</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου. (με το αριθ. πρωτ. 6925/11-1-2016 έγγραφο της).

Οι ανωτέρω αιτήσεις για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητες γιατί το έργο δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της εγκεκριμένης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης, την 31-12-2015, λόγω:

- Αρχαιολογικών ερευνών- ανασκαφές σε αρκετά τμήματα του έργου, που οφείλονται στις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται στις αρχαιολογικές έρευνες.

- **Καθυστέρηση στην εκπόνηση και παράδοση της μελέτης** «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΠΠ», από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- **Καθυστέρηση στην εκπόνηση και παράδοση από τον ανάδοχο** της μελέτης: «Ελέγχου και προσδιορισμού συμπληρωματικών μέτρων αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του Τεχνικού του Κόμβου Εξόδου (σήραγγα με διάτρηση, υπόγεια τεχνικά που κατασκευάζονται με τις μεθόδους Cut & Cover και Top-Down)» επειδή στο τμήμα VI δεν έχει πραγματοποιηθεί η διερεύνηση της κατασκευής του τεχνικού από τον προηγούμενη διαλυθείσα εργολαβία του «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων.

### III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Εισηγούμεθα** την έγκριση της 2ης παράτασης περαιώσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» **μέχρι 31-12-2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση**, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 5566/57/8-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», Πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ): 2010ΕΠ00180002, Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398, Προϋπολογισμός Μελέτης : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Σύμβασης : 16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι 31-12-2016 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθέωση για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου