



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 3 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. πρωτ. 23414/287

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 70 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 14234/129/27-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 235/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 37636/4218/07-04-2015 ΑΔΑ:ΒΜΜΑΟΡ1Φ-7ΗΨ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 70 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Πύργου- Οινόης», προϋπολογισμού: 600.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : «TZANA MAPIA & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **2α Φεβρουαρίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25036/298/28-1-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , κος Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 70 /2016

Ακολουθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19^ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Πύργου- Οινόης», προϋπολογισμού: **600.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : «**TZANA MARIA & ΣΙΑ Ε.Ε**»»

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **14234/129/27-1-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για **1^η Παράταση** προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Πύργου- Οινόης», προϋπολογισμού: **600.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : «**TZANA MARIA & ΣΙΑ Ε.Ε**».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 600.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 17.2.2015
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 52,05%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 287.710,99 € (με Φ.Π.Α)/ 16.7.2015
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 16.7.2015
Συμβατική Περαίωση	: 16.3.2016
Προτεινόμενη 1 ^η Παράταση Περαίωσης	: 31.5.2016
1 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 287.710,99 €
Πιστώσεις	: Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2014 της Π.Δ.Ε. (ΚΑ 2014ΚΑΠ1405012)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από **18.01.2016** εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**TZANA MARIA & ΣΙΑ Ε.Ε**» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά **δύο & μισό (2 ½)** μήνες, ήτοι μέχρι **31.05.2016**, και παρακαλούμε, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 3 παρ.2, εδαφ. δ, του Π. Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) να την εισάγετε ως θέμα και να αποφανθείτε για αυτή με δεδομένο ότι:

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ.334217/6213** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, που εκδόθηκε στις 14.12.2015, εγκρίθηκε ο **1^{ος} Α.Π.Ε** του έργου. Με την έγκριση του **1^{ου} ΑΠΕ** εντάχθηκαν, στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας, η εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες συμβατικές και είναι απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και έξι (6) νέες τιμές εργασιών, που κρίθηκαν απαραίτητες για την συνέχιση του έργου. Συγκεκριμένα κατά την πρόοδο των εργασιών και παρουσία του μελετητή, εντοπιστήκαν τοπικά διαφοροποιήσεις στο υπέδαφος σε σχέση με την εκτίμηση της μελέτης, καθώς τα πρόσφατα ιζήματα παρουσιάζουν εναλλαγές κατά την οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξή τους. Έτσι εντοπίστηκαν κορεσμένοι αργιλικοί ορίζοντες (τοπικά) σε εναλλαγές με αμμώδεις αποθέσεις και απαιτήθηκαν επί πλέον μέτρα για την παροχέτευση των υπόγειων υδάτων και την βελτίωση της έδρασης του επιχώματος στους αργιλικούς ορίζοντες.
2. Στην παρούσα χρονική περίοδο παρουσιάζονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω συχνών και έντονων βροχοπτώσεων, στην περιοχή κατασκευής του έργου με αποτέλεσμα την ανάγκη αναστολής μέρους των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των θέσεων, όπου πραγματοποιούνται επεμβάσεις άρσης των φαινομένων κατολίσθησης, είναι απαιτητή η

κατασκευή επιχωμάτων, λόγω της φύσης του έργου (έργο οδοποιίας) με συνέπεια να είναι αναγκαία η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή και απαραίτητη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια έδρασης των εξυγιαντικών στρώσεων από κατάλληλα υλικά (επιχώματα με αμμοχάλικα λατομείου), εργασία σημαντική για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Βάση των ανωτέρω είναι προφανές ότι, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «TZANA ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις **31.05.2016**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 14234/129/27-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 235/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Πύργου- Οινόης», προϋπολογισμού: **600.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : «TZANA MARIA & ΣΙΑ Ε.Ε», έως στις **31.05.2016**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου