



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 3 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. πρωτ. 24611/294

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 71 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 24529/266/28-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 870/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 97532/10695/18-8-2015 ΑΔΑ 7ΣΣΔΟΡ1Φ-Ρ5Ζ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 71 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **2α Φεβρουαρίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25036/298/28-1-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , κος Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 71/2016

Ακολουθώς ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, , με τίτλο:

«**Έγκριση 5ης Παράτασης** προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: **6.100.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ξ «**ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ**»

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **24529/266/28-1-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 5^η **Παράταση** προθεσμίας του έργου: «**Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς**», προϋπολογισμού: **6.100.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ξ «**ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ**».

Σχετ.: Η από 30/12/2015 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας (αριθμ.πρωτ.351195/6458/30.12.2015 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 6.100.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 19/3/2013
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 10,49%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 5.502.915,29 € (με Φ.Π.Α)/ 2.8.2013
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 2/8/2013
Συμβατική Περαίωση	: 2/2/2015
1 ^η Παράταση Περαίωσης	: 31/07/2015 (Απόφαση 24/2015 της Ο.Ε)
2 ^η Παράταση Περαίωσης	: 31/10/2015
3 ^η Παράταση Περαίωσης	: 18/12/2015
4 ^η Παράταση Περαίωσης	: 31/12/2015
Προτεινόμενη 5 ^η Παράταση περαίωσης	: 31/03/2016
1 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 5.502.915,29 €
2 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 5.502.915,29 €
3 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 5.502.915,29 €
Πιστώσεις	: ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (ΕΣΠΑ 2007-2013)- Κωδικός έργου 2011ΕΠ00180010)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από **30.12.2015** αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας «**Κ/Ξ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ**» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου μέχρι **31/03/2016**, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. **346954/6414/28.12.2015** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας εγκρίθηκε η 4^η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 31/12/2015, ήτοι μέχρι την λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Δεδομένου του γεγονότος ότι το συμβατικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του, προβλέπεται η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων (Εθνικό σκέλος), με σκοπό την άρτια ολοκλήρωση αυτού και την παράδοση σε κυκλοφορία μίας οδού, που θα αποτελεί την έντεχνη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Επιπρόσθετα και λαμβανομένων υπόψη:

- β1. του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά το οποίο το ποσοστό υλοποίησης αυτού ανέρχεται στο 91,50% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται η πρόοδος των εργασιών στο έργο (ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαιών ασφαλείας, κλπ), και ήδη το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού φυσικού αντικείμενου υπερβαίνει το 97,00% καθώς και,
- β2. της ανάγκης να ολοκληρωθούν οι εργασίες τόσο για την προστασία του ήδη εκτελεσμένου έργου από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα που διανύουμε όσο και για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση και παράδοση σε κυκλοφορία της οδού με τα πλήρη γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό σήμανσης και ασφάλισης που προβλέπονται στα πλαίσια του συμβατικού αντικείμενου ώστε, αφενός μεν, να υλοποιηθεί πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στην Απόφαση ένταξης της Πράξης και στο Τεχνικό Δελτίο που τη συνοδεύει, αφετέρου δε, το έργο να μπορεί με επάρκεια να ανταποκριθεί στον προορισμό του που είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον αντίστοιχο επαρχιακό άξονα,
- β3. τους υπαρκτούς λόγους τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του και τους οποίους η Υπηρεσία μας υιοθετεί,
- κρίνουμε σκόπιμο, για το συμφέρον του έργου, να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης αυτού έως **31/03/2016**.

Η παράταση αυτή εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και ειδικότερα την παρ.8β του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08, δηλ. **χωρίς αναθεώρηση των τιμών για μέρος των υπολειπομένων εργασιών**, που καθυστέρησαν με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθμ.πρωτ. 351195/6458/20.01.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας έχει ζητηθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή η σύμφωνη γνώμη αυτής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος και αναμένεται η απάντησή τους. Παρακαλούμε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 24529/266/28-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 870/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 229/29-1-2016 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη αυτής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη - 111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: **6.100.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Κ/Ε «**ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ**

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», έως στις 31-03-2016, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλ. χωρίς αναθεώρηση των τιμών για μέρος των υπολειπομένων εργασιών, που καθυστέρησαν με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου