


**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 16 Φεβρουαρίου 2016  
 Αρ. πρωτ. 34852/381

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
 2)Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας  
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 106 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) το υπ' αρ. 32708/317/8-2-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας  
 2) η υπ' αριθμ. 30872/438/3-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας  
 3) η υπ' αριθμ. 1466/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κατέστη νόμιμη με την υπ' αρ. 170351/17446/22-1-2016 ΑΔΑ 7ΜΣΣΟΡ1Φ-ΠΕΘ απόφασή σας.)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **106 /2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Γυμνασίου Λάππα και προσθήκη W.C.» ΚΩΔ. ΜΙΣ: 2013ΕΠ00100021 αναδόχου ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΚΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **15η Φεβρουαρίου 2016**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **37502/405/11-2-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβρηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α') αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής, κα Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία, ο κ. Σύρμος Γεώργιος και ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κ. Κρηνίδης Ηλίας , Δ/ντής Οικονομικού της Π.ΔΕ , ο κος Τσομάκος υπάλληλος της ΠΔΕ και εκπρόσωποι της ενιστάμενης εταιρείας για το θέμα 1.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 106 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Γυμνασίου Λάππα και προσθήκη W.C.» ΚΩΔ. ΜΙΣ: 2013ΕΠ00100021 αναδόχου ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΚΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **30872/438/3-2-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ :**      **α) Την από 03-02-2016 αίτηση Αναδόχου.**

Σας στέλνουμε 1) την από **03-02-2016** αίτηση της Αναδόχου εταιρείας ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Κ.Τ.Ε., του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 16-05-2016. Η καθυστέρηση οφείλεται λόγω καιρικών συνθηκών όπου δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη τελική στρώση της εξωτερικής θερμοπρόσοψης και επίσης μέχρι να εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για τη τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τα στοιχεία του έργου :
 

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 600.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 30-09-2014 / 61,33%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΠΔΕ 2013 / ΜΙΣ 2013ΕΠ00100021
Ανάληψη Δαπάνης	:
Ποσό συμφωνητικού /ημερομηνία	: 232.211,31 € / 03-04-2015
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 16-02-2016
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 16-05-2016

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **16-05-2016** (90) ημέρες.

Η παράταση δίδεται χωρίς απαίτηση για αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών,

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Το υπ' αριθμ. **32708/317/8-2-2016** έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. **30872/438/3-2-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ

- την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «*Αποπεράτωση κτιρίου Γυμνασίου Λάππα και προσθήκη W.C.*» ΚΩΔ. ΜΙΣ: 2013ΕΠ00100021 αναδόχου **ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΚΤΕ**, μέχρι τις **16-05-2016** (90) ημέρες, χωρίς άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

### Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα