



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 23 Φεβρουαρίου 2016  
 Αρ. πρωτ. 38596/413

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  
 Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 126/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 267799/8450/11-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αριθμ. 877/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ( η οποία θεωρήθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 158331/15093/21-1-2014 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **126/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αχαΐας 2013», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00€, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2013ΕΠ00100000, Ανάδοχος Κ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΑΤ Ε.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **22η Φεβρουαρίου 2016**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **44454/462/18-2-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κος Σάββας Αυγέρης και κος Γεώργιος Σύμος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κος Ηλίας Κρηνίδης, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ κος Φλωράτος και κα Τασιοπούλου και εκπρόσωπος της ΟΔΟΣ ΑΤΕ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 126/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αχαΐας 2013», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00€, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2013ΕΠ00100000, Ανάδοχος Κ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΑΤ Ε.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **267799/8450/11-2-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

Η από 12-10-2015 αίτηση της αναδόχου.

Σε συνέχεια της εμπρόθεσμης σχετικής αίτησης της αναδόχου, σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται μικρή παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας, προκειμένου για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στοιχειώδους συντήρησης και για την γραφειοκρατική τακτοποίηση του έργου, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90 %. **Μετά τα ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ υπέρ της έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου, μέχρι 30-3-2016».**

Κατόπιν ο πρόεδρος παρέθεσε τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****1.1.1 Συνοδεύει το αίτημα Παράτασης Προθεσμίας****1.1.2 Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των συγκοινωνιών. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν στο υπόψη οδικό δίκτυο αφορούν την αποκατάσταση των βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, την ανακαίνιση φθαρμένων ασφαλτοστρώσεων με την οριζόντια με την κατασκευή νέων ταπήτων, την αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αποχετευτικών συστημάτων της οδού, τον καθαρισμός φρεατίων και συλλεκτήριων όμβριων, τάφρων αγωγών κλπ. Επίσης περιλαμβάνεται ο καθαρισμός νησίδων, ερεισμάτων, ρείθρων, η κοπή κλαδιών καθώς και η επένδυση με σκυρόδεμα ανοικτών τάφρων.

Στοιχεία εγκεκριμένης Μελέτης & Χρηματοδότησης:

- ο Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ001/2013
- ο Προϋπολογισμός Μελέτης έργου : 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- ο Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2013ΕΠ00100000

**Β) Η Σύμβαση κατασκευής (ημερομηνία υπογραφής: 31-10-2014)**

Με την με αριθ. 29/2014 Πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο (1<sup>η</sup> Υπ. Επιτρ. Ν. Αχαΐας), αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Η ανάδοχος Εργοληπτική Εταιρεία «**Κ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΑΤ Ε.Ε.**» υπέβαλε οικονομική προσφορά που ανέρχεται στο συνολικό πόσο **379.823,11 €** (με Φ.Π.Α.), με προσφεροθείσα **έκπτωση τριάντα ένα (31,00 %)** και αναλύεται ως εξής :

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)</b>
<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=</b>	<b>222.400,04</b>
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σπ=	40.032,00
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=</b>	<b>262.432,04</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% Χ ΣΔΕ =</b>	<b>39.364,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Π1 =</b>	<b>301.796,84</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (έκπτωση μόνο στο ΓΕ &amp; ΟΕ)=</b>	<b>952,70</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Π2 =</b>	<b>302.749,54</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=	6.049,74
<b>Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π3</b>	<b>308.799,28</b>
Φ.Π.Α. 23%Χ Π3=	71.023,83
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Π4=</b>	<b>379.823,11</b>

**Γ) Το αίτημα Παράτασης προθεσμίας :**

Η αρχική προθεσμία (12 μήνες) του έργου έληξε την 31-10-2015.

Η ανάδοχος είχε έγκαιρα κάνει αίτημα παράτασης προθεσμίας την 12-10-2015, επομένως η αίτησή της είναι **εμπρόθεσμη**.

Απαιτείται μικρή παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας, προκειμένου για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στοιχειώδους συντήρησης και για την γραφειοκρατική τακτοποίηση του έργου, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90 %.

**Μετά τα ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ υπέρ της έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου, μέχρι 30-3-2016»**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 267799/8450/11-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 877/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «**Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αχαΐας 2013**», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00€, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100000, Ανάδοχος Κ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΑΤ Ε.Ε., **μέχρι 30-3-2016**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου