



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 1η Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ. 50504/527

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 149/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 44549/431/25-2-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της ΠΔΕ
2)η υπ'αριθμ. 42530/719/17-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
3) η υπ' αριθμ. 1467/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 170354/17447/23-12-2015 ΑΔΑ 76ΟΡΟΡ1Φ-ΚΑ4 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **149/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **29η Φεβρουαρίου 2016**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **50973/535/25-2-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κος Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΔΕ κος Δημήτρης Καραβίδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 149/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **42530/719/17-2-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε α) την αίτηση της αναδόχου Κ/ΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών για 172 ημερολογιακές ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και β) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την από 25-08-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 7 μήνες.
5. Το υπ. αριθμ. 4550/22-09-2015 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.
6. Την από 10/12/2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 172 ημερολογιακές ημέρες λόγω :
 - Της κακοκαιρίας του περασμένου χειμώνα , κυρίως των έντονων βροχοπτώσεων που δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.
 - Την καθυστέρηση λόγω μεταφοράς στύλων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 - Των χρηματοπιστωτικών συγκυριών της χώρας, που δημιούργησαν προβλήματα στην προμήθεια υλικών και την απασχόληση συνεργείων. Επίσης λόγω έλλειψης πιστώσεων δεν εξοφλήθηκαν εγκαίρως η 9^η και 10^η Πιστοποίηση.
7. Την με αρ. πρωτ. 221/16-02-2016 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για τη παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 04-06-2016.
8. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 2.400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης / Μέση τεκμαρτή έκπτωση : 18/06/2013 / 37,71 %

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.494.985,46 – 18/06/2014

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 10/09/2015

1^η Παράταση : 15/12/2015

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 04/06/2016

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου με αναθέωση μέχρι 04/06/2016 λόγω: α) Της κακοκαιρίας του περασμένου χειμώνα , κυρίως των έντονων βροχοπτώσεων που δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, β) Την καθυστέρηση

λόγω μεταφοράς στύλων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και γ) Των χρηματοπιστωτικών συγκυριών της χώρας, που δημιούργησαν προβλήματα στην προμήθεια υλικών και την απασχόληση συνεργείων. Επίσης λόγω έλλειψης πιστώσεων δεν εξοφλήθηκαν εγκαίρως η 9^η και 10^η Πιστοποίηση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. 44549/431/25-2-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 42530/719/17-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 1467/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ**», αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμού: 2.400.000,00€ με το ΦΠΑ, με αναθεώρηση μέχρι 04/06/2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου